

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	046	<table><tr><td>CÓDIGO</td><td colspan="3">MN/RA-MN-IN-15-FR-3</td></tr><tr><td>VERSION</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td>PÁGINA</td><td>DE</td><td></td><td></td></tr></table>	CÓDIGO	MN/RA-MN-IN-15-FR-3			VERSION	1			PÁGINA	DE														
CÓDIGO	MN/RA-MN-IN-15-FR-3																										
VERSION	1																										
PÁGINA	DE																										
			<table><tr><td>FECHA</td><td>30</td><td>6</td><td>2021</td></tr><tr><td></td><td>(Día)</td><td>(Mes)</td><td>(Año)</td></tr></table>	FECHA	30	6	2021		(Día)	(Mes)	(Año)																
FECHA	30	6	2021																								
	(Día)	(Mes)	(Año)																								
UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: 15 AL 30 DE JUNIO DE 2021																											
CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULAD: 102 MESES																											
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – OTANCHE – CHIGUINQUIRA – PAET) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A																											
CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONALES: \$ -																											
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-188 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -																											
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO GAMALIEL																											
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO																											
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>Km</td><td>300</td></tr><tr><td>Construcción</td><td>km</td><td>0.7</td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>km</td><td>43</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>Und</td><td>13</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table> Doble calzada en Puerto Boyacá				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mejoramiento	Km	300	Construcción	km	0.7	Pavimentación	km	43	Puentes	Und	13	Otros								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																									
Mejoramiento	Km	300																									
Construcción	km	0.7																									
Pavimentación	km	43																									
Puentes	Und	13																									
Otros																											
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																											
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>Km</td><td>0</td></tr><tr><td>Construcción</td><td>km</td><td>1</td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>km</td><td>2</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>Und</td><td>3</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento	Km	0	Construcción	km	1	Pavimentación	km	2	Puentes	Und	3	Otros								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																									
Mejoramiento	Km	0																									
Construcción	km	1																									
Pavimentación	km	2																									
Puentes	Und	3																									
Otros																											
AVANCE FINANCIERO																											
<table><tr><th>Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th>E/P</th><th>Costos de Intervent (I)</th><th>C/B</th><th>I/C</th></tr><tr><th>En el mes:</th><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th><th></th><th></th><th>#/DIVI01</th><th>#/DIVI01</th></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>\$ 11 163 390.00</td><td></td><td></td></tr></table>				Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	En el mes:	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)			#/DIVI01	#/DIVI01	Acumulado:	-	-	-	-	\$ 11 163 390.00		
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C																				
En el mes:	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)			#/DIVI01	#/DIVI01																				
Acumulado:	-	-	-	-	\$ 11 163 390.00																						
<table><tr><th>EV</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr><tr><td>Contratista:</td><td>#/DIVI01</td><td>0.17</td><td>0%</td><td>101.83</td><td>\$ 358 871 764 334.00</td><td></td><td>\$ 4 628 712 871.00</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td>1.00</td><td>0.50</td><td>0%</td><td>101.50</td><td>\$ 29 888 730 938.00</td><td></td><td></td></tr></table>				EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:	#/DIVI01	0.17	0%	101.83	\$ 358 871 764 334.00		\$ 4 628 712 871.00	Interventor:	1.00	0.50	0%	101.50	\$ 29 888 730 938.00		
EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																				
Contratista:	#/DIVI01	0.17	0%	101.83	\$ 358 871 764 334.00		\$ 4 628 712 871.00																				
Interventor:	1.00	0.50	0%	101.50	\$ 29 888 730 938.00																						
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																											
<table><tr><th>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>				OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	GESTIÓN PREDIAL	\$ -	GESTIÓN SOCIAL	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -	OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -	VALOR TOTAL	\$ -										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -																										
GESTIÓN PREDIAL	\$ -																										
GESTIÓN SOCIAL	\$ -																										
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -																										
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -																										
VALOR TOTAL	\$ -																										
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																											
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																											
<table><tr><th>Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2028</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>31/12/2025</td><td>31/12/2030</td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td>31/12/2025</td><td>31/12/2030</td></tr></table>				Amparo	VIGENCIA			Desde	Hasta	Cumplimiento	20/05/2021	31/12/2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/2021	31/12/2025	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/2021	31/12/2028	Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030	Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030			
Amparo	VIGENCIA																										
	Desde	Hasta																									
Cumplimiento	20/05/2021	31/12/2025																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/2021	31/12/2025																									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/2021	31/12/2028																									
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030																									
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030																									
<table><tr><th>Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2021</td></tr><tr><td>Otro:</td><td></td><td></td></tr></table>				Seguro	VIGENCIA			Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2021	31/12/2021	Otro:														
Seguro	VIGENCIA																										
	Desde	Hasta																									
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2021	31/12/2021																									
Otro:																											
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: _____																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																											
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																											
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																											
Firma: 																											
Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta																											
Director de Interventoría																											
Matrícula No. 17202-35471 CLD																											
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)																											
Copias: Interventor, Dirección Territorial																											