

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	048	<table><tr><td>CÓDIGO</td><td colspan="3">MINFRA-MIN-15-FR-3</td></tr><tr><td>VERSION</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td>PÁGINA</td><td></td><td>DE</td><td></td></tr></table>	CÓDIGO	MINFRA-MIN-15-FR-3			VERSION	1			PÁGINA		DE																																
CÓDIGO	MINFRA-MIN-15-FR-3																																													
VERSION	1																																													
PÁGINA		DE																																												
			<table><tr><td>FECHA</td><td>31</td><td>7</td><td>2021</td></tr><tr><td></td><td>(Día)</td><td>(Mes)</td><td>(Año)</td></tr></table>	FECHA	31	7	2021		(Día)	(Mes)	(Año)																																			
FECHA	31	7	2021																																											
	(Día)	(Mes)	(Año)																																											
UNIDAD EJECUTORA: BED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: 1 AL 31 DE JULIO DE 2021																																														
<table><tr><td>CONTRATO DE OBRA N.º:</td><td>973 DE 2021</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>102 MESES</td><td>PLAZO ACUMULADO:</td><td>102 MESES</td></tr><tr><td>OBJETO:</td><td>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>25 DE JUNIO DE 2021</td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO GROSUD</td><td>FECHA DE REANUDACIÓN:</td><td>N/A</td><td>VALOR ADICIONALES:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VALOR INICIAL (incluido IVA):</td><td>\$ 358,871,764,334.00</td><td>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VALOR ACUMULADO:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ANTICIPO CONCEDIDO:</td><td>\$ 2,185,885,000.00</td><td></td><td></td></tr></table>				CONTRATO DE OBRA N.º:	973 DE 2021	PLAZO INICIAL:	102 MESES	PLAZO ACUMULADO:	102 MESES	OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	CONTRATISTA:	CONSORCIO GROSUD	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	VALOR ADICIONALES:	\$ -			VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$ 358,871,764,334.00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ -			VALOR ACUMULADO:	\$ -					ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ 2,185,885,000.00									
CONTRATO DE OBRA N.º:	973 DE 2021	PLAZO INICIAL:	102 MESES	PLAZO ACUMULADO:	102 MESES																																									
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GROSUD	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	VALOR ADICIONALES:	\$ -																																									
		VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$ 358,871,764,334.00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ -																																									
		VALOR ACUMULADO:	\$ -																																											
		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ 2,185,885,000.00																																											
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-188 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO																																														
<table><tr><td colspan="3">ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO</td><td colspan="3">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</td></tr><tr><td>ACTIVIDAD</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD</td><td rowspan="5">Doble calzada en Puerto Boyacá</td><td>ACTIVIDAD</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD EJECUTADA</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>Km</td><td>300</td><td>Mejoramiento</td><td>Km</td><td>0</td></tr><tr><td>Construcción</td><td>km</td><td>0.7</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>0</td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>km</td><td>43</td><td>Pavimentación</td><td>km</td><td>0</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>Und</td><td>13</td><td>Puentes</td><td>Und</td><td>0</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>				ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Doble calzada en Puerto Boyacá	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento	Km	300	Mejoramiento	Km	0	Construcción	km	0.7	Construcción	km	0	Pavimentación	km	43	Pavimentación	km	0	Puentes	Und	13	Puentes	Und	0	Otros			Otros		
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Doble calzada en Puerto Boyacá	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																								
Mejoramiento	Km	300		Mejoramiento	Km	0																																								
Construcción	km	0.7		Construcción	km	0																																								
Pavimentación	km	43		Pavimentación	km	0																																								
Puentes	Und	13		Puentes	Und	0																																								
Otros			Otros																																											
AVANCE FINANCIERO																																														
<table><tr><td rowspan="2">Inversión Programada (P)</td><td colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</td><td rowspan="2">E/P</td><td rowspan="2">Costos de Intervent (I)</td><td rowspan="2">C/B</td><td rowspan="2">I/C</td></tr><tr><td>Obra (B)</td><td>Ajustes (A)</td><td>Total (C=A+B)</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td>-</td><td>\$ 38,092,116.00</td><td>\$ -</td><td>\$ 38,092,116.00</td><td>#/DIV/01</td><td>\$ 61,824,278.00</td><td>1</td><td>162.30%</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>-</td><td>\$ 38,092,116.00</td><td>\$ -</td><td>\$ 38,092,116.00</td><td>#/DIV/01</td><td>\$ 72,987,868.00</td><td>1</td><td>191.81%</td></tr></table>				Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	En el mes:	-	\$ 38,092,116.00	\$ -	\$ 38,092,116.00	#/DIV/01	\$ 61,824,278.00	1	162.30%	Acumulado:	-	\$ 38,092,116.00	\$ -	\$ 38,092,116.00	#/DIV/01	\$ 72,987,868.00	1	191.81%														
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)				E/P	Costos de Intervent (I)	C/B					I/C																																		
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																											
En el mes:	-	\$ 38,092,116.00	\$ -	\$ 38,092,116.00	#/DIV/01	\$ 61,824,278.00	1	162.30%																																						
Acumulado:	-	\$ 38,092,116.00	\$ -	\$ 38,092,116.00	#/DIV/01	\$ 72,987,868.00	1	191.81%																																						
<table><tr><td></td><td>E/V</td><td>Meses Ejecutados</td><td>Plazo Ejecutado/Total</td><td>Meses Faltantes</td><td>Saldo Contrato</td><td>Plazo Adicional Estimado</td><td>Presupuesto disponible</td><td>Valor Programado para los meses faltantes del año.</td></tr><tr><td>Contratista:</td><td>#/DIV/01</td><td>1.17</td><td>1.2%</td><td>100.83</td><td>\$ 358,871,764,334.00</td><td></td><td></td><td>\$ 4,590,620,755.00</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td>0.85</td><td>1.50</td><td>1.5%</td><td>100.50</td><td>\$ 29,988,730,938.00</td><td></td><td></td><td>\$ 298,299,461.00</td></tr></table>					E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:	#/DIV/01	1.17	1.2%	100.83	\$ 358,871,764,334.00			\$ 4,590,620,755.00	Interventor:	0.85	1.50	1.5%	100.50	\$ 29,988,730,938.00			\$ 298,299,461.00																
	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																						
Contratista:	#/DIV/01	1.17	1.2%	100.83	\$ 358,871,764,334.00			\$ 4,590,620,755.00																																						
Interventor:	0.85	1.50	1.5%	100.50	\$ 29,988,730,938.00			\$ 298,299,461.00																																						
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA), V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																														
<table><tr><td>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</td><td>Valor sin IVA</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>				*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	GESTIÓN PREDIAL	\$ -	GESTIÓN SOCIAL	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -	OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -	VALOR TOTAL	\$ -																													
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																													
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -																																													
GESTIÓN PREDIAL	\$ -																																													
GESTIÓN SOCIAL	\$ -																																													
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -																																													
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -																																													
VALOR TOTAL	\$ -																																													
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																														
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																														
<table><tr><td rowspan="2">Amparo</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td rowspan="2">Seguro</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr><tr><td>Desde</td><td>Hasta</td><td>Desde</td><td>Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2025</td><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2021</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2025</td><td>Otros</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20/05/2021</td><td>31/12/2028</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>31/12/2025</td><td>31/12/2030</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td>31/12/2025</td><td>31/12/2030</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Amparo	VIGENCIA		Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Cumplimiento	20/05/2021	31/12/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2021	31/12/2021	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/2021	31/12/2025	Otros			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/2021	31/12/2028				Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030				Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030						
Amparo	VIGENCIA		Seguro		VIGENCIA																																									
	Desde	Hasta		Desde	Hasta																																									
Cumplimiento	20/05/2021	31/12/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2021	31/12/2021																																									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/2021	31/12/2025	Otros																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/2021	31/12/2028																																												
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030																																												
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030																																												
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: _____																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																														
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																														
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA																																														
El contratista de obra no ha dado inicio a las actividades de conformación de la calzada y atención a bacheos y parcheos necesarios en la vía pavimentada, por lo que la Interventoría exige la presentación del plan de trabajo, la relación de maquinaria y equipos y la documentación correspondiente a la misma para dar inicio inmediato a dichas actividades.																																														
_____ Firma Nombre: Alex Antonio Palacios Mosquera Director de Interventoría Matrícula No.: 05202159771 ANT Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																														