



UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PERIODO MES: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

PLAZO INICIAL: 102 MESES
25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358.871.764.334,00
VALOR ACUMULADO: \$ 2.185.885.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$

PLAZO ACUMULADO: 102 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR ADICIONALES: \$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ
(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGUINQUIRÁ - PASO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 962 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	300
Construcción	km	0,7
Pavimentación	km	43
Puentes	Und	13
Otros		

Doble calzada en Puerto Boyacá

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	0
Construcción	km	0
Pavimentación	km	0
Puentes	Und	0
Otros		

AVANCE FINANCIERO

Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 268.005.372,00	\$ -	\$ 268.005.372,00		\$ 93.370.474,00	1	34,84%
Acumulado:	\$ 306.097.488,00	\$ -	\$ 306.097.488,00		\$ 104.533.864,00	1	34,15%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 4.828.712.871
2022	\$ 6.015.328.690
2023	\$ 37.029.702.970
2024	\$ 46.287.128.713
2025	\$ 55.544.554.455
2026	\$ 64.801.960.198
2027	\$ 60.173.267.327
2028	\$ 46.287.128.713
2029	\$ 36.103.960.397
TOTAL	\$ 358.871.764.334

	EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:		1,17	1,2%	100,83	\$ 358.871.764.334,00			\$ 4.360.707.499,00
Interventor:	0,89	1,50	1,5%	100,50	\$ 29.988.730.938,00			\$ 266.753.265,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 123.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	20/05/21	31/12/25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/21	31/12/25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/21	31/12/28
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/25	31/12/30
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/25	31/12/30

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/21	31/12/21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista de obra no ha dado inicio a las actividades de mantenimiento preventivo de las vías, por lo que la Interventoría exige la presentación del plan de trabajo y programación detallada con el flujo de inversión inmediato a dichas actividades

Firma

Nombre: Alex Arribo Fabios Mosquera
Director de Interventoría
Matrícula No.: 05202159771 ANT

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial