



038

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MIV-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	DE		

FECHA 30 9 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **RED NACIONAL DE CARRETERAS**DIRECCIÓN TERRITORIAL: **BOYACÁ**

PERIODO MES: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

PLAZO INICIAL: 102 MESES

PLAZO ACUMULADO: 102 MESES

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ
(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHICUQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIACIÓN:

10 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

VALOR ADICIONALES:

\$ -

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 358,871,764,334.00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ -

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ 2,185,885,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 962 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

GUSTAVO GAMALIEL

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	300
Construcción	km	0.7
Pavimentación	km	43
Puentes	Und	13
Otros		

Doble calzada en Puerto Boyacá

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	100.9
Construcción	km	0
Pavimentación	km	0
Puentes	Und	0
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)		E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A) Total (C=A+B)				
En el mes:	500,000,000	791,721,439.23	791,721,439	0.00	\$ 145,356,584.00	1	0.18
Acumulado:	637,000,000	1,015,588,633.69	523,144 1,016,111,778	0.00	\$ 313,717,606.00	1	0.31

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 4,628,712,871
2022	\$ 8,015,328,690
2023	\$ 37,029,702,970
2024	\$ 46,287,128,713
2025	\$ 55,544,554,455
2026	\$ 64,801,980,198
2027	\$ 60,173,267,327
2028	\$ 46,287,128,713
2029	\$ 36,103,960,397
TOTAL	\$ 358,871,764,334

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1.60	3.20	3%	98.80	\$ 357,855,852,556.31	0	357,855,852,556	\$ 4,628,712,871.00
Interventor:	0.46	3.50	4%	98.50	\$ 29,686,176,722.00	0	29,686,176,722	1,278,403,732

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 57,458,035.00
GESTIÓN PREDIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 57,458,035.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	20/05/21	31/12/25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/21	31/12/25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/21	31/12/28
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/25	31/12/30
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/25	31/12/30

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/21	31/12/21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 25/06/21

Se remite a INVIAS revisión y aprobación documentación para el Control de la Ejecución de la Obra mediante oficio 055-14011A-2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En el presente periodo no se presentaron procedimientos de multas y sanciones

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realiza revisión de pólizas y remisión de las mismas a INVIAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma: 
Nombre: ALEX ANTONIO PALACIOS MOSQUERA
Director de Interventoria
Matrícula No.05020159771 ANT

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial