



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PERIODO MES: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

PLAZO INICIAL: 102 MESES

PLAZO ACUMULADO: 102 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358,871,764,334.00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 2,185,885,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 962 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOMISION-188

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	43.7
Construcción	km	0.7
Pavimentación	km	43
Puentes	Und	7
Otros		

Doble calzada en Puerto Boyacá

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	0.0
Construcción	km	0
Pavimentación	km	0
Puentes	Und	0
Mantenimiento	Km	178.0

AVANCE FINANCIERO

	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)				E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
	Inversión Programada (P)	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 570,000,000	\$ 159,809,499	\$ -	\$ 159,809,499	28.0%	\$ 189,114,361.00	100%	118%
Acumulado:	\$ 1,207,000,000	\$ 1,175,451,247	\$ 3,296,311	\$ 1,178,747,558	97.7%	\$ 504,092,520.00	100%	43%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 4,628,712,871
2022	\$ 8,015,328,690
2023	\$ 37,029,702,970
2024	\$ 46,287,128,713
2025	\$ 55,544,554,455
2026	\$ 64,801,980,198
2027	\$ 60,173,267,327
2028	\$ 46,287,128,713
2029	\$ 36,103,960,397
TOTAL	\$ 358,871,764,334

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año
Contratista:	25.5%	4.20	4.1%	97.80	\$ 357,693,016,776.00	0	\$ 357,693,016,776.00	\$ 3,449,965,313.00
Interventor:	39.4%	4.50	4.4%	97.50	\$ 29,495,801,808.00	0	\$ 29,495,801,808.00	\$ 29,495,801,808.00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 160,958,035.00
GESTIÓN PRECIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 160,958,035.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	20/05/21	31/12/25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/21	31/12/25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/21	31/12/28
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/25	31/12/30
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/25	31/12/30

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/21	31/12/21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 25/06/21

Se remite a INVÍAS revisión y aprobación documentación para el Control de la Ejecución de la Obra mediante oficio 056-1-011A-2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En el presente periodo no se presentaron procedimientos de multas y sanciones

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realiza revisión de pólizas y remisión de las mismas a INVÍAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma: 
Nombre: ALEX ANTONIO PALACIOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula No.05202159771 ANT

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial