



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

1 de 2

FECHA

8/02/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2.

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOYACÁ

PERIODO MES:

ENERO

CONTRATO DE OBRA No.:

973 DE 221

PLAZO INICIAL:

102 MESES

FECHA DE INICIO:

10 DE DICIEMBRE DE 2029

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

29 DE AGOSTO DE 2029

PLAZO ACUMULADO:

102 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 358,871,764,334.00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ 28,823,323,054.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 387,695,087,388.00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ 31,009,208,054.00

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ 2,185,885,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

962 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTMDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	N/A
	Mejoramiento	km
	Rehabilitación	km
Estructuras	Túneles	N/A
	Puentes	N/A
	Pontones	N/A
Mantenimiento	km	378,23
Estudios y diseños	km	43,7

ACTMDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	N/A	0
	Mejoramiento	N/A	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Túneles	N/A	N/A
	Puentes	N/A	0
	Pontones	N/A	N/A
Mantenimiento	km	24,9	212
ESTUDIOS Y DISEÑOS	Km	0	10,7

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 331,587,719,645	\$ 1,453,884,616,91	\$ 333,041,604,262
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 43,739,810,882	\$ 191,782,247,71	\$ 43,931,593,130
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1,080,000,000	\$ 4,735,384,62	\$ 1,084,735,385
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,281,000,000	\$ 243,390,000,00	\$ 1,524,390,000
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 6,531,734,967	\$ 1,241,029,643,73	\$ 7,772,764,611
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 285,714,286	\$ 54,285,714,00	\$ 340,000,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 384,505,979,780	\$ 3,189,107,806,96	\$ 387,695,087,387

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

\$ 5,496,237,000.00

\$ 5,547,742,052.52

100,94%

56

54

66

100

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 de 2
			FECHA	8/02/2022 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Foto 1: Ruta 6009.Señalización horizontal. PR 29 a menores		Foto 2: Ruta 6009.Señalización horizontal. PR 29 a menores		
Foto 3: Ruta 6008. Recorrido para identificación de fichas prediales e inventario		Foto 4: Ruta 6008. Recorrido para identificación de fichas prediales e inventario		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>MEPI-MN-IN-15-FR-2</td> </tr> <tr> <td>VERSION</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>1 de 2</td> </tr> </table>	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	VERSION	1	PÁGINA	1 de 2
CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2							
VERSION	1							
PÁGINA	1 de 2							
		<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>8/02/2022 (Día / Mes / Año)</td> </tr> </table>	FECHA	8/02/2022 (Día / Mes / Año)				
FECHA	8/02/2022 (Día / Mes / Año)							
								
Foto 5 . Ruta 6008. Fotografía antes de intervenir con actividad de parcheo PR 68+650-PR68+800	Foto 6: Ruta 6008: Suministro e instalación de mezcla en caliente tipo MDC 19 R68+962-PR69+020							
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)								
 Firma JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202 - 112214 STD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial								