

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPLMIN-15-FR-2																																																																																								
			VERSION	1																																																																																								
			PÁGINA																																																																																									
				FECHA	30/04/22 (Día / Mes / Año)																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA		PERIODO MES: ABRIL																																																																																								
CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 221		PLAZO INICIAL: 102 MESES																																																																																										
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358,871,764,334.00																																																																																								
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 28,823,323,054.00																																																																																								
		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 387,695,087,388.00																																																																																								
		FECHA DE VENCIMIENTO: 29 DE AGOSTO DE 2029		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 31,009,208,054.00																																																																																								
		PLAZO ACUMULADO: 102 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 2,185,885,000.00																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 962 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-188		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO																																																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																									
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>0.75</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>km</td><td>45.89</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>km</td><td>43.75</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>N/A</td><td>6</td></tr><tr><td>Pontones</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>km</td><td>378.23</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td>km</td><td>89.5</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	km	0.75	Mejoramiento	km	45.89	Rehabilitación	km	43.75	Estructuras	Túneles	N/A	0	Puentes	N/A	6	Pontones	N/A	0	Mantenimiento		km	378.23	Estudios y diseños		km	89.5	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>0</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>km</td><td>0.519</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>km</td><td>0.685</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>U</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Pontones</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>km</td><td>2.91</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td>Km</td><td>10.7</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	km	0	Mejoramiento	km	0.519	Rehabilitación	km	0.685	Estructuras	Túneles	N/A	0	Puentes	U	N/A	Pontones	N/A	0	Mantenimiento		km	2.91	ESTUDIOS Y DISEÑOS		Km	10.7																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																										
Pavimentación	Construcción	km	0.75																																																																																									
	Mejoramiento	km	45.89																																																																																									
	Rehabilitación	km	43.75																																																																																									
Estructuras	Túneles	N/A	0																																																																																									
	Puentes	N/A	6																																																																																									
	Pontones	N/A	0																																																																																									
Mantenimiento		km	378.23																																																																																									
Estudios y diseños		km	89.5																																																																																									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
Pavimentación	Construcción	km	0																																																																																									
	Mejoramiento	km	0.519																																																																																									
	Rehabilitación	km	0.685																																																																																									
Estructuras	Túneles	N/A	0																																																																																									
	Puentes	U	N/A																																																																																									
	Pontones	N/A	0																																																																																									
Mantenimiento		km	2.91																																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS		Km	10.7																																																																																									
AVANCE FINANCIERO																																																																																												
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 331,587,719,645</td><td>1,453,884,616,91</td><td>333,041,604,261,91</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 43,739,810,882</td><td>191,782,247,71</td><td>43,931,593,129,71</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 1,080,000,000</td><td>4,735,384,62</td><td>1,084,735,384,62</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 1,281,000,000</td><td>243,390,000,00</td><td>1,524,390,000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>\$ 6,531,734,967</td><td>1,241,029,643,73</td><td>7,772,764,611,00</td></tr><tr><td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>285,714,286.00</td><td>54,285,714,00</td><td>340,000,000,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>384,505,979,780.00</td><td>3,189,107,806,96</td><td>387,695,087,387,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 331,587,719,645	1,453,884,616,91	333,041,604,261,91	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 43,739,810,882	191,782,247,71	43,931,593,129,71	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1,080,000,000	4,735,384,62	1,084,735,384,62	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,281,000,000	243,390,000,00	1,524,390,000,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 6,531,734,967	1,241,029,643,73	7,772,764,611,00	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	285,714,286.00	54,285,714,00	340,000,000,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	384,505,979,780.00	3,189,107,806,96	387,695,087,387,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>1,322,084,745.00</td><td>5,796,833,00</td><td>1,327,881,578.00</td><td>7,373,183,026.00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>62,770,653.00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>1,196,925,513.92</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>1,322,084,745.00</td><td>5,796,833,00</td><td>1,327,881,578.00</td><td>8,635,878,192.92</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	1,322,084,745.00	5,796,833,00	1,327,881,578.00	7,373,183,026.00	AJUSTES	0.00	0.00	0.00	62,770,653.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	0.00	0.00	1,196,925,513.92	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	VALOR EJECUTADO	1,322,084,745.00	5,796,833,00	1,327,881,578.00	8,635,878,192.92
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																									
OBRAS	\$ 331,587,719,645	1,453,884,616,91	333,041,604,261,91																																																																																									
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 43,739,810,882	191,782,247,71	43,931,593,129,71																																																																																									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1,080,000,000	4,735,384,62	1,084,735,384,62																																																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,281,000,000	243,390,000,00	1,524,390,000,00																																																																																									
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 6,531,734,967	1,241,029,643,73	7,772,764,611,00																																																																																									
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	285,714,286.00	54,285,714,00	340,000,000,00																																																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	384,505,979,780.00	3,189,107,806,96	387,695,087,387,00																																																																																									
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																								
OBRAS	1,322,084,745.00	5,796,833,00	1,327,881,578.00	7,373,183,026.00																																																																																								
AJUSTES	0.00	0.00	0.00	62,770,653.00																																																																																								
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	0.00	0.00	1,196,925,513.92																																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
VALOR EJECUTADO	1,322,084,745.00	5,796,833,00	1,327,881,578.00	8,635,878,192.92																																																																																								
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																												
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 12,697,826,000.00			MANO DE OBRA CALIFICADA: 125																																																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 8,635,878,192.92			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 65																																																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 68.01%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 85																																																																																									
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 190																																																																																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPLMIN-15-FR-2 1
			FECHA	30/04/22 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Ruta 6008, Ruta 6009, Montaje puente modular PR 83+492		Ruta 6009, Instalación y montaje de puente metálico PR 83+492		
Ruta 6006 Exploraciones geotécnicas para estudios y diseños PR 15+350		Ruta 6006 Exploraciones geotécnicas para estudios y diseños PR 11+950		
Ruta 6006, Actividad de remoción de derrumbe en el PR 89+600.		Ruta 6006: Suministro y aplicación de MDC-19 PR 2+000		
Ruta 6008, Suministro y aplicación de mezcla MDC-19 PR 25+324-PR 25+457		Ruta 6008, Compactación de carpeta asfáltica PR 25+324-PR 25+457		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPLMIN-15-FR-2
			VERSION 1
			PÁGINA
			FECHA 30/04/22 (Día / Mes / Año)
 7 abr. 2022 10:23:39 a.m. Puerto Boyacá Ruta 6006		 7 abr. 2022 11:24:45 a.m. Puerto Boyacá Ruta 6006	
Ruta 6006, Actividad de parcheo, riego de imprimación, PR 3+108-PR 3+465		Ruta 6006, Compactación PR 3+108-PR 3+465	
 Ruta 6006 PR 86+100 30/04/2022 3:25:51 p.m.		 Ruta 6006 PR 86+100	
Ruta 6006: Remoción de derrumbe PR 86+100		Ruta 6006: Remoción de derrumbe PR 86+100	
 2022/04/09 PR 46+360 Ruta 6008		 9 abr. 2022 2:19:21 p.m. 5°34'37.216" N 73°30'45.073" W Villa De Leyva-Cucuta Santana Boyaca #PR46+360	
Ruta 6008, Atención a emergencias- Remoción material de derrumbe PR 46+360		Ruta 6008, Atención a emergencias- Remoción material de derrumbe PR 46+360	
 Ruta 6008 19/04/2022 9:47:30 a.m.		 Ruta 6008 Costado Izquierdo PR 25+461 a PR 25+594 19/04/2022 4:10:10 p.m.	
Ruta 6008, Suministro y aplicación de mezcla MDC-19 PR 25+461-PR 25+594		Ruta 6008, Suministro y aplicación de mezcla MDC-19 PR 25+461-PR 25+594	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPLMIN-15-FR-2 VERSION 1 PÁGINA
			FECHA 30/04/22 (Día / Mes / Año)
Ruta 6006: Remoción de derrumbe PR 86+100		Ruta 6006: Remoción de derrumbe PR 86+100	
Ruta 6006. Suministro y aplicación de riego de liga, PR 25+599- PR 25+749		Ruta 6006. Suministro y aplicación de riego de liga, PR 25+599- PR 25+749	
Ruta 6006, Excavación para el alineamiento vertical de la subrasante, PR 74+860 al PR 74+800		Ruta 6006, Excavación para el alineamiento vertical de la subrasante, PR 74+860 al PR 74+800	
Ruta 6006: Conformación de la calzada, PR 65+500 al PR 66+000		Ruta 6006: Conformación de la calzada, PR 65+500 al PR 66+000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPLMIN-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA		
				FECHA	30/04/22 (Día / Mes / Año)
Ruta 6006 y 45BY01, Mesa de trabajo en el municipio de Puerto Boyacá				Ruta 6006 y 45BY01, Mesa de trabajo en el municipio de Puerto Boyacá	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)					
La interventoría presentó la documentación del proceso administrativo sancionatorio al contratista de obra por incumplimiento en la ejecución física de acuerdo con el alcance contractual y al desarrollo del flujo de inversiones					
Firma JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202 - 112214 STD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial					