

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		1	DE 12

Ingeniera
 NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
 GERENTE GRANDES PROYECTOS 2
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MAYO DE 2022

Respetada Ingeniera, 2365

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ – CHIQUINQUIRÁ – VILLA DE LEYVA – TUNJA – RAMIRÍQUÍ – MIRAFLORES – MONTEREY. BOYACÁ, CASANARE
-----------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,00 Km

CONTRATO DE OBRA No.	973 DE 2021		
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	NIT:	900.815.676-1
CONFORMACIÓN:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (100% de participación)		
Objeto:	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 3.		
Fecha de Inicio:	25/06/2021	No. de Oficio:	SRN 32730
Valor Inicial:	\$ 358.871.764.334,00		
Valor Adiciones:	\$ 28.823.323.054		
Adición 1:	\$ 28.823.323.054		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		2	DE 12

Adición 5:	\$0,00
Valor Actual:	\$387.695.087.388,00
Anticipo Entregado:	\$ 6.694.660.370,00
Anticipo Amortizado:	\$ 2.483.954.370,00
Saldo por Amortizar:	\$ 4.210.675.998
Plazo Inicial:	102 Meses
Total Prórrogas:	-
Prórroga 1:	-
Prórroga 2:	-
Prórroga 3:	-
Prórroga 4:	-
Prórroga 5:	-
Fecha de Fin:	29/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 0,00	\$ 4.628.712.871,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 38.092.116,00	\$ 4.590.620.755,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 354.253.356,00	\$ 4.236.367.399,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 523.145,00	\$ 4.235.844.254,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 727.511.116,00	\$ 3.508.833.138,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 2.775.450,00	\$ 3.505.557.688,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 247.089.247,00	\$ 3.258.468.441,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 16.188.216,00	\$ 3.242.280.225,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 973.128.660,00	\$ 569.674.572,00
425821	2021	54	C-2401-0600-	\$ 4.628.712.871,00	\$ 4.439.607,00	\$ 565.234.965,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR				CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
					VERSIÓN		2	
					PÁGINA		3	DE 12

			74-0-2401008-02			
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 22.680.733,00	\$ 542.554.232,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 2.227.465.818,00	\$ 14.565.407,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 13.362.262,00	\$ 1.203.145,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	\$ 4.628.712.871,00	\$ 1.191.589,00	\$ 11.556,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 11.556,00	\$ 0,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.609.651,00	\$ 8.013.760.595,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 905.883.737,00	\$ 7.107.846.857,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.144.639.720	\$ 5.963.207.137,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 498.549.480	\$ 9.968.414.223,68
153422	2022	11	C-2401-0600-	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.425.744.875,00	\$ 8.244.569.975,68

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		2	
				PÁGINA		4	DE 12

		11	74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02			
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 59.223.242,00	\$ 8.185.346.733,68
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 89.375.237,00	\$ 8.095.971.496,68
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	\$ 8.015.328.690,00	\$ 1.880.584.510,00	\$ 5.824.621.631,68
TOTAL					\$ 10.639.330.572,32	\$ 5.824.621.631,68

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste Provisional No. 8	\$ 58.964.704,00	\$ 258.538,00	\$ 59.223.242,00
Acta de Ajuste Provisional No. 9	\$ 88.985.072,00	\$ 390.165,00	\$ 89.375.237,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 1.860.787.403,00	\$ 19.797.107,00	\$ 1.880.584.510,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 4.81%
 % Básico ejecutado acumulado: 2.99%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	5	DE	12

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 18.032.875.075,40	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 31.009.208.054,00	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 36.065.750.150,80	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 54.098.625.226,20	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad de la obra	\$ 54.098.625.226,20	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad de estudios y diseños	\$ 457.317.000,00	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	12

Póliza de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 9.016.437.537,00	400033712 Anexo 9	20/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	962 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	NIT:	901.481.141-1
CONFORMACIÓN:	TRIADA MÉXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3 (Participación 17%) GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participación 3%) RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participación 20%) ECG INGENIERÍA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participación 40%) ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participación 20%)		
Objeto:	Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		7	DE 12

	Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 2.		
Fecha de Inicio:	15/06/21	No. de Oficio:	SRN 30584
Valor Inicial:	\$29.999.894.328,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$29.999.894.328,00		
Anticipo Entregado:	\$ 366.002.995,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 141.242.826,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 224.760.169,00		
Plazo Inicial:	102 Meses		
Total Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	31/08/2029		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 11.163.390,00	\$ 1.111.345.509,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 60.061.631,00	\$ 1.051.596.838,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 100.687.358,00	\$ 951.434.114,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 141.704.667,00	\$ 810.467.796,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 180.164.123,00	\$ 631.242.349,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 201.950.378,00	\$ 430.344.149,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 219.058.622,00	\$ 212.426.948,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	\$ 1.278.453.732,00	\$ 223.450.853,00	\$ 1.672.863.097,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	8	DE	12

162322	2022	11 11	0-2401023-03 C-2401-0600-74- 0-2401008-02 C-2401-0600-74- 0-2401023-02	\$1.856.329.972,00		
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74- 0-2401008-02 C-2401-0600-74- 0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 222.505.403,00	\$ 1.487.755.838,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74- 0-2401008-02 C-2401-0600-74- 0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 187.016.115,00	\$ 1.332.173.372,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74- 0-2401008-02 C-2401-0600-74- 0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 179.007.134,00	\$ 1.183.247.861,00
162322	2022	11 11	C-2401-0600-74- 0-2401008-02 C-2401-0600-74- 0-2401023-02	\$1.856.329.972,00	\$ 180.494.634,00	\$ 1.033.090.540,00
TOTAL					\$ 1.907.264.308,00	\$ 1.033.090.540,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 12	\$ 151.686.564,00	\$ 28.808.070,00	\$ 180.494.634,00
Acta Mensual de Costos No.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
--------------	------------	---------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	9	DE	12

-	-	-	-
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.336.623.095,30	NB-100163013 Anexo 6	15/06/2021	31/12/2028
Buen Manejo Anticipo	\$156.002.995,00	NB-100163013 Anexo 6	15/06/2021	07/02/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$2.673.246.192,00	NB-100163013 Anexo 6	15/06/2021	07/02/2026
Calidad del Servicio	\$8.999.968.298,00	NB-100163013 Anexo 6	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
055-2-419-2022	16/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Entrega del informe mensual N°11
055-2-421-2022	16/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Entrega Acta de costos N°11
055-2-429-2022	18/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Anexo complemento radicado a INVIAS 51120- 50373 correspondientes mes Abril - 2022
055-2-430-2022	18/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Respuesta comunicado DT-BOY 27129. Requerimiento socialización
055-2-433-2022	20/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Colapso muro de contención PR89+600 Ruta 6006
055-2-435-2022	21/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Entrega Acta parcial de obra N°11- Abril de 2022



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	10	DE	12

055-2-438-2022	23/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Entrega de informe mensual N°11- Atención a observaciones
055-2-440-2022	24/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Relación personal actividades de obra Peaje Sáchica
055-2-442-2022	24/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Solicitud integración inspectores
055-2-443-2022	24/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Presentación Hoja de vida para cambio cargo auxiliar administrativa a vinculación inspectora con perfil ambiental.
055-2-447-2022	27/05/2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño - INVIAS	Repuesta al comunicado DT-BOY 28098- Traslado solicitud radicado N°52209.
DT-BOY 24795	4/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Derecho de petición Juan de Jesús Villalobos Florián QRS No. 18132
DT-BOY 27129	13/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Requerimiento socialización
FM-001 - Caldas	13/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Solicitud INTERVENCIÓN INMEDIATA. Obra de adecuación emergencia colapso del Puente vía principal. Centro Poblado de Nariño
FM-001 - Caldas	16/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Solicitud Evaluación vías urbanas, Mantenimiento vía alterna - Obra de adecuación emergencia colapso del Puente vía principal. Centro Poblado de Nariño.
FM-001 - Caldas	18/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Solicitud INTERVENCIÓN URGENTE PASO ALACANTARILLADO. Obra de adecuación emergencia colapso del Puente vía principal. Centro Poblado de Nariño.
DT-BOY 28765	20/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Respuesta comunicada 055-2-433-2022 Colapso muro de contención PR89+600 Ruta 6006
DT-BOY 28455	19/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Solicitud adelantar actividades de mantenimiento en el sector crítico en el PR 38+300 metros de la vía Chiquinquirá - Tunja, código 6009. Radicado INVIAS No. 38145 del 18-04-2022. Contrato de obra No. 973de 2021. Contrato de interventoría No. 962 de 2021.
DT-BOY 28098	18/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Traslado Solicitud Radicado No. 52209
DT-BOY 29533	24/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN -	Traslado Derechos de Petición radicado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		11	DE 12

		188	53712
DT-BOY 29469	24/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Requerimiento
DT-BOY 30080	26/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Respuesta comunicación 055-2-443-2022
DT-BOY 30081	26/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Respuesta comunicación 055-2-442-2022
DT-BOY 30082	26/05/2022	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	Traslado informe administración vial grupo 1

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el período no se realizaron visitas.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		12	DE 12

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,


GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO

Supervisor del Contrato de Interventoría N° 962 de 2021
C.C. 6.763.769 de Tunja