

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 8

Ingeniera,
 NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
 GERENTE DE GRANDES PROYECTOS 2
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL DE 2022

Respetado Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 97,5 KM

CONTRATO DE OBRA No.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
CONFORMACIÓN:	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50%		
	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. – C.C.19.146.113 - 50%		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	21/07/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 31694
Valor Inicial:	\$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	\$ 0,0		
Adición 1:	\$ 0,0		
Valor Actual:	\$ 465.288.090.475		
Anticipo Entregado:	\$ 0,0		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,0		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030		
Total Prórrogas:	NA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	3	DE	8

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
NA	NA	NA	NA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑI SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 16.102.618.572	3009162-7	13/05/2021	31/12/2025
Buen manejo del anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	\$ 32.205.237143	3009162-7	13/05/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 866,370,733.5	3009162-7	04/02/2022	04/02/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 8.051.309.286	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	4 DE 8

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	971 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	Nit.	901.480.695-5
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	21/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 31696
Valor Inicial:	\$ 33.499.857.438		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 33.499.857.438		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		
Plazo Inicial:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030		
Total Prórrogas:	NA		
Prórroga 1:	NA		
Total Suspensiones:	NA		
Suspensión 1:	NA		
Fecha de Fin:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	5 DE 8

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	\$ 2.501.190.771	\$ 2.161.625.369	\$ 339.565.402
424321	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	\$ 51.047.619	\$ 51.047.619	\$ 0
TOTAL			\$ 2.552.238.390	\$ 2.212.672.988	\$ 339.565.402

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 10	\$ 272.563.400	\$ 51.787.046	\$ 324.350.446

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.276.176.219,90	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$ 2.552.352.439,80	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3.828.528.659,70	130679 NB- 100163456 Anexo. 3	31/12/2025	31/12/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	6 DE 8

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-738-2022	9/04/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Radicado Invias No. 32015 - Informe Especial De Policía En Seguridad Vial 005
C971-738-2022	9/04/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Radicado Invias No. 32015 - Informe Especial De Policía En Seguridad Vial 005
C971-751-2022	12/04/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Viabilidad solicitud de adición del contrato de obra 989-2021
C971-787-2022	22/04/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Respuesta a la solicitud de INVIAS respecto a la justificación de la instalación de dispositivos de reducción de velocidad instalados en la vía objeto del contrato de obra 989-2021
C971-790-2022	22/04/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Respuesta derecha de petición INVIAS Detalle 17599 de QRS #18050
C971-792-2022	25/04/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Propuesta Picacho
Traslado oficio No. 40303	29/04/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	envió informe especial de policía en seguridad vial 035 // Traslado oficio No. 40303 del 22/04/2022
Traslado DP No. 41457	29/04/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	Traslado DP No. 41457 del 26/04/2022 - REP. URGENTE MAX. 4 DE MAYO
Traslado memorando No. SS 22175	29/04/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	Traslado memorando No. SS 22175 del 29/03/2022 - RESP. MAX 4 DE MAYO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	7 DE 8

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

La alcaldía de Cogua expidió el Decreto 035 del 1 de abril de 2022 “Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública por condiciones de riesgo inminente derivadas de los diferentes problemas de inestabilidad presentes y/o potenciales en los cerros “Picacho 1” y “Picacho 2” ubicados en el sector los cerros en el municipio de Cogua

Se atendieron solicitudes de aclaración y aporte de mayor información a la ANLA, para solicitudes del cambio menor en las actividades de construcción de la glorieta de Ave colombiana, sin embargo, continua sin obtenerse la aprobación

Continúan las dificultades del contratista para búsqueda de fuentes de materiales que cumplan con la totalidad de las especificaciones para el suministro necesario de material de subbase y terraplén

Traslado de redes: Esta pendiente definir la forma de pago del traslado de redes, el cual se le ha solicitado al contratista se incluya dentro del contrato de obra, en razón que no se puede hacer mediante convenio entre el Invias y Enel Codensa por prohibición según la ley de garantías.

El contratista solicitó al Invias recursos para la ejecución adicional del contrato de obra por valor de \$18.580.051.078

Continua en espera el tramite a la solicitud realizada por el contratista de los traslados de recursos de la vigencia del 2023 a la vigencia del 2022. Lo anterior, teniendo en cuenta que los recursos asignados para vigencia del 2022 se proyectan que se ejecuten en su totalidad en el presente periodo. Estos son necesarios para dar continuidad a la construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá en el presente año hasta su terminación.

Por instrucción del Invias se suspendió las actividades de parcheo técnico, sin embargo, se continua las actividades de mantenimiento vial con la tapa huecos.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	8	DE	8

No se han presentado.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado.

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
IDENTIFICACIÓN C.C. 11.445.189
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-099324 CND