

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 9

Ingeniera,
 NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
 GERENTE DE GRANDES PROYECTOS 2
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MAYO DE 2022

Respetado Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 97,5 KM

CONTRATO DE OBRA No.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
CONFORMACIÓN:	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50%		
	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. – C.C.19.146.113 - 50%		
Objeto:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	21/07/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 31694
Valor Inicial:	\$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	\$ 0,0		
Adición 1:	\$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Actual:	\$ 483.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	\$ 0,0		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,0		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030		
Total Prórrogas:	NA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		2	DE 9

Prórroga 1:	NA
Prórroga 2:	NA
Total Suspensiones:	NA
Suspensión 1:	NA
Fecha de Fin:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	\$ 9.910.906.523	\$ 9.910.906.523	\$ 0
422021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	\$ 791.727.768	\$ 791.727.768	\$ 0
422021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	\$ 533.075.232	\$ 533.075.232	\$ 0
202422	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	\$ 23.404.761.905	\$ 23.134.724.827	\$ 270.037.078
TOTAL			\$ 34.640.471.428	\$ 34.370.434.350	\$ 270.037.078

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de oba No 11	\$ 5.993.939.994	\$ 17.521.463	\$ 6.011.461.457
Acta de ajuste provisional No 10	\$ 156.031.867	\$ 456.093	\$ 156.487.960
Acta de ajuste provisional No 11	\$ 83.070.581	\$ 242.822	\$ 83.313.403

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 5.35%

% Básico ejecutado acumulado: 9.70%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
25/05/2022	450.13P	BASE TRATADA CON ASFALTO - BTA
25/05/2022	642.4P	JUNTA DE DILATACION, CON SELLO PVC O-22 O EQUIVALENTE, DE ANCHO 2CM, CON SELLANTE DE MASILLA DE POLIURETANO Y PLACA DE POLIESTER EXPANDIDO DE e=20mm DE ESPESOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		3	DE 9

25/05/2022	630.7	CONCRETO CLASE 14 MPA - CICLOPEO
25/05/2022	450.4P	MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-25
25/05/2022	220.2P	GEOBLOQUE DENSIDAD 30Kg/m3
25/05/2022	11P	DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SEÑALES EXISTENTES SP, SR Y SI

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
NA	NA	NA	NA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 17.960.623.629,2	3009162-7	02/05/2022	31/12/2025
Buen manejo del anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	\$ 35.921.247.358,4	3009162-7	2/05/2022	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 53.881.871.037,6	3009162-7	31/12/2025	31/12/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		4	DE 9

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 8.051.309.286	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	971 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	Nit.	901.480.695-5
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	21/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 31696
Valor Inicial:	\$ 33.499.857.438		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 33.499.857.438		
Anticipo Entregado:	NA		
Anticipo Amortizado:	NA		
Saldo por Amortizar:	NA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		5	DE 9

Plazo Inicial:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030
Total Prórrogas:	NA
Prórroga 1:	NA
Total Suspensiones:	NA
Suspensión 1:	NA
Fecha de Fin:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	\$ 2.501.190.771	\$ 2.161.625.369	\$ 339.565.402
424321	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	\$ 51.047.619	\$ 51.047.619	\$ 0
TOTAL			\$ 2.552.238.390	\$ 2.212.672.988	\$ 339.565.402

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 10	\$ 272.563.400	\$ 51.787.046	\$ 324.350.446

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.276.176.219,90	NB-100163456	12/05/2021	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	9

		Anexo. 3		
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$ 2.552.352.439,80	NB-100163456 Anexo. 3	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3.828.528.659,70	130679 NB-100163456 Anexo. 3	31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-822-2022	4/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Respuesta a traslado derecho de petición DP No 41457 del 26/04/2022
DT-CUN 23557	5/05/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	Respuesta a Entrada No. 40981 con Fecha 25/04/2022 "CORREO ELECTRONICO - C971-792-2022 Propuesta Picacho" // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: DT-CUN 23557
DT-CUN 23716	5/05/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	Derecho de petición traslado por alcaldía municipal de Zipaquirá por medio de radicado INVIAS No. Detalle 17672 de QRS #18123 del 28/04/2022 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: DT-CUN 23716
DT-CUN 23906	5/05/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	Respuesta a Entrada No. 40305 con Fecha 22/04/2022 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: DT-CUN 23906
C971-830-2022	6/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Acta de Obra No 10 marzo de 2022
C971-831-2022	6/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Contrato 989 de 2019 – Comunicación AME-828-2022 Vereda Rincón Santo en Cogua (Cundinamarca).

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		7	DE 9

C971-838-2022	9/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Respuesta a oficio DTCUN 23716 del 26/04/2022 – traslado derecho de petición con radicado INVIAS 17672 de QRS #18123
C971-840-2022	6/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Acta de Obra No 11 abril de 2022
C971-850-2022	11/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Respuesta derecha de petición No 23909
C971-853-2022	11/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Respuesta traslado memorando SS 22175
C971-871-2022	16/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Respuesta derecha de petición No 33652 del 04042022
C971-878-2022	18/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Precios unitarios no previstos Acta No. 3. Oficio D-000000758 de mayo 12 de 2022 del Contratista entregando documentación subsanando observaciones del Invias.
Traslado Oficio No. 47790	18/05/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	En atención al oficio con radicado INVIAS No. 47790 del 10/05/2022, relacionado con el informe especial de la Policía en Seguridad Vial 035, de la vía que conduce de Zipaquirá al municipio de Ubaté, del Kilómetro 35+700 sector cruce de Neusa del municipio de Cogua; amablemente me permito remitir el documento allegado a fin de que se dé respuesta al peticionario.
C971-899-2022	22/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Traslado derecho de petición 43933
DTCUN 28575	23/05/2022	LUIS ANTONIO RUEDA - CONSORCIO ICEACSA-TPF	Traslado derecho de petición 43933 del 02/05/2022 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: DTCUN 28575
C971-906-2022	31/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Remisión acta de modificación No 2 contrato de Interventoría
C971-911-2022	25/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Acta de modificación No 4 y Reprogramación No 5

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		8	DE 9

C971-923-2022	26/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Informe Semanal de Interventoría No 49 e información solicitada por la Unidad Ejecutora
C971-925-2022	26/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Precios unitarios no previstos Acta No. 3. Oficio D-000000828 del 25 de mayo de 2022
C971-926-2022	27/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Remisión actas de comité abril de 2022
C971-935-2022	31/05/2022	Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Supervisor del Contrato	Radicado INVIAS 47790 - Informe Especial de Policía en Seguridad Vial 045

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

El 24 de mayo el ANLA dio respuesta a las solicitudes del cambio menor para la construcción de la glorieta de Ave colombiana, aprobando el cambio menor solicitado.

En el presente mes continua el periodo de invierno el cual ha generado que tenga que suspender las actividades en varios días aislados. El régimen de lluvias ha afectado el rendimiento de la obra.

A pesar de que se han atendido las quejas por parte de la comunidad con respecto a las bandas alertadoras instaladas en el tramo de Ubaté – Chiquinquirá, continúan las peticiones de la comunidad para retiro de estos elementos

Intersección de Paso ancho: No ha sido posible realizar el empalme de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá con la glorieta de paso ancho, en razón de que este tramo está a cargo de la concesión Accenorte, y tampoco se tiene establecido claramente bajo que licencia ambiental se puede ejecutar los trabajos. Se han realizado visitas con a la CAR para obtener información de diferentes entidades sin tener éxito. Continua las dificultades para decidir el empalme, el Concesionario Accenorte solicito un estudio de tráfico particular.

Continua en espera de tramite la solicitud realizada por el contratista de los traslados de \$ 40.000.000.000 de la vigencia del 2023 a la vigencia del 2022. Necesarios para dar continuidad a la construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá en el presente año hasta su terminación.

Continúan las dificultades del contratista para búsqueda de fuentes de materiales que cumplan con la totalidad de las especificaciones para el suministro necesario de material de subbase y terraplén

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA		9	DE

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado.

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

IDENTIFICACIÓN C.C. 11.445.189

MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-099324 CND