

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPLMIN-15-FR-2																																																																																													
				VERSION	1																																																																																													
				PÁGINA																																																																																														
					FECHA	30/06/22 (Día / Mes / Año)																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA		PERIODO MES: JUNIO																																																																																												
CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 221 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHOLQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.				PLAZO INICIAL: 102 MESES FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A FECHA DE VENCIMIENTO: 29 DE AGOSTO DE 2029 PLAZO ACUMULADO: 102 MESES		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358,871,764,334.00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 28,823,323,054.00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 387,695,087,388.00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 31,009,208,054.00 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 2,185,885,000.00																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORIA:		962 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-188		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO																																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>km</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td>km</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td>km</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Túneles</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Pontones</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudios y diseños</td> <td>km</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	km	Mejoramiento	km	Rehabilitación	km	Estructuras	Túneles	N/A	Puentes	N/A	Pontones	N/A	Mantenimiento	km		Estudios y diseños	km		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD MES</th> <th>CANTIDAD ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Pavimentación</td> <td>Construcción</td> <td>km</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mejoramiento</td> <td>km</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación</td> <td>km</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Estructuras</td> <td>Mantenimiento</td> <td>km</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td>Túneles</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pontones</td> <td>U</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>km</td> <td>2.32</td> <td>255.67</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td> <td>Km</td> <td>0</td> <td>10.7</td> </tr> </tbody> </table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	km	0	Mejoramiento	km	0	Rehabilitación	km	0	Estructuras	Mantenimiento	km	3.7	Túneles	N/A	N/A	Puentes	N/A	N/A	Pontones	U	0	0	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento	km	2.32	255.67	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Km	0	10.7																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																
Pavimentación	Construcción	km																																																																																																
	Mejoramiento	km																																																																																																
	Rehabilitación	km																																																																																																
Estructuras	Túneles	N/A																																																																																																
	Puentes	N/A																																																																																																
	Pontones	N/A																																																																																																
Mantenimiento	km																																																																																																	
Estudios y diseños	km																																																																																																	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																															
Pavimentación	Construcción	km	0																																																																																															
	Mejoramiento	km	0																																																																																															
	Rehabilitación	km	0																																																																																															
Estructuras	Mantenimiento	km	3.7																																																																																															
	Túneles	N/A	N/A																																																																																															
	Puentes	N/A	N/A																																																																																															
Pontones	U	0	0																																																																																															
	N/A	N/A	N/A																																																																																															
Mantenimiento	km	2.32	255.67																																																																																															
ESTUDIOS Y DISEÑOS	Km	0	10.7																																																																																															
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>BÁSICO</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>\$ 331,587,719,645.00</td> <td>\$ 1,453,884,616.91</td> <td>\$ 333,041,604,261.91</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td> <td>\$ 43,736,810,882.00</td> <td>\$ 191,782,247.71</td> <td>\$ 43,931,593,130.00</td> </tr> <tr> <td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td> <td>\$ 1,080,000,000.00</td> <td>\$ 4,735,384.62</td> <td>\$ 1,084,735,384.62</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td> <td>\$ 1,281,000,000.00</td> <td>\$ 243,390,000.00</td> <td>\$ 1,524,390,000.00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td> <td>\$ 6,531,734,967.00</td> <td>\$ 1,241,029,643.73</td> <td>\$ 7,772,764,611.00</td> </tr> <tr> <td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td> <td>\$ 285,714,286.00</td> <td>\$ 54,285,714.00</td> <td>\$ 340,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td> <td>\$ 384,505,979,780.00</td> <td>\$ 3,189,107,606.96</td> <td>\$ 387,695,087,388.00</td> </tr> </tbody> </table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 331,587,719,645.00	\$ 1,453,884,616.91	\$ 333,041,604,261.91	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 43,736,810,882.00	\$ 191,782,247.71	\$ 43,931,593,130.00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1,080,000,000.00	\$ 4,735,384.62	\$ 1,084,735,384.62	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,281,000,000.00	\$ 243,390,000.00	\$ 1,524,390,000.00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 6,531,734,967.00	\$ 1,241,029,643.73	\$ 7,772,764,611.00	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 285,714,286.00	\$ 54,285,714.00	\$ 340,000,000.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 384,505,979,780.00	\$ 3,189,107,606.96	\$ 387,695,087,388.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>BÁSICO</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRAS</td> <td>436,213,878.00</td> <td>1,912,630.00</td> <td>438,126,508.00</td> <td>9,669,696,780.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>210,446,405.00</td> </tr> <tr> <td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1,199,925,514.00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>74,814,190.00</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (PREACTA)*</td> <td>1,904,000.00</td> <td>47,600.00</td> <td>1,951,600.00</td> <td>1,965,425.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>438,117,878.00</td> <td>1,960,230.00</td> <td>440,078,108.00</td> <td>11,156,628,314.00</td> </tr> </tbody> </table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	436,213,878.00	1,912,630.00	438,126,508.00	9,669,696,780.00	AJUSTES	0.00	0.00	0.00	210,446,405.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	0.00	0.00	1,199,925,514.00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	74,814,190.00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (PREACTA)*	1,904,000.00	47,600.00	1,951,600.00	1,965,425.00	VALOR EJECUTADO	438,117,878.00	1,960,230.00	440,078,108.00	11,156,628,314.00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																															
OBRAS	\$ 331,587,719,645.00	\$ 1,453,884,616.91	\$ 333,041,604,261.91																																																																																															
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 43,736,810,882.00	\$ 191,782,247.71	\$ 43,931,593,130.00																																																																																															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1,080,000,000.00	\$ 4,735,384.62	\$ 1,084,735,384.62																																																																																															
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,281,000,000.00	\$ 243,390,000.00	\$ 1,524,390,000.00																																																																																															
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 6,531,734,967.00	\$ 1,241,029,643.73	\$ 7,772,764,611.00																																																																																															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 285,714,286.00	\$ 54,285,714.00	\$ 340,000,000.00																																																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 384,505,979,780.00	\$ 3,189,107,606.96	\$ 387,695,087,388.00																																																																																															
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																														
OBRAS	436,213,878.00	1,912,630.00	438,126,508.00	9,669,696,780.00																																																																																														
AJUSTES	0.00	0.00	0.00	210,446,405.00																																																																																														
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	0.00	0.00	1,199,925,514.00																																																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	74,814,190.00																																																																																														
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																														
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (PREACTA)*	1,904,000.00	47,600.00	1,951,600.00	1,965,425.00																																																																																														
VALOR EJECUTADO	438,117,878.00	1,960,230.00	440,078,108.00	11,156,628,314.00																																																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																																		
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 14,675,746,085.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 11,156,628,314.00 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 76.02%				MANO DE OBRA CALIFICADA: 130 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 55 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 137 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 233																																																																																														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MEPLMIN-15-FR-2	VERSION 1
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/22 (Día / Mes / Año)
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Foto 1	Foto 2		
Ruta 6008 Fresado para actividad de Parcheo, PR 22+300- PR 22+232		Ruta 6008. Suministro y aplicación de mezcla MDC-19. PR 22+300- PR 22+232	
Foto 1	Foto 2		
Ruta 6006, Conformación y adición de afirmado, PR 74+270 - PR 74+200		Ruta 6006, Conformación y adición de afirmado, PR 74+270 - PR 74+200	
Foto 1	Foto 2		
Ruta 6008, Levantamiento acta de vecindad Peaje de Sábica- Ruta		Ruta 6006 Remoción de derrumbe en el PR 86+100	
Foto 1	Foto 2		
Ruta 6008, Ensayos de calidad en la carpeta asfáltica donde se realizó parcheo entre el PR 23 al PR 27		Ruta 6006, Adición de material en el Pr 74 en la ruta 6006.	

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPLMUN-15-FR-2 VERSION 1 PÁGINA
		FECHA 30/06/22 (Día / Mes / Año)
Foto 1 	Foto 2 	
Ruta 6008. Se realiza apiques en el carril de motos en el peaje de Sáchica	Ruta 6007 Instalación de concreto para recubrimiento en gaviones en el PR 85+120	
Foto 1 	Foto 2 	
Ruta 6008 Se realiza excavación en el carril de motos en el peaje de Sáchica	Ruta 6006, Demolición de rocas PR 89+600	
Foto 1 	Foto 2 	
ción de puente metálico, PR 85+120	Ruta 6007. Instalación de puente metálico, PR 85+120	
Foto 1 	Foto 2 	
de refuerzo y concreto para dados de cimentación, PR 85+120	Ruta 6007. Instalación y suministro de acero de refuerzo y concreto para dados de cimentación, PR 85+120	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MEP-MIN-15-FR-2 VERSION 1 PÁGINA
		FECHA 30/05/22 (Día / Mes / Año)
Foto 1	Foto 2	
ción y adición de afirmado, PR 85+120		Ruta 6007, Conformación y adición de afirmado, PR 85+120
Foto 1	Foto 2	
ión de la calzada entre PR 0 al PR 1+250		Ruta 6006, Medición de actividad entre PR 0 al PR 1+250
Foto 1	Foto 2	
. PR 74+960 Conformación y adición de material a la calzada, PR 86+000 al PR 67+000		Ruta 6007, Conformación y adición de material en la calzada, PR 63+500
Foto 1	Foto 2	
adición de material en la calzada, PR 63+500		Ruta 6006, Conformación de la calzada, PR 65+500 al PR 66+000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPLMIN-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA		
				FECHA	30/06/22 (Día / Mes / Año)
Foto 1			Foto 2		
Ruta 6006, Remoción de derrumbe, PR 86+100					
Línea deportiva- Fútbol 5 del programa Gerencia de Regiones con la participación de las veredas Buenos Aires, El Carmen, Quinchas, Cunchala, Oasis y Malacate, (Categoría masculino y femenino)					
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)					
La interventoría presentó la documentación del proceso administrativo sancionatorio al contratista de obra por incumplimiento en la ejecución física de acuerdo con el alcance contractual y al desarrollo del flujo de inversiones					
Firma  JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202 - 112214 STD Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial					