

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPI-MN-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

1

DE

2

FECHA

31

5

2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

PERIODO MES:

MAYO

CONTRATO DE OBRA No.:

991 DE 2021

PLAZO INICIAL:

CIENTO CATORCE (114) MESES

FECHA DE INICIO:

29 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE VENCIMIENTO:

PLAZO ACUMULADO:

CIENTO CATORCE (114) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 399,567,436.436.00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ 9,885,528.230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 409,452,964.666.00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ 9,885,528.230.00

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ 34,176.081.00

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km	0	Pavimentación	Construcción	Km		5
	Mejoramiento	Km	0		Mejoramiento	Km		95.00
	Rehabilitación	Km	0		Rehabilitación	Km		0
Estructuras	Túneles	Und.	0	Estructuras	Túneles	Und.		0
	Puentes	Und.	0		Puentes	Und.		0
	Pontones	Und.	0		Pontones	Und.		0
Mantenimiento		Km	0	Mantenimiento		Km		0
Otros (Especificar cuales)			0	Otros (Especificar cuales)				0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 343,242,092.431.00	\$ 2,508,307.599.00	\$ 345,750,400.030.00	OBRAS	\$ 846,248.896.00	\$ 6,184,127.00	\$ 852,433,023.00	\$ 2,451,718,381.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 50,604,522.138.00	\$ 369,802,277.00	\$ 50,974,324.415.00	AJUSTES				\$ 16,641,886.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 800,000,000.00	\$ 5,846,154.00	\$ 805,846,154.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,845,000,000.00	\$ 350,550,000.00	\$ 2,195,550,000.00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 7,753,650,476.47	\$ 1,473,193,590.53	\$ 9,226,844,067.00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 472,028,600.00	\$ 89,685,434.00	\$ 561,714,034.00	\$ 1,662,965,381.00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	\$ 420,168,067.23	\$ 79,831,932.77	\$ 500,000,000.00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 409,452,964,666.00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				\$ -
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				\$ -
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				\$ -
				PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	\$ 958,192.00	\$ 182,056.00	\$ 1,140,248.00	\$ 7,159,071.00
				VALOR EJECUTADO	\$ 1,319,235,688.00	\$ 96,051,617.00	\$ 1,415,287,305.00	\$ 4,138,484,719.00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA	31	5	2022
(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2) DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: MAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.00
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
FECHA DE SUSPENSIÓN: ECONOMÍA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1 31 DE AGOSTO DE 2030 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00
FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE FECHA DE VENCIMIENTO: CIENTO CATORCE (114) MESES ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 9,885,528,230.00
PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 34,176,081.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 20,257,650.822
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 2,433,931.957
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 12.01%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 26
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 82
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 108

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula No. : 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial