



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	5

Ingeniero
JUAN CARLOS DÍAZ
Gerencia Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	AGOSTO DE 2021

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		NIT: 901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	\$ 399 567 436 436.00		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$ 399 567 436 436.00		
Anticipo Entregado:	\$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0.00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	domingo, 29 de diciembre de 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 6 918 402 778.00	\$ 25 821 137	\$ 6 892 581 641.00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 1 692 708 333.00	\$ 0	\$ 1 692 708 333.00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 250 000 000.00	\$ 0	\$ 250 000 000.00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 1 976 880 881.00	\$ 0	\$ 1 976 880 881.00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 46 111 111.00	\$ 0	\$ 46 111 111.00
TOTAL			\$ 10 884 103 103.00	\$ 25 821 137	\$ 10 858 281 966.00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	5

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 2	\$ 25 633 813.00	\$ 187 324	\$ 25 821 137
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	0.87%
% Básico ejecutado acumulado:	0.0067%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento No. 400033451				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 10 801 743 644.00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 21 603 487 288.00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 658 665 000.00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 32 405 230 932.00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	3	DE	5

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 5 400 871 822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021		
	CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		NIT: 901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% ARTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	\$ 33 499 975 248.00		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Adición 1:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$ 33 499 975 248.00		
Anticipo Entregado:	\$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0.00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	domingo, 29 de diciembre de 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 1 361 086 359.00	\$ 41 286 218.00	\$ 1 319 800 141.00
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 27 777 778.00	\$ -	\$ 27 777 778.00
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 907 222 222.00	\$ 44 494 413.00	\$ 862 727 809.00
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 37 222 222.00	\$ -	\$ 37 222 222.00
			\$ 2 333 308 581.00	\$ 85 780 631.00	\$ 2 247 527 950.00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	5

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Costos No. 2	\$ 29 628 188	\$ 5 629 356	\$ 35 257 544
Acta de Costos No. 3	\$ 42 427 384	\$ 8 061 203	\$ 50 488 587
		TOTAL	\$ 85 746 131

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1 019 997 524.70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$ 2 252 303 164.80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 2 039 995 049.40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3 059 992 574.10		31/12/2025	31/12/2030



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	5

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realiza comité de obra los días 9 y 10 de agosto de 2021, con objeto de establecer los posibles puntos de disposición de escombros y establecer la distancia con respecto a cada derrumbe. Actividad de remoción de derrumbes en la ruta 6504 en el pr37+600 costado izquierdo, el contratista dispuso en obra una retroexcavadora dosas y dos volquetas doble troque daewoo. Actividad de remoción de derrumbes en la ruta 3002 en el pr14+450, pr13+650 y pr13+700 vía San Vicente Del Caguán – Balsillas. El contratista realizó apiques para realizar la caracterización del suelo de subrasante, con el propósito de diseñar la estructura de pavimento del pr40+000 al pr0+000 de la ruta 6504 en el corredor San Vicente Del Caguán - Puerto Rico Departamento Del Caquetá. se inicia el mantenimiento del tramo de Doncello Pr62+930 Al Pr63+080 de la ruta 6503.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Actas de Costos No. 01 y No. 02 Presentadas por parte de la Interventoría y se realizó su trámite respectivamente; se espera en el mes de Septiembre recibir las demás actas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 26 y 27 se realizó recorrido por la vía con ruta 3001 y 3002 en el municipio de Neiva para determinar algunos sitios que se van a intervenir.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

el día 27 de Agosto de 2021, Se realizó la socialización del proyecto en el municipio de Neiva con el objeto informar a la comunidad del sector de afluencia del proyecto, las características del mismo.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ