



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	5

Ingeniero
JUAN CARLOS DÍAZ
Gerencia Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	SEPTIEMBRE DE 2021

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		NIT: 901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	\$ 399 567 436 436.00		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$ 399 567 436 436.00		
Anticipo Entregado:	\$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0.00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	domingo, 29 de diciembre de 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 6 918 402 778.00	\$ 352 064 655	\$ 6 566 338 123.00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 1 692 708 333.00	\$ 0	\$ 1 692 708 333.00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 250 000 000.00	\$ 0	\$ 250 000 000.00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 1 976 880 881.00	\$ 0	\$ 1 976 880 881.00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 46 111 111.00	\$ 0	\$ 46 111 111.00
TOTAL			\$ 10 884 103 103.00	\$ 352 064 655	\$ 10 532 038 448.00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

2

DE

5

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 2	\$ 25 633 813.00	\$ 187 324.00	\$ 25 821 137
Acta de Obra No. 3	\$ 290 414 527.00	\$ 35 828 991.00	\$ 326 243 518.00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

0.13%

% Básico ejecutado acumulado:

0.0370%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento No. 400033451				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 10 801 743 644.00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 21 603 487 288.00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 658 665 000.00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 32 405 230 932.00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

3

DE

5

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 5 400 871 822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		NIT: 901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	\$ 33 499 975 248.00		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Adición 1:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$ 33 499 975 248.00		
Anticipo Entregado:	\$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0.00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	domingo, 29 de diciembre de 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 1 361 086 359.00	\$ 165 081 076.00	\$ 1 196 005 283.00
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 27 777 778.00	\$ -	\$ 27 777 778.00
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 907 222 222.00	\$ 97 058 457.95	\$ 810 163 764.05
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 37 222 222.00	\$ 682 814.05	\$ 36 539 407.95
			\$ 2 333 308 581.00	\$ 260 625 380.00	\$ 2 070 486 233.00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

4

DE

5

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Costos No. 2	\$ 29 628 188	\$ 5 629 356	\$ 35 257 544
Acta de Costos No. 3	\$ 42 427 384	\$ 8 061 203	\$ 50 488 587
Acta de Costos No. 4	\$ 146 957 352	\$ 27 921 897	\$ 174 879 249
		TOTAL	\$ 260 625 380

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1 019 997 524.70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$ 2 252 303 164.80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 2 039 995 049.40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3 059 992 574.10		31/12/2025	31/12/2030



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	5

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

SE INICIA CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PR52+000 AL PR44+000 DE LA RUTA 6504 VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO. ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD DE LOS PREDIOS ADYACENTES A LA VÍA DEL PR49+000 AL PR44+000 DE LA RUTA 6504 VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO. REMOCIÓN DEL PR40+270 DE LA RUTA 3001 COSTADO DERECHO EL CUAL DEBIDO A LA FUERTES LLUVIAS SE ACTIVO NUEVAMENTE. REMOCIÓN DEL DERRUMBE UBICAD EN EL PR 23+190 COSTADO DERECHO DE LA RUTA 3001 VÍA NEIVA- BALSILLAS. REMOCIÓN DEL DERRUMBE UBICADO EN EL PR22+800 DE LA RUA 3001 VÍA NEIVA - BALSILLAS. REMOCIÓN DEL DERRUMBE UBICADO EN EL PR22+600 RUTA 3001 VÍA NEIVA BALSILLAS. MANTENIMIENTO EN LOS PR PR10+000 – PR10+080, PR13+650 – PR13+655, PR15+160 – PR15+160.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Acta de Obra No. 03 y Actas de Costos No. 4 Presentadas por parte de la Interventoría y se realizo su tramite respectivamente; se espera en el mes de Octubre recibir las demas actas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

SE REALIZÓ REUNIÓN VIRTUAL EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 , CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COORDINADORA DE GRANDES PROYECTOS, (Diana Angarita), SUPERVISOR DEL CONTRATO (Ing Carlos Zambrano), GESTOR TECNICO DEL CONTRATO (Ing Juan Díaz), PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:1. Aprobación del acta anterior, 2. Estudios y diseños, 3. Propuesta de mantenimiento del corredor, 4. Avance semanal ejecución de actividades de mantenimiento y remoción de derrumbes, 5. Ítems no previstos, 6. Actas parciales de obra y de Costos de Interventoría, 7. Gestión socio ambiental, avance del PAGA, 8. Proposiciones y varios

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ