

Fecha 2022-05-30 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No. IDU-1848-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Giovanna Andrea Zambrano Ramirez - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.0%
% EJECUTADO	1.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución de estudios y diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO TRONCAL 4	Contratista	CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No.	IDU-1848-2021	Contrato No.	IDU-1853-2021
Valor Inicial	\$ 25.725.234.309,00	Valor Inicial	\$ 2.857.718.927,00
Total Contrato	\$ 25.725.234.309,00	Total Contrato	\$ 2.857.718.927,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	510 días	Plazo Inicial	510 días
Plazo Actualizado	510 días	Plazo Actualizado	510 días
Fecha de Iniciación	2022-01-27	Fecha de Iniciación	2022-01-27
Fecha de Terminación Actual	2023-06-26	Fecha de Terminación Actual	2023-06-26
No. Empleos generados	37	No. Empleos generados	28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	36,00	34,00	\$ 441.930.566,00	\$ 410.780.418,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	
RAI - Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Público	0.0	0.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Acueducto y Alcantarillado	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Redes CODENSA y ETB	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnia	0.0	0.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estudios Ambientales Forestales	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estudios sociales	0.0	0.0	0.0	
RAI - Cumplimiento de obligaciones	80.0	50.0	-30.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	86.8	56.09	-30.71	
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	29.27	29.07	-0.2	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	28.89	27.62	-1.27	
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio Público	54.87	55.62	0.75	
Estudios y Diseños - Redes Acueducto y Alcantarillado	40.0	38.47	-1.53	
Estudios y Diseños - Redes CODENSA y ETB	42.78	21.13	-21.65	
Estudios y Diseños - Geotécnia	75.95	63.19	-12.76	
Estudios y Diseños - Estructuras	42.49	20.08	-22.41	
Estudios y Diseños - Estudios Ambientales Forestales	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	65.89	51.45	-14.44	
Estudios y Diseños - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	54.0	54.0	0.0	
Estudios y Diseños - Estudios sociales	42.0	42.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma y presupuesto	0.0	0.0	0.0	