



INFORME DE SUPERVISION OBRA, INTERVENTORIA Y/O SUMINISTRO

Código: 20.038.02-266

Versión: 00

Fecha: 16/07/2020

Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISION No. 01
CONTRATO Y/O CONVENIO: G-21-2022

NÚMERO DE CONTRATO: G-21-2022		FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2022	
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:	
NOMBRES PERSONA NATURAL: FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS		NOMBRE: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 91.290.496 de Bucaramanga		CARGO: GERENTE	
DIRECCIÓN Y CIUDAD: Calle 47 No. 22-63 Floridablanca		RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No: 0139 DEL 10 DE MAYO DE 2022	
CELULAR: 3107635816 Fijo: 6788203			
OBJETO:	ATENCIÓN DEL SECTOR DE VILLAS DE SAN IGNACIO (PR 18 080 – PR 18+0920 RUTA 6602) EN EL TRAMO 4 A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NÚMERO	4601	
	FECHA	27-04-2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NÚMERO	4772	
	FECHA	11-05-2022	
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$24.623.758,00)		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	NÚMERO	--	
	FECHA	--	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	NÚMERO	--	
	FECHA	--	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	--		
VALOR TOTAL:	--		
PÓLIZA:	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
	NÚMERO	B-100025563 ANEXO 1 B-10005739 ANEXO 1	
	FECHA	07/06/2022 07/06/2022	
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA AL CONTRATO)	ASEGURADORA	--	
	NÚMERO	--	
	FECHA	--	
PLAZO:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO ES DE UN (01) MES CONTRATOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO CON ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	--		
MODIFICATORIOS AL CONTRATO Y/O CONVENIOS:	--		
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2022		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	16 DE JUNIO DE 2022		
FECHA DE TERMINACION FINAL:	10 DE JUNIO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (SI APLICA):	DIA – MES EN LETRAS – AÑO EN NÚMEROS		
I.B.C.:	N/A		
PERIODO DE COTIZACIÓN	MAYO DE 2022		
EPS:	SANITAS NUMERO DE PLANILLA: 23391168 FECHA DE PAGO: 01/06/2022		
ARL:	POSITIVA SEGUROS NUMERO DE PLANILLA: 23391168 FECHA DE PAGO: 01/06/2022		
FONDO DE PENSIONES:	PROTECCION NUMERO DE PLANILLA: 23391168 FECHA DE PAGO: 01/06/2022		
PERIODO DE COTIZACIÓN	MAYO DE 2022		
EPS:	NUEVA EPS – FAMISANAR – EPS SURA – SANITAS – SALUD TOTAL NUMERO DE PLANILLA: 23548535 FECHA DE PAGO: 10/06/2022		

T: 890.205.565-1

PBX: (7) 6430301
Telefax: (7) 6473850

CALLE 48 No. 27A – 48
C.P. 680003
BUCARAMANGA, SANTANDER

www.idesan.gov.co

Facebook:
Idesansiempresantander

Twitter:
@idesansiempres1



ARL:	POSITIVA SEGUROS NUMERO DE PLANILLA: 23448535 FECHA DE PAGO: 10/06/2022
FONDO DE PENSIONES:	COLPENSIONES – PORVENIR – PROTECCION - COLFONDOS NUMERO DE PLANILLA: 23448535 FECHA DE PAGO: 10/06/2022
PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO DE 222
EPS:	SANITAS NUMERO DE PLANILLA: 23447294 FECHA DE PAGO: 15/07/2022
ARL:	POSITIVA SEGUROS NUMERO DE PLANILLA: 23447294 FECHA DE PAGO: 15/07/2022
FONDO DE PENSIONES:	PROTECCIÓN NUMERO DE PLANILLA: 23447294 FECHA DE PAGO: 15/07/2022
PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO DE 222
EPS:	NUEVA EPS – FAMISANAR – EPS SURA – SANITAS – ECOOPSOS NUMERO DE PLANILLA: 23825617 FECHA DE PAGO: 18/07/2022
ARL:	POSITIVA SEGUROS NUMERO DE PLANILLA: 23825617 FECHA DE PAGO: 18/07/2022
FONDO DE PENSIONES:	COLPENSIONES – PORVENIR – PROTECCION NUMERO DE PLANILLA: 23825617 FECHA DE PAGO: 18/07/2022

Con base en el informe presentados por el Contratista del contrato de obra G-21-2022, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia, tomando como base la presente acta, se recomienda el trámite del acta por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$24.623.335,00)**.

CERTIFICAQUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista y/o Interventor con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INFORMES FINAL DE OBRA:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
I- EXPLANACIONES										
1	201.7	201-13		DEMOLICION ESTRUCTURAS	m3	28	\$ 182.000,00	\$ 5.096.000,00	0,00	\$ 0,00
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS										
2	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	350	\$ 1.050,00	\$ 367.500,00	470,00	\$ 493.500,00
3	320.1	320-13		SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	56	\$ 135.000,00	\$ 7.560.000,00	78,40	\$ 10.584.000,00
4	330.1	330-13		BASE GRANULAR CLASE A	m3	42	\$ 165.000,00	\$ 6.930.000,00	47,04	\$ 7.761.600,00
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS										
5	420.2	420-13		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRI-1	m2	350	\$ 2.150,00	\$ 752.500,00	784,00	\$ 1.685.600,00
6	430	430-13		TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSION CRR-2 GRADACIÓN 19	m2	350	\$ 10.000,00	\$ 3.500.000,00	392,00	\$ 3.920.000,00
Ajuste al peso										
* SUBTOTAL OBRAS								\$ 24.206.000,00		\$ 24.444.700,00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES								\$ 239.120,00		\$ 0,00
* VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA								\$ 24.445.120,00		\$ 24.444.700,00
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 178.638,00		\$ 178.635,00
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 24.623.758,00		\$ 24.623.335,00
* VALOR TOTAL								\$ 24.623.758,00		\$ 24.623.335,00

Se anexa al presente informe memorias de cálculo de cantidades de obra. La descripción de actividades está basada en la revisión y aprobación del informe presentado por el contratista **FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS**, de fecha 10 de junio de 2022, el cual se anexa a la presente acta en medio físico.

Durante la realización de obra fue necesario realizar un acta de modificación de cantidades de obra de fecha veinte (20) de mayo de 2022, con el fin de obtener las cantidades de obras reales a ejecutar, se anexa a la presente (1 Folio).



INFORME DE SUPERVISION OBRA, INTERVENTORIA Y/O SUMINISTRO	Código: 20.038.02-266	Versión: 00	Fecha: 16/07/2020	Página 3 de 5
---	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

Se adjunta copia del cuadro de control de aportes de parafiscales y copia de pago de la planilla de aportes No. 23391168 – PAGADA el 01/06/2022, planilla de aportes No. 23548535 – PAGADA el 10/06/2022, planilla de aportes No. 23447294 – PAGADA el 15/07/2022 y planilla de aportes No. 23825617 – PAGADA el 18/07/2022, con lo cual se verificó el cumplimiento con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgo profesionales. Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	No. de Planilla	23391168
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$312.500
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	No. de Planilla	23391168
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$400.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	01/06/2022
	No. de Planilla	23391168
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$13.100
	ARL:	POSITIVA SEGURO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	10/06/2022
	No. de Planilla	23548535
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$133.600
	EPS	NUEVA EPS – ESP SURA – FAMISANAR – SANITAS – SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	10/06/2022
	No. de Planilla	23548535
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$533.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES – PORVENIR – PROTECCION - COLFONDOS
APORTE A R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	10/06/2022
	No. de Planilla	23548535
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$232.500
	ARL:	POSITIVA SEGUROS
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	10/06/2022
	No. de Planilla	23548535
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$133.600
	CFF:	CAJASAN - COMCAJA
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	15/07/2022
	No. de Planilla	23447294
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$312.500
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	15/07/2022
	No. de Planilla	23447294



APOORTE A.R.L.	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$400.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	15/07/2022
	No. de Planilla	23447294
	Ingreso Base de Cotización	NA
APOORTE A SALUD	Valor cotizado	\$13.100
	ARL:	POSITIVA SEGURO
	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	18/07/2022
	No. de Planilla	23825617
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$69.500
APOORTE A PENSIÓN	EPS	NUEVA EPS - ESP SURA - FAMISANAR - SANITAS - ECOOPSOS
	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	18/07/2022
	No. de Planilla	23825617
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$277.500
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - PORVENIR - PROTECCION
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	18/07/2022
	No. de Planilla	23825617
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$120.900
	ARL:	POSITIVA SEGUROS
	Periodo de cotización	JUNIO 2022
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Fecha de pago	18/07/2022
	No. de Planilla	23825617
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	\$69.500
	CFF:	CAJASAN

Nota:

- La información que se tramita en los cuadros es a nivel general ya que las planillas especifican el número de personas, etc.

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 01	\$24.444.700.00	\$178.635.00	\$24.623.335

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	100%
% Básico ejecutado acumulado:	100%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.
20-05-2022	Acta de modificación de cantidades No. 01

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	PLAZO
NA	NA	NA

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS



INFORME DE SUPERVISION OBRA, INTERVENTORIA Y/O SUMINISTRO	Código: 20.038.02-266	Versión: 00	Fecha: 16/07/2020	Página 5 de 5
---	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

FECHA	PLAZO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 8.370.631,80	B-100025563	11/05/2022	11/12/2022
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$5.580.421,20	B-100025563	11/05/2022	11/06/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra	NA			

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$200.000.000,00	B-100005739	11/05/2022	11/06/2022

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato y se hace constar que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones del mismo en el periodo comprendido del **17 de mayo al 10 de junio de 2022**.

Nota:

Se presenta un saldo a favor del IDESAN por valor de **CUATROCIENTOS VEINTE TRES PESOS (\$423,00)** acorde al valor inicial del Contrato de obra G-21-2022.

Se firma en Bucaramanga a, los dieciocho (18) días del mes de julio de 2022.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

Proyectó: Juan Luis Beltrán - Apoyo Técnico Conv. 1113/16
Revisó: Diego Ortiz - Apoyo Legal Convenio 1113 de 2016
Oscar Pico M - Asesor Gerencia

JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
APOYO AL SUPERVISOR