

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	8

Doctora
 DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
 GERENCIA GRANDES PROYECTOS
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de septiembre

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia - Vías para la legalidad.
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km

CONTRATO DE OBRA No.	974 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MECO ORINIQUIA	NIT:	901.476.214-0
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA MECOINFRAESTRUCTURA S.A.S.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.		
Fecha de Inicio:	28 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33108
Valor Inicial:	\$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	8

Plazo Inicial:	114 meses
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 Agosto 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.661.749.263,00	109.851.067,00	3.551.898.196,0
416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.551.898.196,00	1.602.287,00	3.550.295.909,00
416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.550.295.909,00	278.958.252,0	3.271.337.657,00
TOTAL						

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	246.656.800,0	32.301.452,0	278.958.252,0
Acta de Ajuste Definitiva No. 1D	0	0	0
Acta de Ajuste Definitiva No. 2D	1.597.617,00	4.670,00	1.602.287,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.16%

% Básico ejecutado acumulado: 0.20%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	8

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	6.116.034.927	400033809	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	12.232.069.853	400033809	12/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	18.348.104.779	400033809	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	182.070.000	400033809	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	3.058.017.464,0	400033811	22/06/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
-----	--------	---------------	--------	-------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	4	DE	8

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7
CONFORMACIÓN:	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33108
Valor Inicial:	\$30.499.980.246		
Valor Adiciones:	\$0		
Adición 1:	\$0		
Adición 2:	\$0		
Adición 3:	\$0		
Adición 4:	\$0		
Adición 5:	\$0		
Valor Actual:	\$30.499.980.246		
Anticipo Entregado:	\$0		
Anticipo Amortizado:	\$0		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	110 Meses.		
Total Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	8

Prórroga 2:	0 meses y 0 días
Prórroga 3:	0 meses y 0 días
Prórroga 4:	0 meses y 0 días
Prórroga 5:	0 meses y 0 días
Fecha de Fin:	31/08/2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980.246	0	1.524.980.246
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980,246	1.419.365,00	1.523.560,881
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.523.560,881	87.328.638	1.436.232,243
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.436.232,243	142.018.352	1.294.213,891

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 3	119.343.153	22.675.199	142.018.352

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	8

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	975.998.024,60	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	640.748.002,52	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	1.951.996.049,20	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	2.927.994.073,80	NB-100166285	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 47278	01 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	entregar el Programa de obra y el Programa de inversión subsanados
DT-MET 47279	01 de septiembre	CONSORCIO CORREDORES ICC	Lineamientos reuniones de inicio



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	7	DE	8

	de 2021		
DT-MET 47280	01 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	sobre el levantamiento de las actas de vecindad; el levantamiento de las actas de compromiso con sus debidos soportes y documentación
DT-MET 48001	04 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	Requerimiento de cumplimiento de pliego de condiciones numeral "8.22.2 Para Revisión y Aprobación."
DT-MET 48011	04 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	Solicitud de documentación protocolos de bioseguridad contrato 1065 de 2021
DT-MET 48013	04 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	Matriz de generación de empleo
DT-MET 48020	04 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	Requerimientos interventoría contrato 1065 de 2021
DT-MET 48062	04 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	PQRS interpuesto por el presidente de la Junta de Acción Comunal de Puente Armena y por el propietario Carlos Galindo
DT-MET 48063	04 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	reiteración en el cumplimiento del componente social establecido en el apéndice f de los pliegos de condiciones,
DT-MET 48066	04 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	Fechas presentación de actas de costos contrato 1065 de 2021 y actas parciales de obra contrato 974 de 2021
DT-MET 51723	19 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	Entrega parcial de 3 kilómetros de estudios y diseños en tramos continuos."cto 1065-2021
DT-MET 51724	19 de septiembre	CONSORCIO CORREDORES ICC	realice una distribución del tiempo entre el especialista

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	8	DE	8

	de 2021		geólogo y el especialista en geotecnia con el fin de contar con ambos profesionales dentro del plan de cargas que presentaron contractualmente.
DT-MET 51742	20 de septiembre de 2021	CONSORCIO CORREDORES ICC	se aprueba los protocolos de bioseguridad presentados,

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ No se realizaron

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comités virtuales semanales

Cordialmente,



Firmado
digitalmente
por
ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
80.263.070