

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	10

Ingeniera

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 al 30 de junio 2022

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia – Vías para la legalidad.
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km

CONTRATO DE OBRA No.	974 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA	NIT:	901.476.214-0
CONFORMACIÓN:	Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación del 70% con NIT. 830.129.289-8		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.		
Fecha de Inicio:	28 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33108
Valor Inicial:	\$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	10

Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	114 meses
Total Prórrogas:	Mese y días
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 Agosto 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RUBRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
Julio 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.682.749.263,00	109.851.067,00	Acta Parcial No. 2	3.572.898.196,00
Julio 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.572.898.196,00	1.602.287,00	Acta Ajuste DF No. 2	3.571.295.909,00
Agosto 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.571.295.909,00	278.958.252,0	Acta Parcial No. 3	3.292.337.657,00
Agosto 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.271.337.657,00	1.205.705,00	Acta Ajuste DF No. 3	3.270.131.952,00
Sept 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.270.131.952,00	242.125.528,00	Acta Parcial No. 4	3.049.006.424,0
Sept 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.049.006.424,0	201.657,00	Acta Ajuste Df No. 4	3.048.804.767,00
Oct 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	3.048.804.767,00	113.133.675,	Acta Ajuste Df No. 5	2.935.671.092,00
	416921		c-2401-		2.935.671.092,00		Acta	2.934.006.854,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	3	DE	10

Oct 2021		2021	0600-118-0-240118-02	54		1.664.238,00	Ajuste Pr No. 5	
Nov 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	2.934.006.854,00	2.837.580.397,00	Acta Parcial No. 6	96.426.457,00
Nov 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	96.426.457,00	46.163.801,00	Acta Ajuste Df No. 6	50.262.656,00
	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	10.644.000.000,0			10.694.262.656,0
Dic 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	10.694.262.656,0	53.199.694,0	Acta Parcial No. 7	10.641.062.962,0
Dic 2021	416921	2021	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	10.641.062.962,0	762.241,0	Acta Ajuste Pr No. 7P	10.640.300.703,0
Ene 2022	416921	2022	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	10.640.300.703,0	1.935.037.533,00	Acta Parcial No. 8	8.705.263.170,0
Ene 2022	416921	2022	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	8.705.263.170,0	120.293,00	Acta Ajuste Def No. 7	8.705.142.877,0
Feb 2022	416921	2022	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	8.705.142.877,0	3.726.131.637,00	Acta Parcial No. 9	4.979.011.240,0
Marz 2022	416921	2022	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	4.979.011.240,0	3.368.476.965,00	Acta Parcial No. 10	1.610.534.275,0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		4	DE 10

Abril 2022	416921	2022	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	1.610.534.275,0	1.607.650.691,0	Acta Parcial No. 11	8.783.854,00
Mayo 2022	416921	2022	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	8.783.854,00	5.192.222,00	Acta de ajuste 7D	3.591.632,00
Mayo 2022	416921	2022	c-2401-0600-118-0-240118-02	54	7.216.922.566,00	2.783.077.434,00	Acta Parcial No. 12	5.614.279.860,00
TOTAL								

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 2.774.965.995,00	\$8.111.439,00	\$ 2.783.077.434,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 5,320%

% Básico ejecutado acumulado: 9,299%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	5	DE	10

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	6.116.034.927	400033809	22/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	12.232.069.853	400033809	22/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	18.348.104.779	400033809	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	182.070.000	400033809	31/12/2025	31/12/2030

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	3.058.017.464,0	400033811	22/06/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	6	DE	10

CONFORMACIÓN:	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33108
Valor Inicial:	\$30.499.980.246		
Valor Adiciones:	\$0		
Adición 1:	\$0		
Adición 2:	\$0		
Adición 3:	\$0		
Adición 4:	\$0		
Adición 5:	\$0		
Valor Actual:	\$30.499.980.246		
Anticipo Entregado:	\$640.748.002		
Anticipo Amortizado:	\$91.801.553		
Saldo por Amortizar:	\$548.946.449		
Plazo Inicial:	114 Meses.		
Total Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Prórroga 2:	0 meses y 0 días		
Prórroga 3:	0 meses y 0 días		
Prórroga 4:	0 meses y 0 días		
Prórroga 5:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	31/08/2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	ACTA	SALDO REGISTRO
	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980.246	0		1.524.980.246
Junio 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980,246		Acta de Costos No. 1	1.523.560,881



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	7	DE	10

						1.419.365,00		
Julio 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.523.560,881	87.328.638	Acta de Costos No. 2	1.436.232,243
Ago 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.436.232,243	142.018.352	Acta de Costos No. 3	1.294.213,891
Ago 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.135.426.743	640.748.002	Anticipo No. 2	494.678.741
Sep 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.294.213,891	158.787.148	Acta de Costos No. 4	1.135.426.743
Oct 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	494.678.741	154.655.841,00	Acta de Costos No. 5	980.770.902
Nov 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	340.022.900	164.993.006,00	Acta de Costos No. 6	815.777.896
Dic 2021	467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	175.029.894	157.141.555,00	Acta de Costos No. 7	658.636.341
Ene 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	17.888.339	170.184.893,00	Acta de Costos No. 8	1.382.714.322
Feb 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	488.451.448	156.043.878,00	Acta de Costos No. 9	1235.349.496
Marz 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	488.451.448	149.562.389,00	Acta de Costos No. 10	1.095.084.895

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR					CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
						VERSIÓN	2		
						PÁGINA	8	DE	10

Abril 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.095.084.895	171.063.694	Acta de Costos No. 11	934.083.771
Mayo 2022	467621	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	934.083.771	189.909.287	Acta de Costos No. 12	755.345.619

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 12	\$ 159.587.636,00	\$ 30.321.651,00	\$ 189.909.287,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	975.998.024,60	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	640.748.002,52	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	1.951.996.049,20	NB-100166285	08/06/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	2.927.994.073,80	NB-100166285	31/12/2025	31/12/2030

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	9	DE	10

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	PROCESO 1
Resolución aplicable para la imposición de sanciones	718 de 01-03-2022
Oficios mediante los cuales se iniciaron procesos administrativos sancionatorios	
Oficios y causales de incumplimiento por las cuales se iniciaron procesos administrativos sancionatorios	TR1-ICC-462-2022 y DT-MET 33705
Presentación de descargos al proceso sancionatorio (Entidad y fecha)	
Resolución mediante la cual se declaró ocurrido el incumplimiento parcial del contrato	
Presentación de Recursos de Reposición al proceso de incumplimiento parcial (Entidad y fecha)	
Resolución mediante la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos	
Valor de la multa interpuesta	
Estado del proceso	En proceso de revisión de la parte jurídica de GGP2

CONTRATO DE INTERVENTORIA

A la fecha, no se tiene proceso sancionatorio para el contrato 1065 de 2021.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 231941	3 de junio de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Autorización de ingreso de Inspector Tramo 5
DT-MET 32814	08 de junio de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Devolución del Acta Parcial No. 3 de Obra del Contrato 2254-21
DT-MET 33699	12 de junio de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Observaciones acta de costos No. 12
DT-MET 33704	12 de junio de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Ratificación de solicitud de cambio de líder de integración Cto 1065-21
DT-MET 33705	12 de junio de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Solicitud de Proceso Sancionatorio al Contrato de Obra 974 de 2021.
DT-MET 33707	12 de junio	CONSORCIO	Autorización de ingreso de Conductor Tramo 5

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	10	DE	10

	de 2022	CORREDORES ICC	
DT-MET 33708	12 de junio de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Autorización de ingreso de Inspector Tramo 5
DT-MET 33735	16 de junio de 2022	CONSORCIO CORREDORES ICC	Solicitud Informe ejecutivo control de obra - Contrato 1065-21

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A			
...			

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Junio 21/22: Seguimiento proyecto

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comités virtuales.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente
por ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
80.263.070