

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	30/06/2022 (Día / Mes / Año)
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	PERIODO MES: JUNIO DE 2022
---	-----------------------------	----------------------------

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA	PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES FECHA DE INICIO: JUNIO 28 DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2030 PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 205.918.749.263,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 205.918.749.263,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -
--	---	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1065 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ
---	---------------------------------------	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO
----------------------------------	---

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM 34
	Mejoramiento	KM 34
	Rehabilitación	KM 34
Estructuras	Túneles	KM
	Puentes	KM
	Pontones	UNIDAD
Mantenimiento	KM	60
Otros (Especificar cuales)		

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM 0,1	0,1
	Mejoramiento	KM 1	5
	Rehabilitación	KM	
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	KM		53
Otros (Especificar cuales)			

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES	VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
---	--

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 181.941.868.100,00	\$ 531.830.076,00	\$ 182.473.698.176,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 19.594.332.948,00	\$ 57.275.742,00	\$ 19.651.608.690,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 800.000.000,00	\$ 2.338.462,00	\$ 802.338.462,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 510.000.000,00	\$ 96.900.000,00	\$ 606.900.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD, INCLUYE PAGA E IVA 19%	\$ 1.834.477.508,40	\$ 348.550.726,60	\$ 2.183.028.235,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 169.055.210,08	\$ 32.120.489,92	\$ 201.175.700,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 204.849.733.766,49	\$ 1.069.015.496,51	\$ 205.918.749.263,00

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1.597.971.783,00	\$ 4.670.994,00	\$ 1.602.642.777,00	\$ 18.229.952.071,00
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.012.173,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -	\$ -	\$ 431.505.900,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				\$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				\$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ 1.597.971.783,00	\$ 4.670.994,00	\$ 1.602.642.777,00	\$ 18.712.470.144,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 9.771.582.344,2

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 18.712.470.144,0

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 191%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 60

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 45

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 50

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 155

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	

			FECHA	30/06/2022 (Ene / Mes / Año)
--	--	--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META	PERIODO MES: JUNIO DE 2022
-------------------	---------------------------------	------------------------	------	----------------------------

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURUPÉ – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA	PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES FECHA DE INICIO: JUNIO 28 DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2030 PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 205.918.749.263,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 205.918.749.263,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -
---	---	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1065 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORES ICC	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ
----------------------------	--------------	--------------	--------------------------	---	--------------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO


 28 jun. 2022 10:52:17 a. m. Meta Altitud:159.5m Velocidad:0.5km/h K2+320/650 sereo de base	 28 jun. 2022 8:27:13 a. m. Meta Altitud:157.2m Velocidad:0.6km/h K6+532 MD alcantarilla
---	--

SE PUEDE OBSERVAREL PROCESO DE CEROO DE BASE GRANULAR Y CHEQUEO POR LA INTERVENTORIA	SE PUEDE OBSERVAR EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
--	---

 La hora de la red no está sincronizada Local:22/06/2022, 9:20:57 a.m. COT N 4° 36' 26.010", W 71° 34' 27.328" Observación: Puente Arimena - Viento	 16/06/2022 5:06:06 p. m. Swiss grid E: -9130860 N:516066 K1+740
---	---

SE PUEDE OBSERVAR RECORRIDO CONJUNTO, INVIAS, CONTRATISTA E INTERVENTORIA AL CORREDOR INTERVENIDO	SE APRECIA LA EXTENDIDA DE ASFALTO EN UN TRAMO DE LA VIA
---	--

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)



Firma

Nombre : **EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Matrícula No. : 05202-37791 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial