




Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1.3.1 - Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	30/05/2022	16/06/2022	0	56	16	Actividad parcialmente ejecutada
1.3.2 - Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Incluye cargue y retiro a	30/05/2022	Sin Iniciar	0	35	35	Actividad no iniciada
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	6/06/2022	Sin Iniciar	0	42	42	Actividad no iniciada

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En comité de seguimiento No 6 de fecha 29 de junio de 2022 se informa sobre el atraso al inicio de las actividades contractuales; la interventoría solicita al contratista de obra un Plan de Contingencia donde quede consignado de que manera realizará la obra, que personal disponda para ponerse al día con la programación, y cuando se nivelará con la misma.

Aspecto Financiero

Se realizó la entrega de los documentos requeridos para realizar el desembolso del anticipo a la entidad contratante ERU; se encuentra en revisión y proceso de desembolso.

Aspecto Técnico

Durante la semana no se registran actividades contractuales; la radicación del PMT de manera tardía afecta para el inicio de las obras. En la semana los trabajos registrados corresponden a actividades de traslado de caja existente del colegio, sin tener avance en actividades contractuales. Por otra parte el contratista de obra se compromete a tener terminado el cerramiento el día jueves 07 de julio de 2022.

Aspecto SST-Ambiental

Ambiental:

El día 28/06/2022 se participó en comité de seguimiento semanal. Se participará en los mismos una vez al mes en comité de seguimiento integral.

El día 30/06/2022 vía correo electrónico la ERU remitió información de la asignación del PIN 21606 de la SDA. La información fue reenviada al contratista.

El día 01/07/2022 vía correo electrónico se recibió el informe mensual ambiental del contratista para revisión por parte de la interventoría.

El día 01/07/2022 vía correo electrónico la ERU remitió observaciones al PMA y PGRCD. La información fue reenviada al contratista solicitando el subsane lo más pronto posible.

En la semana continuaron las actividades de protección de sumideros e individuos arbóreos.

SST:

En el periodo evaluado no se han realizado actividades propias del SGSST, dado que no se cuenta con PMT aprobado por parte de la SDM, lo cual impide que se inicien actividades tales como, movimiento de maquinaria y transporte de material de excavación y demás actividades de obra.

Durante el periodo evaluado se encontraba el siguiente personal en obra:

Personal administrativo 2

Personal operativo 5

Personal interventoría 2

Aspecto Social

El 28 de junio de 2022, la interventoría remitió el PGS del contratista a la ERU mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_040 con radicado 2022003839. Información remitida por correo electrónico el 29 de junio de 2022.

El 29 de junio de 2022, la supervisión ERU remitió el arte del pendón para la inclusión de los logos, la interventoría revisó y visó el pendón para fabricación.

El 29 de junio de 2022, el contratista remitió el acta de la reunión de inicio del proyecto para revisión, la interventoría envió los ajustes al contratista.

El 29 de junio de 2022, la interventoría verificó que el contratista dispone de un lugar óptimo para la instalación del PAC.

El 30 de junio de 2022, el contratista remitió la subsanación al acta de la reunión de inicio del proyecto, la interventoría envió el visto bueno al documento.

El 1 de julio de 2022, el contratista envió a la interventoría el informe mensual por correo electrónico para revisión magnética.

El 2 de julio de 2022, se realizó el comité de seguimiento social No.7 entre las pares sociales contratista e interventoría.

El 2 de julio de 2022, la interventoría remitió los ajustes al informe mensual social No.1, con el ánimo de ser atendidas antes de la radicación física.

Aspecto PMT

Nos encontramos a la espera de la información para revisión y aprobación; la logística de ingreso y salida de vehículos ya fue socializada con la entidad contratante, rectoría del colegio y Secretaría de Educación.


Plan de Manejo de Tráfico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
27/06/2022	7 a 4	1
28/06/2022	7 a 4	1
29/06/2022	7 a 4	4
30/06/2022	7 a 4	2
1/07/2022	7 a 4	2
2/07/2022	7 a 4	1
3/07/2022	7 a 4	1



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Teniendo en cuenta que el PMT se radicó de manera tardía no es posible el ingreso de maquinaria y materiales de obra; por consiguiente se debe esperar a la aprobación del documento por parte de la Secretaría de Movilidad. Es importante dejar claridad que estos tiempos los asume el contratista de obra por lo cual se le solicitó el Plan de Contingencia.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra presenta un programado sobre costos directos de 11,41%, el ejecutado a la fecha corresponde a 0,15% de actividades contractuales presentando un atraso de 11,26%; como no hay ingreso de maquinaria por no tener PMT y realizar la entrega tardía de los documentos este porcentaje se ha incrementado por lo cual como plan de acción se le solicitó al contratista de obra un Plan de Contingencia con todos los recursos especificando en que fecha se nivela con la programación. Se espera la respuesta por parte de Movilidad para que pueda realizar el ingreso de maquinaria y materiales.

OBSERVACIONES

El atraso en el contrato de obra es alto teniendo en cuenta que ya han transcurrido 40 días y no se ha podido adelantar más actividades contractuales por lo cual debe presentar Plan de Contingencia. En comité de seguimiento y mediante comunicados oficiales seguiremos insistiendo en el inicio de las obras de acuerdo a sus compromisos contractuales.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

[Firma]
Firma

REALIZADO POR

Ivan Posada/ Mileth Escalante

REVISADO POR

Mileth Escalante/Karen Barbosa

APROBADO POR

Julieth Porras/ Guillermo Narvaez

CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS/COORDINADOR
GESTIÓN INTEGRAL

CARGO: COORDINADOR GESTIÓN
INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL

CARGO: COORDINADOR SSTA/ GERENTE

Vobo.

Vobo.

Vobo.