

INFORMACION GENERAL DE LA SEMANA SEGUIMIENTOS A LOS CONTRATOS A CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISION

MES DE: AGOSTO DE 2022

Elaboro: ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO

	CONTRATO	Numero	Objeto	CONTRATISTA	fecha de inicio	fecha terminacion inicial	plazo inicial	Vr actual	Estado	Actividades de la semana	Observaciones	Recomendaciones	Pendientes	fecha de suspensión	tiempo transcurrido	fecha de reinicio	Tiempo por ejecutar (dias)	Fecha nueva de terminación	meta física	actual ejecutado
1	obra	363 de 2021	construcción de pavimento rígido urbano en zona de población vulnerable y desplazados del municipio de apartado antioquia	b y c constructores sas	4-feb-22	4-ago-22	6	\$1,977,359,429	ejecución	se ha realizado la excavacion y remplazo de todo el tramo de la calle ancha del obrero, se ha instalado y densificado base, se solicito permiso para iniciar el otro frente	la forma de pago es por ejecuciones al 10, 30, 50, 70, 90 y contra acta de recibo final		quieren tramitar acta del 90%	5-jul-22	5.03	28-jul-22	3	26-ago-22	810 m de pavimento rígido	820m y se trabaja en la colocación de los ultimos bordillos
	interventoria		interventoria a pavimentos urbanos por el dps							se realizo visita a los frentes de obra			presentar informacion a la secretaria de obra							
2	obra	287 de 2021	Contrato interadministrativo de manda sin representación para la construccion de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado antioquia	eduh	30-ago-21	30-sep-22	9.2	\$10,271,344,124	ejecución	el avance fisico es considerable y se encuentran trabajando fuertemente, no se cuenta con buena informacion administrativa	13 meses	hablar con el contratista y el interventor para resolver tema de presentacion de informes y soportes de informacion asi mismo que incrementen los frentes de trabajo	recibir informes y tramites de actas		11.93		38	30-sep-22	6km	3km
3	interventoria	301 de 2021	aunar esfuerzos para realizar la interventoria tecnica, ambiental, administrativa y financiera para la construccion de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado antioquia	ASOMURA	27-sep-21	26-jun-22	9.1	\$1,010,144,226	ejecución	en la obra se encuentra un ingeniero residente	9 meses	oficiar y hablar con interventoria por la no presentación de informes	recibir informes y tramites de actas				38	30-sep-22		
4	Obra	477 de 2019	Ampliacion del puente principal y obras complementarias sobre la carrera 100 en el area urbana del municipio de apartado departamento de antioquia	UNION TEMPORAL PUENTE APARTADO 2019	27-sep-19	26-dic-19	3.0	\$4,404,666,158	ejecucion	Excavaciones para muro		Realizar la Terminación de los trabajos de los accesos y habilitar dicho puente	presentar polizas para legalizar adicion de tiempo y recursos	19-nov-22		3-ago-22	103	4-dic-22	puente	puente
5	Interventoria	457 de 2019	Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la Ampliacion del puente principal y obras complementarias sobre la carrera 100 en el area urbana del municipio de apartado departamento de antioquia	B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA	27-sep-19	26-dic-19	3.0	\$278,712,756	ejecucion	supervision del contrato		Realizar la Terminación de los trabajos de los accesos y habilitar dicho puente	presentar polizas para legalizar adicion de tiempo y recursos			3-ago-22	103	4-dic-22		
6	Obra	332 de 2020	Mejoramiento de vías terciarias en el municipio de apartado-departamento de antioquia, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional	CONSTRUCCION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS	28-ago-20	28-ene-21	5.1	\$1,099,986,997	suspendido	NINGUNA, todo sigue suspendido		ya que se soluciono el tema del embargo recomiendo trabajar la terminación de la obra sin dar reinicio		30-nov-21			15	15-dic-21	950 m	646 m completo y faltan aprox 300 m
	Interventoria		Interventoria al mejoramiento de vías terciarias	INVIAS						Verificar información presentada cuando lo haga			revisar la informacion presentada por el contratista que venga firmada				N/A	N/A		
7	conv. obra	286 de 2021	convenio interadministrativo entre el municipio de apartado y empresas públicas de apartado s.a.s esp "EMPAPA para la construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa, vulnerable, víctimas y desplazados del municipio"	empapa	24-nov-21	23-sep-22	10.1	\$12,684,135,663	en ejecucion	construcción de unisafas	los informes		revisar las memorias de calculo de las cantidades ejecutadas				31	23-sep-22	669 und	40 und
8	conv. interventoria	300 de 2021	convenio interadministrativo para la interventoria técnica, administrativa y financiera para la construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable, víctimas y desplazados del municipio de apartado	asomura	24-nov-21	23-sep-22	10.1	\$879,269,210	en ejecucion	supervision a las actividades de construccion de las unisafas	los informes	asegurar el cumplimiento de la meta fisica	revisar las memorias de calculo de las cantidades ejecutadas				31	23-sep-22		