

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

1

1DE1

FECHA

792021

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN OPERATIVA - GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

PERIODO MES:

ago-21

CONTRATO DE OBRA No.:

1757 DE 2020

PLAZO INICIAL:

18 MESES

FECHA DE INICIACION:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

VALOR ACUMULADO:

ANTICIPO CONCEDIDO:

PLAZO ACUMULADO:

18 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR ADICIONALES:

AMORTIZACION ANTICIPO:

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1832 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL ODISEO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	KM	100
Pavimentación	KM	16.75

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	KM	100%
Construcción	KM	
Pavimentación	KM	1.07

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 3,132,785,000.00	\$ 2,650,499,702	-	\$ 2,650,499,702	0.8461	\$ 223,370,603	1.00	0.084
Acumulado:	\$ 8,630,148,800.00	\$ 5,037,184,301	-	\$ 5,037,184,301	0.5837	\$ 771,374,620	1.00	0.153

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	\$ 34,700,109,999
2021	\$ 99,300,000,000.00
Total	\$ 134,000,109,999

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0.0376	5.5	18	12.5	\$ 128,962,925,698	0	\$ 128,962,925,698	\$ 29,662,925,697.56
Interventor:	0.1134	5.5	18	12.5	\$ 6,028,368,102	0	\$ 6,028,368,102	\$ 1,128,368,102

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 668,000,000.00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 9,576,949,624.00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324,000,000.00
VALOR TOTAL	\$ 10,568,949,624.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	7/07/2021	19/03/2023
Buen manejo del anticipo	7/07/2021	19/03/2023
Prestaciones sociales	7/07/2021	19/09/2025
Calidad del servicio	19/09/2022	19/09/2027
Estabilidad de la obra	19/09/2022	19/09/2027

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Amparo básico - predios, labores y operaciones	17/03/2021	19/10/2022
Patronal	17/03/2021	19/10/2022
Contratistas y subcontratistas	17/03/2021	19/10/2022
Vehículos propios y no propios	17/03/2021	19/10/2022

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

Anexo 9 No. certificado 14651662 de fecha 07 de septiembre de 2021, Anexo 7 no. Certificado 14651665 de fecha 07 de septiembre de 2021, que ampara modificatorio 1 y2.

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

☐ Esta interventoría en este periodo programo mesas de trabajo y Visitas al corredor vial entre los especialistas de las partes, para garantizar el cumplimiento de las fechas de la minuta establecidas en la etapa de ajuste y/o complementación y/o optimización y/o incorporación y/o modificación de estudios y diseños.

☐ Se realizó aprobación al estudio de tránsito M1, por parte del especialista de transito de esta interventoría, referente al estudio de los tramos de obra (PR72+000- PR73+156) Tadó –Santa Cecilia de la ruta 5002, (PR73+156-PR25+000) Santa Cecilia – Pueblo Rico de la ruta 5003. Luego de reunión virtual realizada la semana anterior en esta área se acuerda realizar la compilación de los seis primeros frentes propuestos por el contratista de obra para suscribir acta de aprobación parcial de estudios y diseños de los 7.2 kilómetros que representan estos frentes.

☐ Se dio visto bueno por parte de interventoría y de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social al contratista de obra, referente a la Lonja a utilizar en el Contrato 1757 de 2020, el cual corresponde a la LONJA DE PROFESIONALES AVALUADORES LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ - LONPA. firma seleccionada para desarrollar los avalúos del proyecto.

Firma

Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-143142 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial