



FECHA	30	11	202
	(Día)	(Mes)	(Año)

PERIODO MES: nov-21

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	KM	100%
Pavimentación	KM	3,4

AVANCE FINANCIERO

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 34.700.109,99
2022	\$ 99.300.000.000,00
Total	\$ 134.000.109,99

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Amparo básico - predios, labores y operaciones	17/03/2021	19/10/2022
Patronal	17/03/2021	19/10/2022
Contratistas y subcontratistas	17/03/2021	19/10/2022
Vehiculos propios y no propios	17/03/2021	19/10/2022

Anexo 9 No. certificado 14651662 de fecha 07 de septiembre de 2021, Anexo 7 no. Certificado 14651665 de fecha 07 de septiembre de 2021, que ampara modificatorio 1 y 2.

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En observancia de acuerdo con el avance de la ejecución de obra, solicito plan de contingencia y acciones necesarias, contrastarlo con el fin de que se pudieran subsanar los atrasos en los que se encontraba la obra. Sin embargo, dado que las medidas implementadas por el contratista de obra, no mejoraron el porcentaje referido para alcanzar la curva de programación, se inició el proceso administrativo el 12 de noviembre de 2021. No obstante, el Consorcio Megías Vicos Chocó para dar cumplimiento a las metas establecidas y recursos de la vigencia del presente año, aumento los frentes de obra, recurso humano, recurso físico y financiero que garantizaron la ejecución de la pavimentación de los 3 km de la obligación contractual y subsanaron el atraso referido. Por lo anterior, el proceso administrativo se canceló a la fecha no procede, ya que el contratista de obra cumple con sus obligaciones.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

¹ Dado que el programa "Concluir y Concluir" busca la culminación de la pavimentación entre QUITO- PEREIRA que dentro de las nuevas actividades identificadas a desarrollar por el contrato 1757 de 2020, se consideró pertinente aprobar solicitud del Consorcio Mega Vías Chocó mediante comunicación No. 20211150403 del 22 de noviembre de 2021, referente a la adición de recursos de cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil ciento treinta pesos con cuarenta centavos MIBD \$45.894.257.130.40 dentro de las justificaciones técnicas, jurídicas, financieras, presupuestal, social comunitario y socio productiva. El cual fue recibido al instituto para continuar con el respectivo trámite.

Para las Actividades de Recuperación y Reparación y Rehabilitación y Potenciación de la Superestructura del puente de la quebrada los Limones, el CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO, presentó presupuesto por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/TE (\$2.984.326.722). Así mismo presentaron reprogramación N°1 al programa de inversiones, ítem 6 por acciones y/o acciones modificadas N.º 2, el cual se encuentran anudados por esta Interventoría.

En el mes de noviembre de 2021, se continuaron con actividades de las Gestiones Social, predial, ambiental, SST y de sostenibilidad, orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos a partir de la Guía Ambiental del INVIAS, así como en cada uno de los Anexos del pliego de condiciones del proyecto y demás directrices inherentes al contrato 1757 de 2020.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial