

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 6

Doctora
 PAOLA CONSTANZA ROMERO MARTINEZ
 SUBDIRECTORA GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 1 AL 30 DE 2022.

Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 16.75 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1757 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	NIT:	901.441.905-0
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA Y VÍAS S.A.S, 50% MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S, 50%.		
Objeto:	MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL QUIBDÓ PEREIRA MODULO 1. PROGRAMA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".		
Fecha de Inicio:	19/03/2020	No. de Oficio:	DO-GPE 13492
Valor Inicial:	\$ 134.000.109.999		
Valor Adiciones:	\$ 45.894.257.130,40		
Adición 1:	\$ 0		
Adición 2	\$ 0		
Adición 3	\$ 0		
Valor Actual:	\$ 179.894.367.129,40		
Anticipo Entregado: 1	\$ 24.481.941.579		
Anticipo Entregado: 2	\$ 35,498,815,290		
Total Anticipo Entregado:	\$ 59.980.756.869		
Anticipo Amortizado:	\$ 19,895,473,972.98		
Saldo por Amortizar:	\$ 40,085,282,896.02		
Plazo Inicial:	18 meses.		
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		2	DE 6

Prórroga 1:	0 meses y 0 días
Fecha de Fin:	18/09/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222521	54	C-2401-0600-75-0-2401008-02	\$30.873.530.935	30.873.530.935	
222521	54	C-2401-0600-75-0-2401017-02	\$3.826.579.064		
1057521			45.894.257.130,40	45.894.257.130,40	
92022	2022		99.300.000.000	28.920.826.580	70,379,173,420.30
TOTALES			\$ 179.894.367.129,40		

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra No. 15	1 2,969,615,249.90	98,331,323.	13,067,946,572.90

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	51.02 %
% Básico ejecutado acumulado:	52.96 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	3 DE 6

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$13.400.010.999.90	M-100130458 Anexo 14597281	29/12/2020	29/12/2022
Buen Manejo del Anticipo	\$24.481.941.579.00	M-100130458 Anexo 14597281	29/12/2020	29/12/2022
Prestaciones Sociales.	\$26.800.021.999.80	M-100130458 Anexo 14597281	29/12/2020	29/06/2025
Calidad del servicio	\$238.476.000.00	M-100130458 Anexo 14597281	29/06/2022	29/06/2027
Estabilidad de la Obra	\$40.200.032.999.70	M-100130458 Anexo 14597281	29/06/2022	29/06/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico- Predios, Labores y Operaciones	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022
Patronal	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022
Contratistas y subcontratistas	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022
Vehículos propios y no propios	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
---------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		4	DE 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1832 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ODISEO	NIT:	901.141.481-2
CONFORMACIÓN:	GRUPO POSSO S.A.S, 40% D & B INGENIEROS CIVILES S.A.S, 25% CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S, 5% ABIF INGENIEROS SAS, 10% ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ, 20%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA- REGIÓN PACÍFICO"		
Fecha de Inicio:	19/03/2020	No. de Oficio:	DO-GPE 13491
Valor Inicial Contrato	\$ 14.614.742.722		
Valor Adiciones:	\$ 0		
Adición 1:	\$ 0		
Valor Actual Contrato	\$ 14.614.742.722		
Valor Actual Modulo 1	\$ 6.799.742.722		
Anticipo 1 Entregado	\$ 798.211.227.		
Anticipo 2 Entregado	\$ 2.026.413.907		
Anticipo total	\$ 2.824.625.134		
Anticipo Amortizado:	\$ 1.175.145.641		
Saldo por Amortizar:	\$ 1.649.479.493		
Plazo Inicial:	18 meses.		
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	18/09/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO-

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
206221	54	C-2401-0600-75-0-2401008-02	\$1.682.333.908	1.682.333.908	0.0
206221	54	C-2401-0600-75-0-2401007-02	\$217.408.814		
138022	---	---	\$4.900.000.000	\$ 3.353.132.487	\$ 1.546.867.512.93
TOTAL			\$ 6.799.742.722		

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No.15	316.179.091	60.074.027.29	376.253.118.29
TOTALES			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	5 DE 6

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.461.474.272.20	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2021	19/03/2023
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 6.140.648.203.00	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2021	19/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, legales e indemnizaciones.	\$ 2.922.948.544.40	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2021	19/09/2025
Calidad del Servicio	\$ 4.384.422.816.60	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2022	19/09/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	6	DE	6

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Pandemia COVID 19

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado. Contratos en etapa de ejecución.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Solicitud de comisión No. 358322

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,


YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
C.C. No.11.796.006
MP.No.25202-42708 CND