

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

JEFE UNIDAD EJECUTORA: RICARDO BAEZ GARCIA

TITULAR GRUPO INTERNO: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.
Periodo:	Del 01 del mes de julio al 31 del mes de julio.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 121 de fecha 21/01/2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 16.75 Km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 220 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1757 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ	NIT:	901.441.905-0
INTEGRANTES:	INGENIERIA Y VÍAS S.A.S, 50% MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S, 50%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL QUIBDÓ PEREIRA MODULO 1.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 9

	PROGRAMA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".		
FECHA DE INICIO:	19/03/2020	No. de Oficio DO-GPE 13492	SIGLA UNIDAD EJECUTORA GGGP1
VALOR INICIAL:	\$ 134.000.109.999		
VALOR ADICIONES:	\$ 45.894.257.130,40		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 179.894.367.129,40		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 59.980.756.869		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 21,397,473,972.98		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 38,583,282,896.02		
PLAZO INICIAL:	18 meses.		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/09/2022		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
222521	2021	54	C-2401-0600-75-0-2401008-02	\$30.873.530.935	30.873.530.935	
222521	2021	54	C-2401-0600-75-0-2401017-02	\$3.826.579.064		
1057521	2021			45.894.257.130,40	45.894.257.130,40	
92022	2022	2022		99.300.000.000	30.782.983.389	6 8,517,016,610.72
	TOTALES			\$ 179.894.367.129,40		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado del anticipo	Valor Facturado
Acta de obra No. 16	3,100,824,040.50	22,659,868.00.	1,502,000,000.00	1,621,483,908.50
Acta de Ajuste				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	9

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 71 de fecha 28-07-2022, para el periodo julio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	144.995.596.131,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 71.904.262.450,00	50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 67.956.564.244,11	47
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 6.994.860.543,36	4.8
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 72.794.067.622,66	50.20

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 59.980.756.869
Amortizado	\$ 21,397,473,972.98
Saldo	\$ 38,583,282,896.02

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 57.27

Meta física ejecutada %: 55.69

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	9

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE PÓLIZAS MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$13.400.010.999.90	M-100130458 Anexo 14597281	29/12/2020	29/12/2022
Buen Manejo del Anticipo	\$24.481.941.579.00	M-100130458 Anexo 14597281	29/12/2020	29/12/2022
Prestaciones Sociales.	\$26.800.021.999.80	M-100130458 Anexo 14597281	29/12/2020	29/06/2025
Calidad del servicio	\$238.476.000.00	M-100130458 Anexo 14597281	29/06/2022	29/06/2027
Estabilidad de la Obra	\$40.200.032.999.70	M-100130458 Anexo 14597281	29/06/2022	29/06/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	9

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico- Predios, Labores y Operaciones	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022
Patronal	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022
Contratistas y subcontratistas	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022
Vehículos propios y no propios	\$6.700.005.499.95	M-100023136 Anexo. 1459330	29/12/2020	29/06/2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	9

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1832 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ODISEO	NIT:	901.141.481-2
INTEGRANTES:	GRUPO POSSO S.A.S, 40% D & B INGENIEROS CIVILES S.A.S, 25% CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS S.A.S, 5% ABIF INGENIEROS SAS, 10% ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ, 20%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA- REGIÓN PACÍFICO"		
FECHA DE INICIO:	19/03/2020	DO-GPE 13491	SIGLA UNIDAD EJECUTORA GGGP1
VALOR INICIAL:	14.614.742.722		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	14.614.742.722		
VALOR ACTUAL MODULO 1	6.799.742.722		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE <u>X</u> FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	2.824.625.134		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	1.175.145.641		
SALDO POR AMORTIZAR:	1.649.479.493		
PLAZO INICIAL:	18 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/09/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 9

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
206221	2021	54	C-2401-0600-75-0-2401008-02	\$1.682.333.908	1.682.333.908	0.0
206221	2021	54	C-2401-0600-75-0-2401007-02	\$217.408.814		
138022	2022	---	---	\$4.900.000.000	\$ 3.353.132.487	\$ 1.546.867.512.93
TOTAL				\$ 6.799.742.722		

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 16	\$3 23.231.963,35	\$61.398.110,38	\$193.939.177,00	\$190.690.896,73

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.71De fecha 28-07-2022 para el período julio el contrato reporta un avance de 55.69 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 71.904.262.450,00, 50%

Total inversión ejecutada: \$ 67.956.564.244,11, 47%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	9

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.461.474.272.20	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2021	19/03/2023
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 6.140.648.203.00	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2021	19/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, legales e indemnizaciones.	\$ 2.922.948.544.40	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2021	19/09/2025
Calidad del Servicio	\$ 4.384.422.816.60	CBC-100024525 Anexo. 270062948	19/03/2022	19/09/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	9

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Se han incrementado los cierres de vías por parte de la comunidad del área de influencia del proyecto lo cual dificulta la ejecución normal de las obras

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Solicitud No. 395622 del 08-07-2022.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se debe incrementar rendimientos en la ejecución de obra para asegurar el cumplimiento del programa de trabajo e inversiones.

Cordialmente,


YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
C.C. No.11.796.006
MP.No.25202-42708 CND