


	INFORME SEMANAL				CÓDIGO	FR-PRO-018	
					N° VER	F. APROB.	F. REV.
					3	7/05/2018	28/07/2022
I. INFORMACIÓN GENERAL							
CONTRATO No.	134 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.						
SEMANA No.	11	DEL	1/08/2022		AL	7/08/2022	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	76	NOMBRE DEL SUPERVISOR		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ			
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Contratista	CONSORCIO COLEGIO ERU 2022			Interventor	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		
Contrato No.	133 DE 2022			Contrato No.	134 DE 2022		
Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022			Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022		
Valor Inicial	\$ 43.322.137.680,00			Valor Inicial	\$ 1.570.157.939,00		
Plazo Inicial	17 MESES			Plazo Inicial	17 MESES		
Plazo Actualizado	N/A			Plazo Actualizado	N/A		
Fecha de Iniciación	23/05/2022			Fecha de Iniciación	23/05/2022		
Fecha de Terminación*	22/10/2023			Fecha de Terminación	22/10/2023		
No póliza contrato de obra	CBC-100035966-0			No póliza contrato de interventoría	15-45-101142718		
Fecha aprobación	19/05/2022			Fecha aprobación	12/05/2022		
* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas							
II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS							
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR		AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	\$ 8.664.427.536,00		CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	\$ 314.031.787,80	
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	\$ 4.332.213.768,00		CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	\$ 314.031.787,80	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	\$ 10.830.534.420,00		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	\$ 157.015.893,90	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	\$ 8.664.427.536,00					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	\$ 2.166.106.884,00					
III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	30/05/2022	EN PROCESO	\$ 53.011.452,27	\$ 6.520.408,63	12,30%	ACTIVIDAD PLANTEADA POR ETAPAS
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	30/05/2022	EN PROCESO	\$ 53.478.877,00	\$ 1.604.366,00	3,00%	ACTIVIDAD REALIZADA EN BLOQUES E,M,N Y G
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Incluye cargue y retiro a botadero certificado)	30/05/2022	EN PROCESO	\$ 348.187.755,00	\$ 24.375.105,00	7,00%	ACTIVIDAD REALIZADA EN BLOQUES E,M,N Y G

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO
\$ 35.226.978.110,00	\$ 669.857.063,57	\$ 7.711.472.059,64	\$ 93.507.673,68	\$ 32.499.879,63	126.007.553,31
100,00%	1,90%	21,89%	0,27%	0,09%	0,36%



Seguimiento Ruta Critica						
Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1.3.2 - Excavaciones Mecánicas en Material Común 0-2 M (Incluye cargue y retiro a botadero certificado)	30/05/2022	21/07/2022	0	35	52	Actividad parcialmente ejecutada
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	6/06/2022	Sin Iniciar	0	42	62	Actividad no iniciada
1.3.4 - Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	6/06/2022	Sin Iniciar	0	42	62	Actividad no iniciada

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS
Aspecto Legal y Administrativo
<p>En la semana comprendida entre el 01 al 07 de agosto se realizan las siguientes actividades dentro del componente:</p> <p>El 01 de agosto el contratista solicita cambio de 4 profesionales, luego de revisión y aprobación por la interventoría se remite información a la entidad mediante comunicado No. GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_087.</p> <p>El 05 de agosto de 2022 la interventoría remite informe mensual No. 2 del contrato de interventoría No. 134 de 2022 mediante comunicado No. GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_096</p> <p>El 05 de agosto de 2022 el contratista remite el informe mensual No. 2 la interventoría se encuentra en revisión de la información.</p> <p>A la fecha no se ha recibido justificación de la reprogramación presentada por el contratista.</p> <p>Registramos un porcentaje programado acumulado de 21.89%, un porcentaje ejecutado acumulado de 0,36% para un atraso de 21.53%. Es importante recalcar que se adelantó la entrega de un informe de presunto incumplimiento el cual fue radicado a la entidad contratante con copia al contratista de obra.</p>
Aspecto Financiero
<p>El anticipo se encuentra en la cuenta de la fiducia, a la fecha el contratista no ha solicitado giros y/o desembolsos.</p>
Aspecto Técnico
<p>Continúa actividades complementarias de adecuación de campamentos para contratistas y traslado de tubería para provisionales de obra. En cuanto al trámite de las provisionales de obra se encuentra a la espera respuesta de solicitud por parte de la entidad ENEL-CODENSA aunque hay viabilidad para la conexión. Se requiere la compra de un transformador y poste para la conexión. En cuanto a la empresa de acueducto continúa el proceso para la conexión, se realizó la construcción de nicho para instalar el medidor; en visita con funcionarios del acueducto se deja constancia sobre los trabajos realizados y queda pendiente la maniobra. Estamos a la espera que el consultor Geotecnista realice visita a obra para determinar el suelo de fundación y poder iniciar con el proceso de extendida de material granular y compactación del mismo.</p>
Aspecto SST-Ambiental

AMBIENTAL:

El día 03/08/2022 se recibíó el oficio CCERU_AMB_2022_002 con el alcance a la documentación de la valla, respecto al soporte de pago para el permiso de instalación.

El día 04/08/2022 se realizó recorrido de obra y se asistió a comité integral de obra.

El día 05/08/2022 se recibíó el oficio CCERU_2022_106 en las instalaciones de la interventoría informe mensual 2 del componente ambiental, el cual no se encuentra aprobado por esta interventoría al contar con observaciones sin subsanar.

Se establecieron los siguientes compromisos:

Puesta en marcha de cárcamo de lavado de llantas.

Demarcación de los acopios presentes en obra.

Remisión de documentación de la Cantera El Paraíso de suministro material de tipo rajón.

SST:

En el periodo evaluado se solicitó al contratista la definición del sendero peatonal dentro del perímetro de la obra, de igual forma se solicitó adelantar la terminación del área social del personal de obra.

Personal administrativo: 7 trabajadores

Personal Operativo:

Lunes 01 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
 Martes 02 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
 Miércoles 03 de agosto de 2022 10 trabajadores 3 comisión topográfica
 Jueves 04 de agosto de 2022 10 trabajadores 2 comisión topográfica
 Viernes 05 de agosto de 2022 12 trabajadores 3 comisión topográfica
 Sábado 06 de agosto de 2022 9 trabajadores 2 comisión topográfica
 Personal interventoría: 5
 El personal programado para la semana No. 11 era de 203 trabajadores.

Aspecto Social

El 3 de agosto de 2022, se realizó el comité de seguimiento social No.11 entre las partes sociales contratista e interventoría
 El 3 de agosto de 2022, el contratista informa que la atención a la comunidad se ha realizado en su mayoría mediante correo electrónico y línea móvil. Se han recibido 6 hojas de vida por correo electrónico y 1 una de manera presencial.
 El 4 de agosto de 2022, la interventoría nuevamente remitió nuevamente el acta del 1er CPC fue aprobada por la interventoría, para aceptación por parte de la supervisión. Toda vez que a la fecha la entidad no se ha pronunciado frente a este soporte enviado el 19 y 27 de julio de 2022.
 El 4 de agosto de 2022, el contratista envió la subsanación al informe mensual No.2 del componente social. Este día la interventoría revisó la subsanación, y remitió los últimos ajustes para atención del contratista. Se realizó revisión conjunta entre partes sociales de la última subsanación para emisión del visto bueno magnético.
 El 4 de agosto de 2022, el contratista envió el volante No.11 para la convocatoria al 2do Comité de participación Ciudadana programado para el 19 de agosto de 2022, para revisión y aprobación de la interventoría. Este día la interventoría remitió el volante a la supervisión para aceptación.
 El 5 de agosto de 2022, el contratista envió el consolidado del personal de MONC actualizado, la interventoría remitió los ajustes
 El 6 de agosto de 2022. El 6 de agosto de 2022, no se reportan PQRS

Aspecto PMT

Plan de Manejo de Tráfico PMT se encuentra aprobado por la Secretaría de Movilidad.

Plan de Manejo de Tráfico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
1/08/2022	7 a 4	0
2/08/2022	7 a 4	1
3/08/2022	7 a 4	0
4/08/2022	7 a 4	1
5/08/2022	7 a 4	0
6/08/2022	7 a 12	1

Informe climatológico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a información del contratista de obra, la semana que comprende del 08 al 14 de agosto las actividades a ejecutar son; llegada de acero para inicio de armado de hierro de cimentación. Continuar proceso de excavación y terminación de campamentos subcontratistas.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra con un porcentaje programado acumulado del 21,89%, un porcentaje de ejecución acumulado de 0,36% para un atraso de 21,53%. No se realizó la entrega de la reprogramación con su Plan de Contingencia; continuamos a la espera de la reprogramación con su debida argumentación al igual que el Plan de Contingencia que evidencie la fecha en la cual se pondrán al día con el atraso percibido y sin justificación a la fecha.

OBSERVACIONES		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El atraso registrado continua de manera progresiva, no se encuentra una justificación sobre dicho atraso por la cual cursa un proceso de incumplimiento. El contratista manifestó en reuniones en la entidad contratante y en comités de seguimiento la necesidad de reprogramación la cual fue devuelta con observaciones que no han sido subsanadas. Ratificamos el proceso de incumplimiento esperando las audiencias de descargos logrando corregir el rumbo del contrato llevandolo al cumplimiento del objeto contractual.		
		Firma
REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.