



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-24	LISTA DE CHEQUEO - CUENTAS CONTRATISTA	FECHA: 2021/5	SGC VERSIÓN: 6
-------------------------------	---	-------------------------	------------------------------------

COPIA CONTROLADA

FORMATO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LOS PAGOS DE OBRA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRATO No.: 20220438

CONTRATISTA: INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGAD

ITEM	CANTIDAD	REQUISITOS	REVISIÓN	ANEXA
1	UNO ORIGINAL	INFORMES DE ACTIVIDADES Y/O BITÁCORA O REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGÚN % DE AVANCE DE OBRA.	PARA TODOS LOS PAGOS	
2	DOS ORIGINAL	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL (formato AGB-01-F-23, Versión 6)	PARA TODOS LOS PAGOS	
3	ORIGINAL Y COPIA	COPIAS DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS) PLANILLAS Y RECIBOS DE PAGO Y/O PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL	PARA TODOS LOS PAGOS	
4	ORIGINAL Y COPIA	FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE SEGÚN EL RÉGIMEN	PARA TODOS LOS PAGOS	
5	ORIGINAL Y COPIA	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	PARA TODOS LOS PAGOS	
6	UNO	CD CON ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA EN EXCEL	PARA TODOS LOS PAGOS	
7	DOS ORIGINAL Y COPIA	ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD	ULTIMO PAGO	
8	DOS ORIGINAL Y COPIA	ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA	ULTIMO PAGO	
9	DOS ORIGINALES	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	ULTIMO PAGO	
10	ORIGINAL Y COPIA	APORTES PARAFISCALES CONTRATO - FIC	ULTIMO PAGO	
11	UNA	COPIA DEL CONTRATO	PRIMER O UNICO PAGO	
12	UNA	COPIA DEL R.U.T.	PRIMER O UNICO PAGO	
13	ORIGINAL Y COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE	PRIMER O UNICO PAGO	

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA Y FIRMA	OBSERVACIONES	FECHA SALIDA Y FIRMA	FECHA DEVOLUCIÓN
ENTREGA DOCUMENTOS A SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR			19-08-2022 [Firma]	
CONTRATACIÓN				
CONTABILIDAD				
TESORERÍA				

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"



INFORME FINAL No. 01

Período No. 01 | Del 16/MAYO/2022 Al 22/JUNIO/2022

CONTRATO DE OBRA No. 20220438

**CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE BARANDA METALICA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACA.**

CONTRATISTA: INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO

INTERVENTOR O SUPERVISOR

Nombre: DRA LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS
Cargo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SOGAMOSO, JUNIO DE 2022


Contratista	Vo. Bo. Interventor o Supervisor
Firma: 	Firma: 
Nombre: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO	Nombre: DRA LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS
Cargo: Dir. de obra	Cargo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
2.1. LOCALIZACIÓN	4
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.....	4
3. CONTRATO DE OBRA O CONSULTORIA	5
3.1. INFORMACIÓN GENERAL.....	5
3.2. NOVEDADES DEL CONTRATO.....	5
3.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO,	6
3.4. CONTROL DE ACTIVIDADES DEL MES	6
3.5. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES .	7
3.6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.....	9
3.7. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN.....	10
3.8. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.....	11
3.9. CONTROL DE PERSONAL	11
3.10. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	11
3.11. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.....	12
3.12. CONTROL DE CALIDAD	12
3.13. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	13
3.14. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.....	13
3.15. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	13
3.16. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.	14
3.17. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.	14
3.18. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	14
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	17
4.1. OBSERVACIONES.....	18
4.2. RECOMENDACIONES.....	18
4.3. CONCLUSIONES.....	18
5. ANEXOS.....	19

Nota: Actualizar Tabla al finalizar el diligenciamiento del presente informe

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del presente informe de evidencia los trabajos realizados en la Institución educativa magdalena del municipio de Sogamoso – Boyacá, los cuales constan de la demolición de muro a la vista para ser remplazado por un cerramiento metálico, esto con la finalidad de mitigar el riesgo Inminente que presentaba el muro ya que presentaba una inclinación anormal, cabe resaltar que dicho muro se encuentra en un corredor de un segundo nivel, a los que aumenta el peligro tanto para los transeúntes de la primera planta (cancha de futbol), como para los del corredor.

Adicional a estos trabajos también se mitiga el riesgo existente en la baranda ubicada en el jardín infantil, ya que esta baranda no contaba con una altura adecuada, poniendo en peligro de caída de personas hacia el costado de las escaleras.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN




Figura 01. Localización. (Fuente google maps)

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

DEMOLICIÓN DE MUROS SIN ESTRUCTURA	
ITEM	DESCRIPCION
1,1	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M
1,2	DEMOLICIÓN COLUMNA CONCRETO
1,3	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 MTS. (INCLUYE RETIRO)
1,4	DEMOLICIÓN ALFAJA CONCRETO (INCLUYE RETIRO)
ESTRUCTURA	
2,1	ADHESIVO DE ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO
2,3	ANTICORROSIVO PHCL
2,4	PISO TABLÓN DE GRES 30*30 CM
2,5	PISO CERÁMICA 25*25 CM

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	20220438
CONTRATISTA:	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS Rep. Legal: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
PLAZO INICIAL:	1 MESES
FECHA DE INICIO:	16/MAYO/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	15/JUNIO /2022
PRORROGAS EN TIEMPO	7 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	22/JUNIO /2022
PLAZO TRANSCURRIDO:	37 DIAS
VALOR INICIAL:	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$38.820.231,50) M/CTE
VALOR ADICIONES:	CERO PESOS
VALOR ACTUALIZADO FINAL A PAGAR (Incluido adiciones):	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CATORCE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$38.331.014.92) M/CTE
VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CATORCE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$38.331.014.92) M/CTE

<Anexar copia del contrato en el informe inicial y final>

3.2. NOVEDADES DEL CONTRATO

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:		Desde	Hasta
	Suspensión No. 1	N/A	N/A
	Prórroga a la Suspensión No. 1	N/A	N/A
	< Incluya más filas si se presenta más de una suspensión >	N/A	N/A

NOVEDADES DEL CONTRATO		
	Reinicio No. 1	N/A
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A	
PRÓRROGAS	N/A	N/A
	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A	
ADICIONES	N/A	N/A
	N/A	N/A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A	

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban y de la totalidad en el informe final>

3.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101226241	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/05/2022	13/12/2022	\$3,882,023.15
			CALIDAD DEL SERVICIO	12/05/2022	13/10/2022	\$7,764,046.30
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12/05/2022	13/06/2025	\$1,941,011.58
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/06/2022	13/06/2027	\$7,764,046.30

Observaciones: anteriormente Se relacionan las pólizas, finales de contrato

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe inicial, informe del periodo en el que se suscriban y en el informe final>

3.4. CONTROL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

<Realice en este numeral una relación de las actividades ejecutadas por el contratista durante el mes y un gráfico comparativo donde se evidencie el avance del contrato en relación con su planeación>

Actividades desarrolladas dentro del periodo			
Ítem	Detalle Actividades Realizada	Evidencias o Soportes	Fecha Ejecución
1.3	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 MTS. (INCLUYE RETIRO).	Del 28 de noviembre 2021 hasta el 22 dic.	

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se desarrollen>

Porcentaje de Ejecución		
MES	PROGRAMADO	EJECUTADO
0	0,00%	0,00%
1	100,00%	100,00%
% Programado Mes		100,00%
% Ejecutado Mes		100,00%

El gráfico de líneas ilustra el progreso de la ejecución. El eje horizontal (X) está etiquetado como 'MES' y muestra los meses 0, 1 y 2. El eje vertical (Y) está etiquetado como '% de Ejecución' y muestra porcentajes desde 0,00% hasta 120,00% en incrementos de 20,00%. Hay dos series de datos: 'PROGRAMADO' (línea azul sólida con marcadores de diamante) y 'EJECUTADO' (línea roja punteada con marcadores de círculo). Ambas series muestran un progreso lineal, alcanzando el 100,00% al mes 1.

MES	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)
0	0,00%	0,00%
1	100,00%	100,00%

3.5. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Justificación
			(+) Mayor (-) Menor	(+) Mayor (-) Menor	
1,1	Cerramiento en vara rolliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m	ML	-46,60	\$ (1.762.627,29)	Se realizan actividades sin presencia de estudiantes no se ve la necesidad de este ítem
1,2	Demolición columna concreto	M2	-0,40	\$ (70.270,89)	Se usan las columnas para anclar el cerramiento en este sector

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Justificación
			(+) Mayor (-) Menor	(+) Mayor (-) Menor	
1,3	Demolición muros ladrillo e = 0.15 mts. (incluye retiro)	M2	-6,36	\$ (59.360,68)	Se descuenta el área de la alfajia
1,4	demolición alfajia concreto (incluye retiro)	ML	-0,40	\$ (1.202,26)	
2,1	adhesivo de anclaje de varillas y pernos	UN	-123,00	\$ (12.671.377,59)	El ítem contratado adhesivo de anclaje de varillas y pernos no se contempló dentro del análisis unitario, la platina que soporta la baranda adicional a esto tampoco se contempló las perforaciones pertinentes para realizar los anclajes necesarias
2,2	suministro e instalacion de barandas en tubería metálica agua negra d=2", c. 0.80, soldado, según diseño	ML	-2,74	\$ (822.211,75)	No se realizó la demolición de columnetas por ende se disminuye la cantidad de este ítem
2,3	anticorrosivo phcl	ML	-2,74	\$ (13.762,34)	No se realizó la demolición de columnetas por ende se disminuye la cantidad de este ítem
2,4	piso tablón de gres 30*30 cm	M2	-16,80	\$ (876.180,82)	Se realiza granito pulido
2,5	piso cerámica 25*25 cm	M2	-10,80	\$ (483.495,91)	Se realiza granito pulido
NP1	Platina para soporte baranda inc. anclajes y adhesivo de anclaje	UND	40,00	\$ 11.653.849,56	El ítem contratado adhesivo de anclaje de varillas y pernos no se contempló dentro del análisis unitario, la platina que soporta la baranda adicional a esto tampoco se contempló las perforaciones pertinentes para realizar los anclajes necesarias.
NP2	Filos y dilataciones en pañetes	ML	44,86	\$ 369.072,00	Una vez realizada la demolición tanto del muro en ladrillo a la vista como de los muros que se encontraban entre las columnetas existentes el filo de la viga que soportaban estos muros no quedo uniforme por tal razón se solicita adicionar este ítem.
NP3	Pañete liso culatas 1:5	M2	7,77	\$ 243.480,95	Teniendo en cuenta entre las columnetas tenían un pañete uniforme es decir carecía de dilatación que interrumpiera el pañete de la viga con los muros, al momento realizar la demolición el pañete de la viga se desprendió de esta, por tal razón y por calidad de obra se solicita anexar este ítem.
NP4	Pintura fachada en vinilo para exteriores	m2	20,19	\$ 283.574,41	Una vez se realice el pañete correspondiente en esta viga se debe realizar la pintura del mismo.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA					
Ítem	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Justificación
			(+) Mayor (-) Menor	(+) Mayor (-) Menor	
NP5	Boca puerta en granito pulido	ml	44,86	\$ 2.751.669,33	En la parte superior de la viga a lo largo de la baranda después de realizar la demolición del muro se debe instalar granito pulido en pro de que este quede uniforme con el granito existente antes de demoler el muro.
NP6	Marco y tapa 60*60 cm	und	1,00	\$ 185.292,29	Se ve la necesidad de instalar una tapa metálica la cual se encuentra ubicada a un costado de la cancha de futbol específicamente en la entrada de las escaleras al segundo nivel en donde fue instalada la baranda, ya que la tapa existente se encuentra deteriorada tanto con fisuras y óxidos provocando un riesgo latente a los estudiantes.
NP7	Tubería superior para baranda	ml	10,23	\$ 881.005,26	Esta tubería se instalara en el sector del parque infantil teniendo en cuenta que se encuentra una baranda la cual cuenta con una altura de 80 cm provocando un riesgo para los transeúntes de este sector ya que según la norma NSR-10 contempla que la altura mínima para dichas barandas es de 1 metro.

<Anexar copia de los documentos de soporte en el Informe del periodo en el que se suscriban y en el informe final>

3.6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

<Relacione en este numeral el seguimiento al estado presupuestal y financiero del contrato, realice un informe y un gráfico comparativo donde se evidencie el estado financiero en relación con la planeación, incluyendo en este las actas de recibo parcial y balance presupuestal, cuando aplique>

APROPIACIONES PRESUPUESTALES					
Ítem	No. CDP	Fecha Expedición	No. CRP	Fecha Expedición	Cuenta No.
1	2021050400	25/05/2021			

<Anexar copia de los documentos de soporte en el Informe Inicial, informe del periodo en el que se suscriban y en el informe final>


BALANCE PRESUPUESTAL					
Concepto	Valor Inicial	Valores Parciales	Valor Amortización	Valor Pagos	%
Valor Inicial	38.820.231,50				
Valor Adicional	0				
Anticipo 30%					

BALANCE PRESUPUESTAL					
Concepto	Valor Inicial	Valores Parciales	Valor Amortización	Valor Pagos	%
Valor Acta Parcial No. 1					
Valor Acta Parcial No. 2					
Valor Acta Liquidación Final					
Valor Ejecutado					
Valor Por Ejecutar					
Valor No Ejecutado	489.216,58				
SUMAS IGUALES	38.820.231,50			38.820.231,50	100%

<No diligenciar las celdas sombreadas>

<Anexar copia de los documentos de soporte en el Informe del periodo en el que se suscriban y en el Informe final>

ESTADO FINANCIERO Vs PLANEACIÓN



3.7. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN.

<Relacione en este numeral el seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas durante el periodo con respecto a la programación aprobada, en este deberá adjuntar copia de la programación aprobada y su seguimiento actualizado>

Ítem	Actividades de Ruta Crítica	% DE AVANCE		
		Programado	Ejecutado	DIFERENCIA (-) Atraso / (+) Adelanto
1	Demolición muros ladrillo e = 0.15 mts. (incluye retiro)	100%	100%	+

Ítem	Actividades de Ruta Crítica	% DE AVANCE		
		Programado	Ejecutado	DIFERENCIA (-) Atraso / (+) Adelanto
2	suministro e instalacion de barandas en tubería metálica agua negra d=2", c. 0.80, soldado, según diseño	100%	100%	+
3	Pintura fachada en vinilo para exteriores	100%	100%	+
SEGUIMIENTO TOTAL A CONTRATO		100%	100%	

Tiempo de Ejecución Contractual (en Días):	37 días
Tiempo de Ejecución a la Fecha (en Días)	37 días
Tiempo por Ejecutar (en Días):	0 días

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban>

3.8. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

<Relacione en este numeral el seguimiento a la inversión del anticipo durante el periodo con respecto a la programación aprobada, en este deberá adjuntar formato de inversión y buen manejo del anticipo con los soportes respectivos>

Valor Anticipo	Valor Programado Aprobado	Valor Invertido con Soportes	Saldo por Invertir
N/A	N/A	N/A	N/A

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban>

3.9. CONTROL DE PERSONAL

Ítem	Descripción de Personal	Cantidad
1	Profesionales	1
2	Técnicos / Tecnólogos	1
3	Mano de Obra Calificada	2
4	Mano de Obra No Calificada	3
5	Mujeres	1
6	Hombres	7
7	Población Vulnerable	
8	Población en Estado de Discapacidad	
9	Personal de la Región	7
10	Personal Fuera de la Región	

3.10. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

<Relacione en este numeral la verificación del pago de aportes de seguridad social y demás aportes legales del personal contratado para la ejecución del contrato de obra o consultoría. En este deberá

adjuntar copia de planillas de pago de seguridad social, parafiscales, certificación de contador de pago de aportes, paz y salvo de personal >

Personal de Nomina					
Ítem	No. Planilla	Periodo Salud	IBC	Valor Pagado a	
				EPS/AFP/ARL	CCF/SENA/ICBF
1	14842276481	MAYO	4.000.000	278.400	160.000
2	1559591829	JUNIO	4.000.000	278.400	160.000

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo>

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo>

3.11. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

<Realice en este numeral una relación de la verificación realizada a la maquinaria dispuesta en el sitio de ejecución del contrato durante el periodo del informe, en este deberá adjuntar copia de las planillas de control.>

CONTROL DE MAQUINARIA					
Ítem	Maquinaria en obra	Cantidad	Cantidad de días		
			Activo	En Reparación	Inactivo
1	MINICARGADOR CAT	1	1		
2	VOLQUETA 6M3	1	1		

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo>

<Así como la verificación de los certificados de calibración de los equipos de medición que lo requieran los cuales deben ser expedidos por un laboratorio debidamente acreditado ante la ONAC, dispuestos en el sitio de ejecución del contrato durante el periodo del informe, en este deberá adjuntar copia de los certificados de calibración respectivos >

CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION						
Ítem	Equipo en obra	Cantidad	Cantidad de días			No. Certificado Calibración y Fecha
			Activo	En Reparación	Inactivo	

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo>

3.12. CONTROL DE CALIDAD

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo>

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN EL PERIODO				
Ítem	No. Certificado o Sello de Calidad	Vigencia del Certificado o Sello de Calidad	Certificador (entidad acreditada para	Este sello o certificado ampara los siguientes

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN EL PERIODO					
		Desde	Hasta	expedir certificado o sello)	entregables del contrato
1	22-F15-1	20/nov/21		Rapitest Ingenieria	Relleno en base granular

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo>

<Realice y Anexe en este numeral una Certificación de Calidad de Materiales y de las Obras ejecutadas en el periodo del informe y una Certificación de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Obra, cada una de ellas firmada por el Interventor (Director de Interventoría)>

3.13. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

<Realice una descripción del estado del tiempo durante el periodo. En este deberá adjuntar copia de los documentos de seguimiento >

No. Días Laborados	Jornada Laborada	% Horas de Lluvia	% Horas Clima Seco	% Horas con Suspensión de Actividades
37	Mañana	0%	100%	0
	Tarde	5%	95%	5%

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo>

3.14. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

<Relacione en este numeral la relación del cumplimiento de las actividades realizadas durante el periodo en relación con el plan de gestión social (Cuando aplique). En este deberá adjuntar copia de los documentos de seguimiento>

DESCRPCIÓN:

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban y en el informe final>

3.15. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

<Relacione en este numeral la relación del cumplimiento de las actividades realizadas durante el periodo en relación con el plan de manejo ambiental (Cuando aplique), en este deberá adjuntar copia de los documentos de seguimiento >

DESCRPCIÓN:
1
2

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban y en el informe final>

3.16. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

<Relacione en este numeral el total de comités de seguimiento realizados durante el periodo, así como los asistentes, los temas tratados y los compromisos de cada uno, en este deberá adjuntar copia de las actas de comité>

Acta No.	Fecha	Asistentes	Temas	Compromisos	Responsables

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban y en el informe final>

3.17. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

<Relacione en este numeral el total de comunicaciones remitidas y recibidas entre los contratistas de obra/consultoría e interventoría y supervisión, así como las fechas de radicación y los temas de cada una, en este deberá adjuntar copia de la documentación >

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Ítem	Fecha Radicado	Destinatario	Tema Tratado

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban>

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
Ítem	Fecha Radicado	Remitente	Tema Tratado
1			
2			

<Anexar copia de los documentos de soporte en el informe del periodo en el que se suscriban>

3.18. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<Realice un detallado registro fotográfico que evidencie las actividades ejecutadas durante el periodo>




Foto 1. <DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 MTS. (INCLUYE RETIRO)>




Foto 2. <DEMOLICIÓN ALFAJIA CONCRETO (INCLUYE RETIRO)>



Foto 3. <SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO>



Foto 4. <ANTICORROSIVO PHCL>



Foto 5. <PLATINA PARA SOPORTE BARANDA INC. ANCLAJES Y ADHESIVO DE ANCLAJE>



Foto 6. <FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES">





Foto 7. <PAÑETE LISO CULATAS 1:5>



Foto 8. <PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES>



Foto 9. <BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO>



Foto 10. <MARCO Y TAPA 60*60 cm>



<TUBERIA SUPERIOR PARA BARANDA >

3.19. OBSERVACIONES

<Describe las observaciones relacionadas con las actividades ejecutadas durante el periodo>

DESCRPCIÓN:	
1	Se observa una grieta en el techo del primer piso, las cual se presentaba antes de la ejecucio contractual
2	Durante la ejecución se observa que los estudiantes "rayan" las estructura con tanto con marcadores, correctores, llaves y demás elementos que deterioran la estructura
3	Los parales de la estructura queda anclada a la viga la cual, los cuales están empotrados a la platina a su vez recubiertos tanto con mortero y granito pulido con el fin de dale mayor estabilidad a la estructura

3.20. RECOMENDACIONES



<Describe las recomendaciones relacionadas con las actividades ejecutadas durante el periodo>

DESCRPCIÓN:	
1	Mantener la estructura en completo aseo para evitar el deterioro y oxidación de la estructura metálica
2	Se recomienda monitorear si se presenta algún agrietamiento en el granito pulido en los parales de la estructura, de ser así informar de al contratista

3.21. CONCLUSIONES

<Describe las conclusiones relacionadas con las actividades ejecutadas durante el periodo>

DESCRPCIÓN:	
1	La obra se ejecuta bajo todas la normas de seguridad recomendadas por el supervisor
2	Se hace entrega de la obra funciona en buen estado y a satisfacción de la comunidad

	Elaboró:	Aprobó:
Firma:		
Nombre:	GUSTAVO ADOLFO QUESADA S.	GUSTAVO ADOLFO QUESADA S.
Cargo:	R/L INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS	Director de Obra

4. ANEXOS

TABLA DE ANEXOS		
Nombre	Descripción	Folio No.
Anexo 1	Charlas pre operacionales y entrega de duración	
Anexo 2	Planillas de seguridad social	
Anexo 3	Proctor material base granular	
Anexo 4	Certificado de calibración de nivel GEOMAX	

< Deberá adjuntarse copia de los documentos solicitados y/o referenciados en el informe>

< Deberá adjuntarse copia de la bitácora de obra, correspondiente a las anotaciones hechas en el periodo del presente informe>

< Deberá adjuntarse copia de los documentos que se consideren relevantes en el desarrollo de la obra y que no se encuentren relacionados en el presente informe>