

Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es "Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro

ADECUACION PARQUEADERO URGENCIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO						Acta N° 1	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Localización y replanteo	m2	565	\$ 2.000	\$ 1.130.000	565,00	\$ 1.130.000
2	Desmonte de adoquín y/o piso duro existente, incluye botada	m2	400	\$ 17.700	\$ 7.080.000	400,00	\$ 7.080.000
3	Excavación en material común incluye botada	m3	72	\$ 70.000	\$ 5.039.606	59,03	\$ 4.131.750
4	Suministro e instalación de base granular	m3	72	\$ 198.000	\$ 14.254.886	71,99	\$ 14.254.886
5	Suministro e instalación de emulsión	m2	565	\$ 4.000	\$ 2.260.000	544,61	\$ 2.178.440
6	Suministro e instalación de asfalto	m3	57	\$ 1.350.000	\$ 76.275.000	50,00	\$ 67.500.000
7	Suministro e instalación de cordón	ml	35	\$ 70.000	\$ 2.450.000	35,00	\$ 2.450.000
8	Demolición de concreto reforzado incluye botada	m3	6	\$ 280.000	\$ 1.680.000	6,00	\$ 1.680.000
Subtotal					\$ 110.169.492		\$ 100.405.076
Administración 13%					\$ 14.322.034		\$ 13.052.660
Utilidad 5% incluye iva del 19%					\$ 5.508.475		\$ 5.020.254
Utilidad Antes de IVA					\$ 4.628.970		\$ 4.218.701
Iva sobre la Utilidad					\$ 879.504		\$ 801.553
AU 18%					\$ 19.830.508		\$ 18.072.914
Total					\$ 130.000.000		\$ 118.477.989

Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Civil

Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es "Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro

MEMORIAS ACTA N° 1

1	localización	565	m2
		416,48	
		128,13	
		20,39	

2	desmonte adoquín	400	m2
		383,15	
		16,85	
		0	

3	excavación				59,025	m3
		76,86	0,6		46,116	
		43,03	0,3		12,909	

4	base					71,99	m3
		76,86	0,6			46,12	
		56,29	0,25			14,07	
		59,0075	0,2			11,80	

5	emulsión	544,61	m2
		416,48	
		128,13	

6	asfalto			50	m3
		513,78	0,097	50	

7	cordón	35	ml
		6,6	
		8,7	
		3,2	
		6,4	
		6,2	
		3,9	

8	demolición					6	m3
	viga riel	11,7	0,3	0,3		1,053	
	empalme con vía principal	22	0,5	0,4		4,4	
	viga mujo	6,08	0,3	0,3		0,547	

Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Civil

INFORME ACTA N° 1

CONTRATO DE OBRA N° 162-2022 de 2022

“Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro”

ELABORADO POR:

Luis Alfonso Valencia Posada

NIT: 15.434.553 – 9

PARA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO-ANTIOQUIA

NIT: 890.907.254-7

Agosto de 2022

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.....	3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
3. INFORMACION OBRA EJECUTADA.....	
4. REGISTRO FOTOGRAFICO	6

1. INFORMACIÓN GENERAL Y POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO	162-2022 de 2022
CONTRATANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO-ANTIOQUIA
NIT	890.907.254-7
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CEDULA	15.434.553
OBJETO	Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro
VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES PESOS M/L (\$130.000.000)
PLAZO	UN (1) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

ENDIDAD ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

NUMERO DE LA POLIZA: **510-479-94000018481**

POLIZA	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/03/2023	13,000,000.00
PAGO ANTICIPADO	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/01/2023	65,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/09/2025	6,500,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL AENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA	26,000,000.00

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NUMERO DE LA POLIZA: **510-74-994000004289**

POLIZA	VGENCIA	VALOR
RC	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/03/2023	200,000,000.00

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Rionegro.



4. INFORMACION OBRA EJECUTADA

CONTRACTUAL						Acta N° 1	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Localización y replanteo	m2	565	\$ 2.000	\$ 1.130.000	565,00	\$ 1.130.000
2	Desmonte de adoquín y/o piso duro existente, incluye botada	m2	400	\$ 17.700	\$ 7.080.000	400,00	\$ 7.080.000
3	Excavación en material común incluye botada	m3	72	\$ 70.000	\$ 5.039.606	59,03	\$ 4.131.750
4	Suministro e instalación de base granular	m3	72	\$ 198.000	\$ 14.254.886	71,99	\$ 14.254.886
5	Suministro e instalación de emulsión	m2	565	\$ 4.000	\$ 2.260.000	544,61	\$ 2.178.440
6	Suministro e instalación de asfalto	m3	57	\$ 1.350.000	\$ 76.275.000	50,00	\$ 67.500.000
7	Suministro e instalación de cordón	ml	35	\$ 70.000	\$ 2.450.000	35,00	\$ 2.450.000
8	Demolición de concreto reforzado incluye botada	m3	6	\$ 280.000	\$ 1.680.000	6,00	\$ 1.680.000
Subtotal					\$ 110.169.492		\$ 100.405.076
Administración 13%					\$ 14.322.034		\$ 13.052.660
Utilidad 5% incluye iva del 19%					\$ 5.508.475		\$ 5.020.254
Utilidad Antes de IVA					\$ 4.628.970		\$ 4.218.701
Iva sobre la Utilidad					\$ 879.504		\$ 801.553
AU 18%					\$ 19.830.508		\$ 18.072.914
Total					\$ 130.000.000		\$ 118.477.989

1. LOCALIACION Y REPLANTEO

Se realiza localización y replanteo del área a intervenir con equipo de alta precisión y equipo Manual, se define esta área por plano entregado por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO-ANTIOQUIA al cual se le realiza algunas modificaciones autorizadas por la entidad contratante.

2. DESMONTE DE ADOQUÍN Y/O PISO DURO EXISTENTE, INCLUYE BOTADA

Se realiza el desmonte del adoquín en una parte del área a intervenir, este se realiza de forma manual el cual es cargado en volqueta y se realiza la disposición final de este.

3. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN INCLUYE BOTADA

Se realiza la excavación de varios tramos del área a intervenir esto con el fin de dar estabilidad a la estructura del futuro pavimento, se realiza el cargue de este material en volqueta y se dispone este material en un sitio autorizado. Se realiza gran excavación en la zona donde se encontraba la fuente.

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR

Se realiza el suministro e instalación de base granular en toda el área a intervenir, la aplicación de este se realiza de forma manual y se realiza la compactación adecuada con equipo mecánico garantizando una compactación adecuada.

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSIÓN

Se realiza la aplicación de emulsión en el área a pavimentar

6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO

Se realiza la instalación de asfalto en un promedio de 0.10 m, la instalación y compactación se realiza con medios mecánicos.

7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDÓN

Se realiza la instalación de cordonería prefabricada de 0.45 de alto esta se realizarla para confinar el área a instalar el asfalto y para la construcción de rampas y andenes.

8. DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE BOTADA

Se realiza la demolición de concreto reforzado en vigas, muros, fuente entre otros. En la fuente se tenía un gran espeso.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO y CANTIDADES
























A handwritten signature in brown ink, appearing to read "Luis Alfonso Valencia Posada".

Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Civil
Contratista



LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT 15.434.553-9
CALLE 25B 53A 53
Tel: (034) 6147749
Rionegro - Colombia
ingenierialuisvalencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-20

Señores	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E		
NIT	890.907.254-7	Teléfono	(604) 5313700
Dirección	CR 48 56 59	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2022, 19:17
Expedición	13/09/2022, 14:38
Vencimiento	12/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acta N°1 Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro	1.00	50,202,538.00	50,603,154.25

Total items: 1

Valor en Letras: Cincuenta y nueve millones doscientos treinta y siete mil novecientos noventa pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 59,237,990.79

Observaciones:

Total Bruto	50,202,538.00
Administración 13.00%	6,526,329.94
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.20%	2,108,506.60
IVA 19%	400,616.25
Total a Pagar	59,237,990.79

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029433132 aprobado en 20220527 prefijo FE desde el número 14 al 500 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 4c5dd0de3d787fd34b169b378600f585d383aa7837ef48c9ca9d8e757505b46616c268919b1f11a1b946f46e47707a75

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.Nit: 830048.145-8

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 680.000	\$ 0	\$ 680.000
SUBTOTALES:										\$ 680.000	\$ 0	\$ 680.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 500.000		\$ 0		\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 500.000	\$ 0	\$ 0		\$ 500.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 278.400	\$ 278.400	\$ 0	\$ 0	\$ 278.400
SUBTOTALES:									\$ 278.400	\$ 0	\$ 0	\$ 278.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						ARP						IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC		CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE					DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 15434553	VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 8.149.394			NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.000.000	\$ 640.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 680.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO DE	30	\$ 4.000.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 4.000.000	\$ 15434553	\$ 278.400	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 1.458.400
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: 7850841073 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES agosto AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/09/06 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO E-EMPLEADOS 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1640031028									
NIT: 901492818 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: AS INGENIERIA ACTIVA SAS ANTIOQUIA DEPARTAMENTO: CALLE 25B 53A 53 01-EMPLEADOR TELÉFONO: 61477749 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Terminación y acabado de edificios y obras de ing																			
PRIVADA ÚNICO																			
NO																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 571.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 571.700	\$ 0	\$ 0	\$ 571.700
230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.115.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.115.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.115.200
SUBTOTALES:												\$ 2.006.900	\$ 0	\$ 0	\$ 2.006.900

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 283.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.400	\$ 0	\$ 0	\$ 283.400
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.213.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.213.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.213.900
SUBTOTALES:													\$ 1.622.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 839.100		\$ 839.100	\$ 839.100	\$ 0	\$ 0	\$ 839.100
SUBTOTALES:												\$ 839.100	\$ 0	\$ 0	\$ 839.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	12	\$ 519.300	\$ 0	\$ 519.300	
SUBTOTALES:			\$ 519.300	\$ 0	\$ 519.300	

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	\$ 389.700	\$ 0	\$ 389.700
SUBTOTALES:			\$ 389.700	\$ 0	\$ 389.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					IBCF	ESAP	MINEDU										
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES				TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1001031999	AGAMEZ VILLADIEGO STEVEN ANDRES	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO		31																230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000	\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	CCCF04-CCCF DE ANTIOQUIA	\$ 40.000	\$ 0	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0
2	CC 1001746162	HERNANDEZ YAN CARLOS	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000	\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	CCCF04-CCCF DE ANTIOQUIA	\$ 40.000	\$ 0	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0
3	CC 1033649149	DIOSA VARGAS YURI MARCELA	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO	01																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000	\$ 5.300	30	\$ 1.000.000	CCCF04-CCCF DE ANTIOQUIA	\$ 40.000	\$ 0	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0
4	CC 1036960744	VALENCIA VALLEJO SOFIA	DEPEND		\$ 1.817.052	FIJO		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.817.052	\$ 290.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 290.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.817.052	\$ 227.200	\$ 0	\$ 227.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.817.052	\$ 126.500	30	\$ 1.817.052	CCCF04-CCCF DE ANTIOQUIA	\$ 72.700	\$ 0	\$ 54.600	\$ 0	\$ 0
5	CC 15421668	GARCIA GARCIA RAMON ADAN	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALTOS	\$ 1.000.000	FIJO		NO	08																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0EPS037-NUEVA EPS	8	\$ 266.667	\$ 33.400	\$ 0	\$ 33.400	14-11 - ARL SURA	8	\$ 266.667	\$ 18.600	8	\$ 266.667	CCCF04-CCCF DE ANTIOQUIA	\$ 10.700	\$ 0	\$ 8.100	\$ 0	\$ 0		
6	CC 15427616	GARCIA GARCIA FRANCISCO EMILIO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000	\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	CCCF04-CCCF DE ANTIOQUIA	\$ 40.000	\$ 0	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0
7	CC 15433095	ORDONEZ GERMAN IGNACIO	DEPEND	REQ CUMPLENS	\$ 1.000.000	FIJO		NO	05																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	OCIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	5	\$ 166.667	\$ 20.900	\$ 0	\$ 20.900	14-11 - ARL SURA	5	\$ 166.667	\$ 11.700	5	\$ 166.667	CCCF04-CCCF DE ANTIOQUIA	\$ 6.700	\$ 0	\$ 5.100	\$ 0	\$ 0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA												
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901492818		NÚMERO PLANILLA:		7850841073		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				AS INGENIERIA ACTIVA SAS		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES	agosto	AÑO	2022	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	septiembre	AÑO	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:		EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA	DÍAS DE MORA:					0						
DIRECCIÓN:		CALLE 25B 53A 53	TELÉFONO:		6147749	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					2022/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					1640031028
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES												
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Terminación y acabado de edificios y obras de ing												
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO															
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO												

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES															
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLEADOR				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT											
8	CC 39444698	VALLEJO CARDONA SANDRA MARIA	DEPEND		\$ 1.755.606	FIJO		NO																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.755.606	\$ 280.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.900	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE	30	\$ 1.755.606	\$ 219.500	\$ 0	\$ 219.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.755.606	1	\$30 122.200	30	\$ 1.755.606	SCCF04- CCF DE ANTIOQUI A	\$ 70.300	\$ 0	\$ 52.700	\$ 0	\$ 0
9	CC 71117444	ZULUAGA GARCIA WILLIAM LIBARDO	DEPEND		\$ 2.803.026	FIJO		NO																	230201- PROTECCI ON	30	\$ 2.803.026	\$ 448.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 448.500	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE	30	\$ 2.803.026	\$ 350.400	\$ 0	\$ 350.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.803.026	1	\$30 195.100	30	\$ 2.803.026	SCCF04- CCF DE ANTIOQUI A	\$ 112.200	\$ 0	\$ 84.100	\$ 0	\$ 0	
10	PT 1012324	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ISRAEL	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO																	230201- PROTECCI ON	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000	1	\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF04- CCF DE ANTIOQUI A	\$ 40.000	\$ 0	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	
11	PT 4938225	THORMES GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO																	230201- PROTECCI ON	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000	1	\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF04- CCF DE ANTIOQUI A	\$ 40.000	\$ 0	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	
12	PT 5935286	CAMPELO SERRANO MAIKER ALFONSO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO	05																230201- PROTECCI ON	5	\$ 166.667	\$ 26.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 26.700	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE	5	\$ 166.667	\$ 20.900	\$ 0	\$ 20.900	14-11 - ARL SURA	5	\$ 166.667	1	\$ 11.700	5	\$ 166.667	CCF04- CCF DE ANTIOQUI A	\$ 6.700	\$ 0	\$ 5.100	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 5.377.300
--------------	---------------------