

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1											
												VERSIÓN		1											
												PÁGINA		1	DE	3									
												FECHA		31	2022										
												(Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ				ACTA No. 10		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 496.373.075,00		MES 1		al 31 de Marzo de 2022									
												ACTA FINAL ☐													
CONTRATO No.: 973 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)													
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN FREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGUINQUIRA - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-Jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-Mar-2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)													
										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)													
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIGUINQUIRA - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28.823.323.054,00													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOMOVIS 188								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 387.695.087.388,00															
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 2		Última Acta de de fecha Noviembre 2021		OBRA EJECUTADA											
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR										
EXPLANACIONES																									
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	\$ 1.816.892	\$ 3.633.784		2,00	\$ 3.633.784		\$ -		\$ -										
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	\$ 1.187.326	\$ 112.795.970		95,00	\$ 112.795.970		\$ -		\$ -										
3	1	201-13		Remoción de Estructuras	m3	530	\$ 113.989	\$ 60.414.170		530,00	\$ 60.414.170	97,00	\$ 11.056.933	445,90	\$ 50.827.695										
4	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	751	\$ 69.636	\$ 52.296.636		751,00	\$ 52.296.636		\$ -		\$ -										
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4269	\$ 4.475	\$ 19.103.775		4.269,00	\$ 19.103.775		\$ -		\$ -										
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	\$ 60.000	\$ 14.422.860.000		241.038,00	\$ 14.462.100.000		\$ -		\$ -										
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	218358	\$ 10.642	\$ 23.235.296.836	2.114.112,00	22.498.379.904	\$ 1.725,00	\$ 18.357.450	1.725,00	\$ 18.357.450											
8	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683232	\$ 9.747	\$ 6.659.462.304	683.232,00	\$ 6.659.462.304	1.937,00	\$ 18.879.939	58.698,00	\$ 572.129.406											
9	1	220-13		Tenapiques	m3	58850	\$ 13.119	\$ 772.053.150		58.850,00	\$ 772.053.150		\$ -		\$ -										
10	1	221-13		Pedregal compacto	m3	2625	\$ 18.609	\$ 48.848.625		2.625,00	\$ 48.848.625		\$ -		\$ -										
11	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	\$ 10.393	\$ 619.994.415	59.655,00	\$ 619.994.415	93,10	\$ 967.588	2.876,40	\$ 28.894.425											
12	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	\$ 1.332	\$ 973.361.664	730.752,00	\$ 973.361.664		\$ -		\$ -											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																									
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375760	\$ 927	\$ 348.329.520	1.864.240,00	\$ 1.728.150.480		\$ -		\$ -											
14	2	311-13		Afirmado	m3	70996	\$ 132.094	\$ 9.381.717.094	60.266,00	\$ 7.960.777.094		\$ -	424.154,00	\$ 393.190.758											
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	\$ 180.000	\$ 31.358.880.000	193.113,00	\$ 34.760.340.000		\$ -		\$ -											
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	97790	\$ 206.690	\$ 20.212.215.100	118.047,00	\$ 24.399.134.430		\$ -		\$ -											
17	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	\$ 222.076	\$ 4.663.596.000	21.000,00	\$ 4.663.596.000		\$ -		\$ -											
PAVIMENTOS ASFALTICOS																									
18	3	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	\$ 2.918	\$ 1.875.211.848	723.499,00	\$ 2.111.170.082		\$ -		\$ -											
19	3	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432950	\$ 1.849	\$ 800.524.550	496.965,00	\$ 918.888.785		\$ -		\$ -											
20	3		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	\$ 863.363	\$ 22.427.580.651	29.881,00	\$ 25.798.149.803		\$ -		\$ -											
21	3		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	\$ 879.613	\$ 22.849.706.901	30.677,00	\$ 26.963.888.001		\$ -		\$ -											
22	3		450.3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7390	\$ 908.124	\$ 6.674.711.400	12.068,00	\$ 10.999.240.432	409,50	\$ 371.876.778	3.345,10	\$ 3.037.765.593											
23	3		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	14600	\$ 72.822	\$ 1.063.201.200	19.318,00	\$ 1.406.775.396	335,00	\$ 24.395.370	3.131,00	\$ 228.005.682											
24	3	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la	m3	18250	\$ 78.894	\$ 1.439.815.500	18.250,00	\$ 1.439.815.500		\$ -		\$ -											
25	3	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin raso	m	15000	\$ 4.342	\$ 65.130.000	15.000,00	\$ 65.130.000		\$ -		\$ -											
PAVIMENTOS DE CONCRETO																									
26	3	500-13		Pavimento de concreto hidráulico	m3	35	\$ 783.524	\$ 27.423.340	61,00	\$ 47.794.964		\$ -		\$ -											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																									
27	4	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208626	\$ 30.000	\$ 6.258.780.000	215.005,00	\$ 6.450.150.000		\$ -		\$ -											
28	4	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132210	\$ 32.000	\$ 4.230.720.000	132.210,00	\$ 4.230.720.000		\$ -		\$ -											
29	4	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	\$ 25.958	\$ 3.893.700	150,00	\$ 3.893.700		\$ -		\$ -											
30	4	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120	\$ 65.247	\$ 7.829.640	120,00	\$ 7.829.640		\$ -		\$ -											
31	4	610-13		Reellenos para Estructuras con suelo	m3	17350	\$ 44.832	\$ 778.456.640	17.350,00	\$ 778.456.640		\$ -	463,20	\$ 20.766.182											
32	4	610-13		Reellenos para estructuras con relleno	m3	52356	\$ 65.112	\$ 3.409.003.872	52.356,00	\$ 3.409.003.872		\$ -		\$ -											
33	4		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f'c=28 MPA de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	\$ 2.233.592	\$ 89.343.680	40,00	\$ 89.343.680		\$ -		\$ -											
34	6	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3764	\$ 368.509	\$ 1.387.067.876	3.764,00	\$ 1.387.067.876		\$ -		\$ -											
35	4		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1	m3	4709	\$ 1.254.085	\$ 5.905.486.265	4.709,00	\$ 5.905.486.265		\$ -		\$ -											
36	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4792	\$ 871.252	\$ 4.175.039.584	4.912,00	\$ 4.279.969.824		\$ -		\$ -											
37	4		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2354	\$ 1.033.388	\$ 2.432.595.352		\$ 2.432.595.352		\$ -		\$ -											
38	4		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411	\$ 1.127.087	\$ 463.232.757	411,00	\$ 463.232.757		\$ -		\$ -											
39	4		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	1412	\$ 1.184.864	\$ 1.673.027.968	1.412,00	\$ 1.673.027.968		\$ -		\$ -											
40	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5444	\$ 721.175	\$ 3.929.343.100	5.444,00	\$ 3.929.343.100		\$ -		\$ -											
41	6	630.4.1P		Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5382	\$ 972.051	\$ 5.231.578.482	5.382,00	\$ 5.231.578.482		\$ -		\$ -											
42	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1539	\$ 539.260	\$ 829.921.140	1.581,00	\$ 852.570.060		\$ -		\$ -											
43	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Cickgeo	m3	1137	\$ 485.169	\$ 551.636.016	1.137,00	\$ 551.636.016		\$ -		\$ -											
44	4		632.1P	Baranda Metálica	m	2915	\$ 545.130	\$ 1.589.053.950	2.915,00	\$ 1.589.053.950		\$ -		\$ -											
45	6	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	2611800	\$ 5.378	\$ 14.046.260.400	2.615.160,00	\$ 14.064.330.480		\$ -		\$ -											
46	6	640-13		Acero de refuerzo Fy = 459.2 Mpa	kg	256153	\$ 5.483	\$ 1.404.486.899	256.153,00	\$ 1.404.486.899		\$ -		\$ -											
47	4	641-13		Acero de Preshuerzo	Tm	2143171	\$ 2.237	\$ 4.794.273.527	2.143.171,00	\$ 4.794.273.527		\$ -		\$ -											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
											VERSION	1		
											PÁGINA	2	DE	3
											FECHA	31	3	2022
											(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2											DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ			
											ACTA No. 10			
											VALOR BÁSICO ACTA: \$ 496.373.075,00			
											ACTA FINAL ☐			
CONTRATO No.: 873 DE 2021 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.											PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-Jun-2021			
											FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-Ago-2029			
											(Indique día/mes/año)			
											(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009											FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A			
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)											(Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021											FECHA DE REANUDACIÓN: N/A			
INTERVENIOR: CONSORCIO ECOMISION 188											(Indique día/mes/año)			
											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00			
											VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28.823.323.054,00			
											(Según contrato principal)			
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 387.695.087.388,00			
											(Según contrato principal)			
											Última Acta de Modificación No. 2			
											OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA			
											ACUMULADO			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
48	4	642-13		Azoyo 6603mm	u	243	\$ 2.720.318	\$ 661.037.274	243,00	\$ 661.037.274	-	\$ -	-	\$ -
49	4		642-3P	Junta FREYSINET M80 o similar	m	871	\$ 2.799.200	\$ 2.438.103.200	871,00	\$ 2.438.103.200	-	\$ -	-	\$ -
50	4	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1035	\$ 628.687	\$ 650.691.045	1.185,00	\$ 744.994.095	-	\$ -	14,00	\$ 8.801.618
51	6		663-1P	Tubería para filtro PVC, ø 6"	m	58240	\$ 66.621	\$ 3.880.007.040	60.740,00	\$ 4.046.569.540	-	\$ -	-	\$ -
52	6		663-3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	\$ 38.113	\$ 3.199.662.576	85.452,00	\$ 3.256.832.076	-	\$ -	-	\$ -
53	4		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f c 21 Mpa)	m3	5784	\$ 666.880	\$ 3.857.233.920	6.676,13	\$ 4.452.174.240	-	\$ -	-	\$ -
54	4	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	\$ 90.059	\$ 126.082.600	10.525,00	\$ 947.870.975	-	\$ -	-	\$ -
55	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482587	\$ 5.200	\$ 2.509.452.400	513.766,00	\$ 2.671.583.200	-	\$ -	-	\$ -
56	4	673-13		Material granular drenante	m3	51808	\$ 152.050	\$ 7.877.406.400	59.796,40	\$ 9.092.042.620	-	\$ -	-	\$ -
57	4	673-13		Material de cobertura tipo SBC	m3	21250	\$ 150.000	\$ 3.202.500.000	22.094,30	\$ 3.314.145.000	-	\$ -	-	\$ -
58	6	674-13		Open horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5157	\$ 173.904	\$ 896.822.928	5.157,00	\$ 896.822.928	-	\$ -	-	\$ -
59	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	\$ 265.893	\$ 332.366.250	1.250,00	\$ 332.366.250	-	\$ -	-	\$ -
							\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	\$ 1.794	\$ 199.491.006	2.174.801,00	\$ 3.901.592.994	18.505,50	\$ 33.198.867	656.592,20	\$ 1.177.926.407
61	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	\$ 22.076	\$ 10.751.012	5.563,00	\$ 122.808.788	-	\$ -	-	\$ -
62	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11798	\$ 8.346	\$ 98.466.108	12.173,00	\$ 101.595.858	-	\$ -	-	\$ -
63	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	\$ 399.581	\$ 204.985.053	515,00	\$ 205.764.215	-	\$ -	-	\$ -
64	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471	\$ 327.606	\$ 154.302.426	473,00	\$ 154.967.638	-	\$ -	-	\$ -
65	7	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5	\$ 559.793	\$ 2.798.965	25,00	\$ 13.994.825	-	\$ -	-	\$ -
66	7	730-13		Defensa metálica	m	4245	\$ 230.532	\$ 978.608.340	4.359,00	\$ 1.004.888.988	-	\$ -	-	\$ -
67	7	730-13		Sección final	u	319	\$ 103.189	\$ 32.917.291	319,00	\$ 32.917.291	-	\$ -	-	\$ -
68	7	740-13		Capitales	u	328	\$ 22.031	\$ 7.226.168	358,00	\$ 7.887.098	-	\$ -	-	\$ -
							\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
				OBRAS VARIAS			\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
69	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	\$ 17.838	\$ 12.486.600	2.200,00	\$ 39.243.600	-	\$ -	-	\$ -
70	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4332	\$ 34.235	\$ 148.306.020	4.332,00	\$ 148.306.020	-	\$ -	-	\$ -
							\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
				TRANSPORTES			\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
							\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
71	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29933177	\$ 1.100	\$ 32.926.494.700	29.448.449,00	\$ 32.393.293.900	-	\$ -	-	\$ -
72	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6832314	\$ 1.100	\$ 7.515.545.400	6.853.854,00	\$ 7.539.239.400	16.036,50	\$ 17.640.150	325.596,90	\$ 358.156.590
				Ajustes al peso						\$ 270				
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 305.189.938.913	\$ 331.587.719.645	\$ 496.373.075	\$ 5.895.821.806			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (B)								\$ 41.440.096.041	\$ 43.739.810.882	\$ -	\$ 62.496.629			
PROVISIÓN PARA AJORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 1.080.000.000	\$ 376.407.530.527	\$ -	\$ 5.958.318.435			
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 347.710.034.954	\$ -	\$ 496.373.075	\$ 11.906.340.768			
VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 1.524.574.789	\$ 1.650.402.249	\$ -	\$ 26.124.934			
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)								\$ 349.234.609.723	\$ 378.057.932.776	\$ 498.549.480	\$ 5.984.443.369			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1.281.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.340.768			
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								\$ 243.390.000	\$ -	\$ -	\$ 191.584.746			
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 1.524.390.000	\$ -	\$ -	\$ 1.199.925.514			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA) (J)								\$ 7.772.764.611	\$ 340.000.000	\$ -	\$ 33.825			
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ 340.000.000	\$ -	\$ -	\$ -			
VALOR TOTAL (F+H+J+K)								\$ 358.871.764.334	\$ 387.695.087.387	\$ 498.549.480	\$ 7.184.402.708			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.														
AIU 30 %														
Utilidad 3 %														
Valor Anticipo Otorgado \$ 2.185.885.000,00 % 0,700%														
Valor Amortizado Presenta Acta \$ 2.185.885.000,00 % 100%														
Valor Amortizado Acumulado \$ - %														
Valor Saldo por Amortizar \$ - %														



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO N°: 973 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 10	1 al 31 de Marzo de 2022
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
		ACTA DE AJUSTE	☐	
DESEMBOLSO	☐	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	425821	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02	RECURSO No. 54	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	425821	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02	RECURSO No. 54	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	153422	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	153422	RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 498.549.480
				TOTAL ACTA	\$ 498.549.480

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No: 1521917469 BOY

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° **973 DE 2021** Contratista: **SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA**

Objeto del Contrato: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
 Acta de **Obra** N°: 10 Valor básico \$ 496.373.075 Período: 1 al 31 de Marzo de 2022
 Valor Incluido IVA \$ 498.549.480

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	Puerto Boyacá		\$ -	\$ -	\$ -
2	6006	Dos y Medio - Otanche		\$ -	\$ 92.152.392	\$ 92.152.392
3	6007	Otanche - Chiquinquirá		\$ -	\$ 5.117.667	\$ 5.117.667
4	6008	Chiquinquirá - Tunja		\$ -	\$ 401.279.421	\$ 401.279.421
5	6009	Tunja - Páez		\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -
						\$ -
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ 498.549.480	\$ 498.549.480

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	\$ 33.344.431	\$ 33.198.867
891801362-1	Otanche	Boyacá	\$ 58.807.961	\$ 58.551.236
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	\$ 5.117.667	\$ 5.095.326
891801368-5	Pauna	Boyacá	\$ -	\$ -
800024789-8	Maripí	Boyacá	\$ -	\$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	\$ -	\$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	\$ -	\$ -
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	\$ -	\$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	\$ 398.009.649	\$ 396.272.148
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	\$ -	\$ -
800019846-1	Sáchica	Boyacá	\$ 3.269.772	\$ 3.255.498
800016757-9	Samacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891802089-1	Cucaíta	Boyacá	\$ -	\$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	\$ -	\$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	\$ -	\$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	\$ -	\$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	\$ -	\$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	\$ -	\$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	\$ -	\$ -
891801770-3	Rondón	Boyacá	\$ -	\$ -
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	\$ -	\$ -
800029660-1	Miraflores	Boyacá	\$ -	\$ -
800099390-5	Berbeo	Boyacá	\$ -	\$ -
800049508-3	Páez	Boyacá	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ			\$ 498.549.480	\$ 496.373.075

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
 Matrícula: 25202-80319 CND


Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
 Matrícula: N/A

ACTA PARCIAL No.10	\$ 4 964 000
ESTAMPILLA	VALOR
228576	\$ 20 000
228577	\$ 20 000
228578	\$ 20 000
228579	\$ 20 000
228580	\$ 20 000
228581	\$ 20 000
228582	\$ 20 000
228583	\$ 20 000
228584	\$ 20 000
228585	\$ 20 000
228586	\$ 20 000
228587	\$ 20 000
228588	\$ 20 000
228589	\$ 20 000
228590	\$ 20 000
228591	\$ 20 000
228592	\$ 20 000
228593	\$ 20 000
228594	\$ 20 000
228595	\$ 20 000
228596	\$ 20 000
228597	\$ 20 000
228598	\$ 20 000
228599	\$ 20 000
228600	\$ 20 000
228606	\$ 20 000
228607	\$ 20 000
228622	\$ 20 000
228623	\$ 20 000
228624	\$ 20 000
228625	\$ 20 000
233251	\$ 20 000
233252	\$ 20 000
233253	\$ 20 000
233254	\$ 20 000
233255	\$ 20 000
233256	\$ 20 000
233257	\$ 20 000
233258	\$ 20 000
233259	\$ 20 000
233260	\$ 20 000
233261	\$ 20 000
233262	\$ 20 000
233263	\$ 20 000
233264	\$ 20 000

233265	\$	20 000
233266	\$	20 000
233267	\$	20 000
233268	\$	20 000
233269	\$	20 000
233270	\$	20 000
233271	\$	20 000
233272	\$	20 000
233273	\$	20 000
233274	\$	20 000
233275	\$	20 000
233276	\$	20 000
233277	\$	20 000
233278	\$	20 000
233279	\$	20 000
233280	\$	20 000
233281	\$	20 000
233282	\$	20 000
233283	\$	20 000
233284	\$	20 000
233285	\$	20 000
233286	\$	20 000
233287	\$	20 000
233288	\$	20 000
233289	\$	20 000
233290	\$	20 000
233291	\$	20 000
233292	\$	20 000
233293	\$	20 000
233294	\$	20 000
233295	\$	20 000
233296	\$	20 000
233297	\$	20 000
233298	\$	20 000
233299	\$	20 000
233300	\$	20 000
233301	\$	20 000
233302	\$	20 000
233303	\$	20 000
233304	\$	20 000
233305	\$	20 000
233306	\$	20 000
233307	\$	20 000
233308	\$	20 000
233309	\$	20 000
233310	\$	20 000
233311	\$	20 000

233312	\$	20 000
233313	\$	20 000
233314	\$	20 000
233315	\$	20 000
233316	\$	20 000
233317	\$	20 000
233318	\$	20 000
233319	\$	20 000
233320	\$	20 000
233321	\$	20 000
233322	\$	20 000
233323	\$	20 000
233324	\$	20 000
233325	\$	20 000
233326	\$	20 000
233327	\$	20 000
233328	\$	20 000
233329	\$	20 000
233330	\$	20 000
233331	\$	20 000
233332	\$	20 000
233333	\$	20 000
233334	\$	20 000
233335	\$	20 000
233236	\$	20 000
233237	\$	20 000
233238	\$	20 000
233239	\$	20 000
233240	\$	20 000
233241	\$	20 000
233242	\$	20 000
233243	\$	20 000
233244	\$	20 000
233245	\$	20 000
233246	\$	20 000
233247	\$	20 000
233248	\$	20 000
233249	\$	20 000
233250	\$	20 000
246816	\$	20 000
246817	\$	20 000
246818	\$	20 000
246819	\$	20 000
246820	\$	20 000
246821	\$	20 000
246822	\$	20 000
246823	\$	20 000

246824	\$	20 000
246825	\$	20 000
246926	\$	20 000
246927	\$	20 000
246928	\$	20 000
246929	\$	20 000
246930	\$	20 000
246931	\$	20 000
246932	\$	20 000
246933	\$	20 000
246934	\$	20 000
246935	\$	20 000
246936	\$	20 000
246937	\$	20 000
246938	\$	20 000
246939	\$	20 000
246940	\$	20 000
246941	\$	20 000
246942	\$	20 000
246943	\$	20 000
246944	\$	20 000
246945	\$	20 000
246826	\$	20 000
246827	\$	20 000
246828	\$	20 000
246829	\$	20 000
246830	\$	20 000
246831	\$	20 000
246832	\$	20 000
246833	\$	20 000
246834	\$	20 000
246835	\$	20 000
246836	\$	20 000
246837	\$	20 000
246838	\$	20 000
246839	\$	20 000
246840	\$	20 000
246841	\$	20 000
246842	\$	20 000
246843	\$	20 000
246844	\$	20 000
246845	\$	20 000
246846	\$	20 000
246847	\$	20 000
246848	\$	20 000
246849	\$	20 000
246850	\$	20 000

246851	\$	20 000
246852	\$	20 000
246853	\$	20 000
246854	\$	20 000
246855	\$	20 000
246856	\$	20 000
246857	\$	20 000
246858	\$	20 000
246859	\$	20 000
246860	\$	20 000
246861	\$	20 000
246862	\$	20 000
246863	\$	20 000
246864	\$	20 000
246865	\$	20 000
246866	\$	20 000
246867	\$	20 000
246868	\$	20 000
246869	\$	20 000
246870	\$	20 000
246871	\$	20 000
246872	\$	20 000
246873	\$	20 000
246874	\$	20 000
246875	\$	20 000
246876	\$	20 000
246877	\$	20 000
246878	\$	20 000
246879	\$	20 000
246880	\$	20 000
246881	\$	20 000
246882	\$	20 000
246883	\$	20 000
246884	\$	20 000
246885	\$	20 000
246886	\$	20 000
246887	\$	20 000
246888	\$	20 000
246889	\$	20 000
246890	\$	20 000
246891	\$	20 000
246892	\$	20 000
246893	\$	20 000
246894	\$	20 000
246895	\$	20 000
246896	\$	20 000
246897	\$	20 000

246898	\$	20 000
246899	\$	20 000
246900	\$	20 000
246901	\$	20 000
246902	\$	20 000
246903	\$	20 000
246904	\$	20 000
246905	\$	20 000
246906	\$	20 000
246907	\$	20 000
246908	\$	20 000
246909	\$	20 000
246910	\$	20 000
246911	\$	20 000
246912	\$	20 000
220627	\$	1 000
220626	\$	1 000
231944	\$	2 000
TOTAL	\$	4 964 000



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228576

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228581

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228586

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228591

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228596

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228577

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228582

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228587

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228592

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228597

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228578

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228583

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228588

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228593

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228598

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228579

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228584

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228589

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228594

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228599

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228580

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228585

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228590

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228595

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5



Facultad Seccional Chiquinquirá

\$20.000
228600

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO

10.6.5

