


2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14814930778



(415)7707212489984(8020) 000001481493077 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 5 6 7 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

TV 23 94 33 OF 401

42. Correo electrónico

cnarvaez@sudinco.com

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

6 0 1 4 6 7 4 8 5 7

45. Teléfono 2

3 1 8 5 9 2 3 6 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 9 0 9

Actividad secundaria

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 9 0 9

Otras actividades

1

2

4 6 5 9

4 2 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 1 8 2 6 3 6 4 1 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

36- Establecimiento Permanente

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el extranjero

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exógena

52- Facturador electrónico

18- Precios de transferencia

26- Declaración individual precios de transferencia

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
3 3
57. Modo 1
58. CPC 5 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 02 - 25 / 16 : 06: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre NAVARRO MUÑOZ LILIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14814930778



(415)7707212489984(8020) 000001481493077 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 5 6 7 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

1 0

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

2 2 0 3

73. Fecha

2 0 1 3 0 9 2 4

74. Número de notaría

1 6

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 3 0 9 2 7

77. No. Matrícula mercantil

0 2 3 7 0 8 0 6

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

0 5

1 5 3 6

2 0 1 5 0 7 2 8

1 6

0 3

2 0 1 5 0 7 3 1

0 2 3 7 0 8 0 6

1 1

4

82. Nacional

0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

0 . 0 %

85. Extranjero

1 0 0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 1	2 0 1 3 0 9 0 9		-
2	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior
1790258688001

171. País

ECUADOR

2 3 9


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES S A

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14814930778



(415)7707212489984(8020) 000001481493077 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 1 5 6 7 6 6 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 2 3 8 8 3 9 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido NAVARRO	105. Segundo apellido MUÑOZ	106. Primer nombre LILIANA
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 5 3 1 7 6 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TORRES	105. Segundo apellido MESIAS	106. Primer nombre CESAR
107. Otros nombres ENRIQUE	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14814930778



(415)7707212489984(8020) 000001481493077 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 5 6 7 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 1 0 2 3 7 8 5 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 8 3 7 1 1 T
	128. Primer apellido PINZON	129. Segundo apellido CONTRERAS	130. Primer nombre KATERINNE	131. Otros nombres JULIANA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 6 0 0 0 6 3 9	133. DV 9	134. Sociedad o firma designada BDO AUDIT S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 1 2 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 3 0 5 7 8 3 8 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 8 3 1 8 1 T
	140. Primer apellido BEDOYA	141. Segundo apellido GRACIA	142. Primer nombre CARMEN	143. Otros nombres CLARIZA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 6 0 0 0 6 3 9	145. DV 9	146. Sociedad o firma designada BDO AUDIT S.A.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 3 0 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 5 9 8 2 3 0 8 2	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 5 6 8 8 3 T
	152. Primer apellido NARVAEZ	153. Segundo apellido CAMPANA	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres CLAUDIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 3 0 1			

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
SUCURSAL COLOMBIA

NIT 900.815.676-1

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. La auditoría de los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2022, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2023.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de abril del 2022 y a los sistemas de Salud del mes de mayo del 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de abril del 2022.
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
6. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía realizó los pagos correspondientes al mes de mayo del 2022 a las Entidades Promotoras de Salud, y los correspondientes al mes de abril del 2022 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



7. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, los pagos correspondientes al mes de abril del 2022 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA -, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de mayo del 2022, por solicitud de la Administración de SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA, con destino a quién interese.

KATERINNE JULIANA PINZON
Revisor Fiscal
TP: 283.711-T

Miembro de
BDO Audit S.A.
99310-05-5562-22

La suscrita Representante Legal de SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1

CERTIFICA


Que con fecha 16 de diciembre con fundamento en el Art. 41, inciso tercero de la Ley 80 de 1993 se realizó la cesión de los derechos y obligaciones surgidos del Contrato con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS No. 973 de 2021 por parte del CONSORCIO GROSUD a SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA.

Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1955 de 2019 en su Art. 244, que señala que todo trabajador independiente que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo debe cotizar a seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales, todo el personal adjunto a la obra por medio de contratos de prestación de servicios están al día con el pago de la seguridad social.

Que en la actualidad están vigentes los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales:

Nombre del Sub Contratista	Objeto del Contrato	Fecha de Contratación	Fecha Finalización
EDWIN GERARDO MARTELO BOLIVAR	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	15/12/2021	12/06/2022

Dado en Bogotá a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).



LILIANA NAVARRO MUÑOZ

Representante Legal

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 1			
												FECHA 30/04/2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2														DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ	
CONTRATO DE OBRA No: #/VALORI														CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	
MES INFORME MENSUAL: mar-22														PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
4.628.712.871	C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.204.974.344	\$ -								
	C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 3.423.738.527	\$ -								
28.823.323.054	C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	\$ 4.508.775.371	\$ 4.508.775.371								
			20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	\$ 24.314.547.683	\$ 24.314.547.683								
8.015.328.690	C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 7.176.168.955	\$ 5.464.657.658								
	C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 839.159.735	\$ -								
TOTAL						\$ 41.467.364.615	\$ 34.287.980.712								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 387.695.087.388,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
1	Parcial	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 Y No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 De (25/05/2021)	\$ 4.628.712.871	\$ 358.871.764.334	110840 22/11/2021	SI	NO	
1	Ajustes	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4.628.712.871	\$ 358.871.764.334	127279 29/12/2021			
2	Parcial	jul-21	\$ 37.925.826	\$ 166.290	\$ 38.092.116	\$ -	\$ 38.092.116	\$ -		\$ 4.590.620.755	\$ 358.833.672.218	110840 22/11/21	X		
3	Parcial	ago-21	\$ 333.579.546	\$ 20.673.810	\$ 354.253.356	\$ -	\$ 354.253.356	\$ -		\$ 4.236.367.399	\$ 358.479.418.862	118914 10/12/21	X		
2	Ajustes	jul-21	\$ 520.861	\$ 2.284	\$ 523.145	\$ -	\$ 523.145	\$ -		\$ 4.235.844.254	\$ 358.478.895.717	127279 29/12/2021			
4	Parcial	sep-21	\$ 713.716.795	\$ 13.794.321	\$ 727.511.116	\$ -	\$ 727.511.116	\$ -		\$ 3.508.333.138	\$ 357.751.384.601	113694 29/11/21			
3	Ajustes	ago-21	\$ 2.763.334	\$ 12.116	\$ 2.775.450	\$ -	\$ 2.775.450	\$ -		\$ 3.505.557.688	\$ 357.748.609.151	127277 29/12/2021			
5	Parcial	oct-21	\$ 246.010.585	\$ 1.078.662	\$ 247.089.247	\$ -	\$ 247.089.247	\$ -		\$ 3.258.468.441	\$ 357.501.519.904	125302 22/12/2021			
4	Ajustes	sep-21	\$ 16.117.547	\$ 70.669	\$ 16.188.216	\$ -	\$ 16.188.216	\$ -		\$ 3.242.280.225	\$ 357.485.331.688	127281 29/12/2021			
1	Anticipo	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.185.885.000		\$ 3.242.280.225	\$ 357.485.331.688		X		
6	Parcial	nov-21	\$ 968.880.492	\$ 4.248.168	\$ 973.128.660	\$ 486.378.007	\$ 486.750.653	\$ 1.699.506.993		\$ 2.269.151.565	\$ 356.512.203.028	125885 24/12/2021		X	
5	Ajustes	oct-21	\$ 4.420.226	\$ 19.381	\$ 4.439.607	\$ -	\$ 4.439.607	\$ 1.699.506.993		\$ 2.264.711.958	\$ 356.507.763.421	125300 23/12/2021			
6	Ajustes Provisional	nov-21	\$ 22.581.721	\$ 99.012	\$ 22.680.733	\$ -	\$ 22.680.733	\$ 1.699.506.993		\$ 2.242.031.225	\$ 356.485.082.688	125882 24/12/2021			
7	Parcial	dic-21	\$ 2.061.141.235	\$ 166.324.583	\$ 2.227.465.818	\$ 1.699.476.993	\$ 527.988.825	\$ 30.000		\$ 1.565.407	\$ 354.257.616.870	125896 24/12/2021	X		
7	Ajustes Provisional	dic-21	\$ 13.303.929	\$ 58.333	\$ 13.362.262	\$ -	\$ 13.362.262	\$ 30.000	\$ 1.203.145	\$ 354.244.254.608	126816 28/12/2021				
6	Ajustes	nov-21	\$ 1.186.387	\$ 5.202	\$ 1.191.589	\$ -	\$ 1.191.589	\$ 30.000	C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE (23/12/2021)	\$ 11.556	\$ 383.066.386.073				
7	Ajustes	dic-21	\$ 1.602.624	\$ 7.027	\$ 1.609.651	\$ -	\$ 1.609.651	\$ 30.000		\$ 8.013.760.595	\$ 383.064.776.422				
8	Parcial	ene-22	\$ 901.929.125	\$ 3.954.612	\$ 905.883.737	\$ 30.000	\$ 905.853.737	\$ -	C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE (23/12/2021)No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 y No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 De (01/02/2022)	\$ 7.107.846.858	\$ 382.158.892.685				
9	Parcial	feb-22	\$ -	\$ 1.144.639.720	\$ 1.144.639.720	\$ -	\$ 1.144.639.720	\$ -		\$ 5.963.207.138	\$ 381.014.252.965				
10	Parcial	mar-22	\$ 496.373.075	\$ 2.176.405	\$ 498.549.480	\$ -	\$ 498.549.480	\$ -		\$ 5.464.657.658	\$ 380.515.703.485				
2	Anticipo	abr-22						\$ 4.508.775.371		\$ 9.973.433.029	\$ 380.515.703.485				
11	Parcial	abr-22	\$ 1.419.520.822	\$ 6.224.053	\$ 1.425.744.875	\$ 298.099.373	\$ 1.127.645.502	\$ 4.210.675.998	C-2401-0600-74-0-2401008-02 DE (23/12/2021)No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 ; No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 De (01/02/2022) y C-2401-0600-74-0-2401008-02 (04/04/2022)	\$ 8.249.588.781	\$ 379.089.958.610				
TOTALES			\$ 7.241.574.130	\$ 1.363.554.648	\$ 8.605.128.778	\$ 2.483.984.373	\$ 6.121.144.405	\$ 4.210.675.998		\$ 8.249.588.781	\$ 379.089.958.610				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1
			FECHA	30	4	2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ						
CONTRATO DE OBRA No: #VALOR CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA						
MES INFORME MENSUAL: mar-22 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188						
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.						
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO						
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL			
OBRA	\$ 7.315.342.628	\$ 32.074.963	\$	7.347.417.591		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$	-		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$	-		
AJUSTES	\$ 62.496.629	\$ 274.024	\$	62.770.653		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.008.340.768	\$ 191.584.746	\$	1.199.925.514		
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$	-		
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$	-		
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$	-		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 33.825	\$ -	\$	33.825		
VALOR TOTAL	\$ 8.386.213.850	\$ 223.933.733	\$	8.610.147.583		
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.						
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.						
Firma Nombre: Ing. Nestor Bedoya Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula No.: 17202-45759 CLD			Firma Nombre: Ing. Javier Enrique Fuentes Capacho Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188 Matrícula No.: 682021-12214 STD			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.						

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES																	CÓDIGO	MEPI-MI1-IN-6-FR-2																																																																																																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ										ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 DE 11 DE 2021 DE 2022 (Indicar mes y año)										VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1.415.520.822																																																																																																																																	
FECHA 30 DE 4 (Mes) 2022 (Año)																				SEGUIMIENTO No. 11 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																				PLAZO INICIAL: 192 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 97 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																																																																	
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2035" MÓDULO 3																				FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																																																																																																																	
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA																				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN JRR																				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28.823.323.064 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 387.695.087.398																																																																																																																																	
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Ejecutado	MES FEBRERO	MES MARZO	MES ABRIL	MES MAYO	MES JUNIO	MES JULIO	MES AGOSTO	MES SEPTIEMBRE	MES OCTUBRE	MES NOVIEMBRE	MES DICIEMBRE	MES ENERO	MES FEBRERO	MES MARZO	MES ABRIL	MES MAYO	MES JUNIO	MES JULIO	MES AGOSTO																																																																																																																																																	
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029																																																																																																																																																	
EXPLANACIONES		\$46.980.120	15,39%	0,28%	% P \$500.000																																																																																																																																																																				
		\$46.289.157	15,17%	\$ 860.672,34	% E																																																																																																																																																																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		\$65.864.738	21,58%	0,14%	% P \$900.000																																																																																																																																																																				
		\$73.511.998	24,09%	\$ 417.231,87	% E																																																																																																																																																																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS		\$57.195.882	18,74%	1,42%	% P \$100.000																																																																																																																																																																				
		\$69.683.057	22,83%	\$ 4.341.614,59	% E																																																																																																																																																																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO		\$47.795	0,02%	\$ -	% P \$5.000																																																																																																																																																																				
		\$97.829.396	30,42%	0,01%	% P \$1.200.000																																																																																																																																																																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		\$96.389.201	31,58%	\$ 45.233,36	% E																																																																																																																																																																				
		\$1.689.546	0,55%	0,39%	% P \$10.000																																																																																																																																																																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		\$5.546.428	1,82%	\$ 1.177.926,41	% E																																																																																																																																																																				
		\$160.793	0,05%	0,00%	% P \$1.000																																																																																																																																																																				
OBRAS VARIAS		\$187.550	0,06%	\$ -	% E																																																																																																																																																																				
		\$40.442.040	13,25%	0,15%	% P \$400.000																																																																																																																																																																				
TRANSPORTES		\$39.932.533	13,08%	\$ 472.664,06	% E																																																																																																																																																																				
		\$0	0,00%	0,00%	% P \$1.000																																																																																																																																																																				
TOTAL OTROS ITEMS		\$0	0,00%	\$ -	% E																																																																																																																																																																				
		\$0	0,00%	\$ -	% E																																																																																																																																																																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		\$ 305.189.938,91	100%	2,40%																																																																																																																																																																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')		\$ 331.587.719,65	109%	\$ 7.315.342,63																																																																																																																																																																					
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																																																																																									
<table><tr><td rowspan="2">TIPO DE DIBUJO</td><td colspan="2">CONVENCIONES</td></tr><tr><td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td></tr><tr><td>BARBAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROGRAMACIÓN INICIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REPROGRAMACIÓN 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REPROGRAMACIÓN 2</td><td></td><td></td></tr></table>																										TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES		PROGRAMADO	EJECUTADO	BARBAS			PROGRAMACIÓN INICIAL			REPROGRAMACIÓN 1			REPROGRAMACIÓN 2																																																																																																																																	
TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES																																																																																																																																																																								
	PROGRAMADO	EJECUTADO																																																																																																																																																																							
BARBAS																																																																																																																																																																									
PROGRAMACIÓN INICIAL																																																																																																																																																																									
REPROGRAMACIÓN 1																																																																																																																																																																									
REPROGRAMACIÓN 2																																																																																																																																																																									
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td>1,02%</td><td>1,02%</td><td>1,02%</td><td>0,99%</td><td>0,99%</td><td>0,99%</td><td>0,99%</td><td>0,99%</td><td>1,25%</td><td>1,22%</td><td>1,23%</td><td>1,25%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,35%</td><td>1,66%</td><td>1,39%</td><td>0,79%</td><td>0,77%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>\$3.110,00</td><td>\$3.110,00</td><td>\$3.110,00</td><td>\$3.010,00</td><td>\$3.010,00</td><td>\$2.910,00</td><td>\$3.010,00</td><td>\$3.010,00</td><td>\$3.810,00</td><td>\$3.710,00</td><td>\$3.800,00</td><td>\$3.750,00</td><td>\$3.800,00</td><td>\$4.125,00</td><td>\$4.125,00</td><td>\$4.125,00</td><td>\$4.125,00</td><td>\$4.125,00</td><td>\$5.125,00</td><td>\$4.230,33</td><td>\$2.420,00</td><td>\$2.395,418</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td>\$287.717,777</td><td>\$276.827,777</td><td>\$273.987,777</td><td>\$276.987,777</td><td>\$279.987,777</td><td>\$282.867,777</td><td>\$285.877,777</td><td>\$288.687,777</td><td>\$293.397,777</td><td>\$297.147,777</td><td>\$300.947,777</td><td>\$305.072,777</td><td>\$309.197,777</td><td>\$313.322,777</td><td>\$317.447,777</td><td>\$322.572,777</td><td>\$326.822,777</td><td>\$329.232,777</td><td>\$331.587,726</td><td>\$326.822,777</td><td>\$329.232,777</td><td>\$331.587,726</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td></tr><tr><td></td><td>%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td><td>2,40%</td></tr><tr><td></td><td>%</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td><td>\$7.315,343</td></tr></table>																										INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,02%	1,02%	1,02%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,25%	1,22%	1,23%	1,25%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,66%	1,39%	0,79%	0,77%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	\$3.110,00	\$3.110,00	\$3.110,00	\$3.010,00	\$3.010,00	\$2.910,00	\$3.010,00	\$3.010,00	\$3.810,00	\$3.710,00	\$3.800,00	\$3.750,00	\$3.800,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$5.125,00	\$4.230,33	\$2.420,00	\$2.395,418	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	\$287.717,777	\$276.827,777	\$273.987,777	\$276.987,777	\$279.987,777	\$282.867,777	\$285.877,777	\$288.687,777	\$293.397,777	\$297.147,777	\$300.947,777	\$305.072,777	\$309.197,777	\$313.322,777	\$317.447,777	\$322.572,777	\$326.822,777	\$329.232,777	\$331.587,726	\$326.822,777	\$329.232,777	\$331.587,726	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%		%	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,02%	1,02%	1,02%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,25%	1,22%	1,23%	1,25%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,66%	1,39%	0,79%	0,77%																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	\$3.110,00	\$3.110,00	\$3.110,00	\$3.010,00	\$3.010,00	\$2.910,00	\$3.010,00	\$3.010,00	\$3.810,00	\$3.710,00	\$3.800,00	\$3.750,00	\$3.800,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$4.125,00	\$5.125,00	\$4.230,33	\$2.420,00	\$2.395,418																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	\$287.717,777	\$276.827,777	\$273.987,777	\$276.987,777	\$279.987,777	\$282.867,777	\$285.877,777	\$288.687,777	\$293.397,777	\$297.147,777	\$300.947,777	\$305.072,777	\$309.197,777	\$313.322,777	\$317.447,777	\$322.572,777	\$326.822,777	\$329.232,777	\$331.587,726	\$326.822,777	\$329.232,777	\$331.587,726																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																		
	%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%																																																																																																																																																		
	%	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343	\$7.315,343																																																																																																																																																		
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.																																																																																																																																																																									
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																																																																																																																																																																				
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$41.440.096	\$43.729.811	\$ 62.497	0,14%	OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																			
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		\$1.080.000	\$ -	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		\$1.524.575	\$1.650.402	\$ 32.349	1,96%																																																																																																																																																																				
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$1.281.000	\$1.281.000	\$ 1.008.341	78,72%																																																																																																																																																																				
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$243.390	\$243.390	\$ 191.585	78,72%																																																																																																																																																																				
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%)		\$7.772.765	\$7.772.765	\$ -	0,00%																																																																																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		\$340.000	\$340.000	\$ 34	0,01%																																																																																																																																																																				
CONCEPTOS PROVISIONALES Y OTROS		\$53.681.825	\$56.107.368	\$ 1.294.805	2,31%																																																																																																																																																																				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)		\$53.681.825																																																																																																																																																																							
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')		\$56.107.368																																																																																																																																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																																																																									