

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO MEP-MNT-IN-4-FR-1			
												VERSION 1			
												PAGINA 1 DE 1			
												FECHA 30 de junio de 2022			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA		ACTA No. 13		VALOR BASICO ACTA: \$ 438.185.478,00		MES 1 al 30 de Junio de 2022							
				ACTA FINAL C											
CONTRATO No. 673 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 96 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIGUINQUIRA - PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2007" MODULO 3.				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-sep-2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-sep-2029 (Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)									
				(Indique día/mes/año)		(Indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIGUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.784.334,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28.823.323.054,00									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 662 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION-188		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 387.695.087.388,00											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE ECON.	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALES (según Modificación No. 3)		Última Acta de fecha Mayo 2022		OBRA EJECUTADA			
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO
1	1-11601	11601	200-13		EXPLANACIONES	Ha	2	\$ 1.818.892	\$ 3.633.784	2,00	\$ 3.633.784	\$	-	\$ -	
2	1-11601	11601	200-13		Desmonte e Impieza en bosque	Ha	95	\$ 1.187.328	\$ 112.795.970	95,00	\$ 112.795.970	\$	-	\$ -	
3	1-11601	11601	201-13		Demolicion de Estructuras	m3	530	\$ 113.989	\$ 60.414.170	1.530,00	\$ 174.403.170	278,00	\$ 31.688.642	\$ 807,90	\$ 92.091.713
4	1-11601	11601	201-13		Remocion de alcantarillas	m	751	\$ 69.638	\$ 52.206.638	751,00	\$ 52.206.638	\$	-	\$ -	
5	1-11601	11601	201-13		Remocion de cercas de alambre	m	4209	\$ 4.473	\$ 19.103.775	5.789,00	\$ 25.816.275	\$	-	\$ -	
6	1-11601	11601	210-13		Excavacion en roca de la explanacion y canales	m3	240381	\$ 60,00	\$ 14.422.860,00	241.035,00	\$ 14.452.100,00	\$	823,10	\$ 46.386.200	
7	1-11601	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	\$ 10,642	\$ 23.235.295,836	2.103.400,00	\$ 22.384.302,378	401,10	\$ 4.268.500	\$ 5.231,70	\$ 55.675.751
8	1-11601	11601	211-13		Remocion de Derrumbes	m3	683232	\$ 8,747	\$ 6.898.463,304	683.232,00	\$ 6.898.463,304	3.650,00	\$ 35.576.550	\$ 65.452,00	\$ 832.300,644
9	1-11601	11601	220-13		Terraplenes	m3	58950	\$ 13,119	\$ 773.253,150	58.950,00	\$ 773.253,150	\$	-	\$ -	
10	1-11601	11601	221-13		Pedregal compacto	m3	2625	\$ 18,609	\$ 48.848,625	2.625,00	\$ 48.848,625	\$	-	\$ -	
11	1-11601	11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59955	\$ 10,393	\$ 619.994,415	59.955,00	\$ 619.994,415	620,50	\$ 6.448,657	\$ 3.702,80	\$ 38.481,122
12	1-11601	11601	234-13		Conformacion de taludes existentes	m2	730732	\$ 1,332	\$ 973.381,884	736.752,00	\$ 973.381,884	\$	-	\$ -	
13	2-11602	11602	310-13		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	m2	375760	\$ 927	\$ 348.329,520	1.864.240,00	\$ 1.728.150,480	13.777,70	\$ 12.771,828	\$ 533.350,90	\$ 494.416,284
14	2-11602	11602	311-13		Afirmado	m3	70266	\$ 12,084	\$ 8.481.717,004	80.266,00	\$ 7.960.777,004	710,80	\$ 93.982,414	\$ 1.963,30	\$ 291.982,030
15	2-11602	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174218	\$ 180,000	\$ 31.358.880,000	169.113,00	\$ 34.780.340,000	\$	-	\$ -	
16	2-11602	11602	330-13		Base granular clase A	m3	97790	\$ 206,690	\$ 20.212.215,100	116.047,00	\$ 24.398.134,430	\$	-	\$ -	
17	2-11602	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	\$ 222,076	\$ 4.663.596,000	21.000,00	\$ 4.663.596,000	\$	-	\$ -	
18	7-11603	11603	420-13		PAVIMENTOS ASFALTICOS	m2	642636	\$ 2,918	\$ 1.875.211,848	723.466,00	\$ 2.111.170,062	\$	-	\$ -	
19	7-11603	11603	421-13		Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRE-1	m2	432960	\$ 1,849	\$ 800.524,560	466.065,00	\$ 916.889,265	\$	-	\$ -	
20	7-11603	11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	\$ 863,380	\$ 22.427.566,611	29.881,00	\$ 25.785.149,830	\$	-	\$ -	
21	7-11603	11603	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	\$ 879,813	\$ 22.848.706,901	30.877,00	\$ 26.983.686,001	\$	-	\$ -	
22	7-11603	11603	450-9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7350	\$ 808,124	\$ 6.674.711,400	12.068,00	\$ 10.959.240,432	243,50	\$ 221.128,194	\$ 6.054,90	\$ 5.486.660,309
23	7-11603	11603	460-1P		Prezado de pavimento asfaltico	m3	14900	\$ 72,622	\$ 1.083.201,200	29.918,00	\$ 2.134.990,396	239,00	\$ 17.404,458	\$ 6.502,00	\$ 473.458,544
24	7-11603	11603	465-13		Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.	m3	16290	\$ 78,884	\$ 1.438.815,506	18.259,00	\$ 1.438.815,506	\$	-	\$ -	
25	7-11603	11603	465-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin rutero	m	15000	\$ 4,342	\$ 65.130,000	15.000,00	\$ 65.130,000	\$	-	\$ -	
26	8-11603	11603	500-13		PAVIMENTOS DE CONCRETO	m3	35	\$ 783,524	\$ 27.423,340	61,00	\$ 47.794,964	\$	-	\$ -	
27	8-11604	11604	600-13		ESTRUCTURAS Y DRENAJES	m3	209929	\$ 30,000	\$ 6.298.780,000	215.005,00	\$ 6.450.150,000	28,90	\$ 867,000	\$ 28,90	\$ 867,200
28	8-11604	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	132210	\$ 32,000	\$ 4.230.720,000	132.210,00	\$ 4.230.720,000	\$	-	\$ -	
29	8-11604	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	100	\$ 23,959	\$ 2.395,900	100,00	\$ 2.395,900	\$	-	\$ -	
30	8-11604	11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	120	\$ 65,247	\$ 7.829,640	120,00	\$ 7.829,640	\$	-	\$ -	
31	8-11604	11604	610-13		Reellenos para Estructuras con suelo	m3	17520	\$ 44,832	\$ 785.456,640	17.520,00	\$ 785.456,640	\$	-	\$ -	
32	8-11604	11604	610-13		Reello para Estructuras con relleno	m3	52358	\$ 65,112	\$ 3.409.003,672	52.358,00	\$ 3.409.003,672	\$	-	\$ -	
33	8-11604	11604	621-1,1P		Pilete de concreto vacado in situ tipo caissons concreto clase for 28 MPA de diametro 1,2 m. (Indique excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	\$ 2.233,592	\$ 89.343,680	40,00	\$ 89.343,680	\$	-	\$ -	
34	8-11606	11606	623-13		Andiques activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3754	\$ 368,539	\$ 1.387.067,878	3.754,00	\$ 1.387.067,878	\$	-	\$ -	
35	8-11604	11604	630-1,1P		Concreto clase 25 MPA para vigas puentes tipo 1.	m3	4709	\$ 1.254,085	\$ 5.905.495,255	4.709,00	\$ 5.905.495,255	\$	-	\$ -	
36	8-11606	11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4792	\$ 671,252	\$ 3.215.039,584	4.912,00	\$ 4.279.589,824	\$	-	\$ -	
37	8-11604	11604	630-3,1P		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aléas	m3	2254	\$ 1.693,388	\$ 3.812.596,352	2.354,00	\$ 4.232.596,352	\$	-	\$ -	
38	8-11604	11604	630-3,3P		Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411	\$ 1.127,087	\$ 464.220,757	411,00	\$ 464.220,757	\$	-	\$ -	
39	8-11604	11604	630-3,4P		Concreto clase 28 MPA para tablero y anclaje	m3	1412	\$ 1.184,864	\$ 1.673.022,268	1.412,00	\$ 1.673.022,268	\$	-	\$ -	
40	8-11606	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5444	\$ 721,775	\$ 3.929.343,100	5.444,00	\$ 3.929.343,100	\$	-	\$ -	
41	8-11606	11606	630-4,1P		Concreto [arzado para pantallas ancladas (F'c = 21 Mpa)	m3	5382	\$ 972,051	\$ 5.231.578,482	5.382,00	\$ 5.231.578,482	\$	-	\$ -	
42	8-11606	11606	630-13		Concreto clase 18 MPA	m3	1839	\$ 539,280	\$ 990.921,140	1.841,00	\$ 992.570,080	2,40	\$ 1.294,224	\$ 3,00	\$ 1.617,780
43	8-11606	11606	630-13		Concreto clase 14 MPA Chiclepo	m3	1137	\$ 485,168	\$ 551.636,016	1.137,00	\$ 551.636,016	\$	-	\$ -	
44	4-11604	11604	632-1P		Baranda Metálica	m	2915	\$ 545,130	\$ 1.598.053,650	2.915,00	\$ 1.598.053,650	\$	-	\$ -	
45	4-11606	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	2611800	\$ 5,376	\$ 14.048.296,400	2.611.160,00	\$ 14.054.330,480	\$	-	\$ 9.866,530	
46	4-11606	11606	640-13		Mallo de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	kg	259153	\$ 5,481	\$ 1.420.489,859	256.153,00	\$ 1.420.489,859	\$	-	\$ -	
47	4-11604	11604	641-13		Acero de Prestuerzo	Tm	2143171	\$ 2,237	\$ 4.794.273,527	2.143.171,00	\$ 4.794.273,527	\$	-	\$ -	

AJU	30, %		
Unidad	9, %		
Valor Anticipo Otorgado	\$	6.804.860.371,00	2,200%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$	92.014.750,00	21,000%
Valor Amortizado Acumulado	\$	2.906.764.478,00	44%
Valor Saldo por Amortizar	\$	3.727.895.863,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO MEP-MNT-IN-4-FR-1		
										VERSION 1			
										PAGINA 1 DE 1			
										FECHA 30 DE 6 2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 13 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 438,165,478.00 MES 1 al 30 de Junio de 2022													
CONTRATO No. 973 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: RECONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHILQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHILQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6008 - 6007 - 6008 - 6009										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 982 DE 2021 INTERVENTOR: CONSEJO REGIONAL ECOVIA-188										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358,871,764,334.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 28,823,323,054.00	
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 387,695,087,388.00			
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)										CONDICIONES ACTUALES (Modificación No. 3)		Última Acta de fecha Mayo 2022	
OBRA EJECUTADA										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN										CANTIDAD		VALOR	
GRUPO DE AJUSTE										CANTIDAD		VALOR	
GRUPO DE AJUSTE ICCOPI										CANTIDAD		VALOR	
ESPECIFICACIÓN										CANTIDAD		VALOR	
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)										CONDICIONES ACTUALES (Modificación No. 3)		Última Acta de fecha Mayo 2022	
GRAL.										CANTIDAD		VALOR	
PART.										CANTIDAD		VALOR	
DESCRIPCIÓN ÍTEM										CANTIDAD		VALOR	
UND										CANTIDAD		VALOR	
CANTIDAD										CANTIDAD		VALOR	
VALOR UNITARIO										CANTIDAD		VALOR	
VALOR TOTAL										CANTIDAD		VALOR	
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO										RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)		RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.										* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE ICCOPI		* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE ICCOPI	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES										G.P.P.		GRUPOS	
IVA										VALOR PRESENTE ACTA		VALOR PRESENTE ACTA	
TOTAL PRESENTE MES										VR. ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
OBRA										E		1. Prelimines y explanación	
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES										SB		2. Afirmados, subbases y bases	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA										B		3. Pavimentos asfálticos / concreto	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS										P		4. Estructuras hidráulicas y drenajes	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)										OA		5. Obras de urbanismo	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)										SCT		6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)										OV		7. Señalización y control de tránsito	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										T		8. Transporte y sobre acarreo	
VALOR TOTAL PRESENTE MES										TOTAL		TOTAL	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 438,165,478													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 348,053,359													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 348,053,359													
VALOR EN LETRAS: Son Trescientos Cuarenta Y Ocho Millones Sesenta Y Tres Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Pesos Mils													
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.													
OBSERVACIONES:													
NOTAS:													
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguido de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.													
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.													
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.													
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obras, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenible, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).													
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.													
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.													
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.													
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuáles de las actividades de la Interventoría ambiental y/o P.A.C.O.A. se encuentran enmarcadas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estos no serán reconocidos con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.													
Para constancia de lo anterior firman:													
Firma: [Firma]										Firma: [Firma]			
Nombre: WALTER FERNANDO GÓMEZ BASSANTE										Nombre: MAURICIO GÓMEZ CARRERO			
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO										REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA										Interventor: CONSEJO REGIONAL ECOVIA-188			
Matrícula Profesional No. N/A										Matrícula Profesional No. N/A			
Original. Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).													
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.													