

[illegible]

[illegible]

**X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS**

AVANCE META FISICA PROGRAMADA VS META FISICA EJECUTADA

| Categoría                   | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Equipamientos               | 822775     | 898485    |
| Saneamiento                 | 2023842    | 500000    |
| Asfalto y Pavimento         | 3023900    | 500000    |
| Pavimento de concreto       | 3023900    | 500000    |
| Estructuras de drenaje      | 1467048    | 273024    |
| Infraestructura y seguridad | 3100560    | 1473963   |
| Otros Varios                | 1473963    | 0         |
| Transportes                 | 2103590    | 500000    |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| XI. REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
|                          |  |



SE DESIPLINAN LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENIDORIA COMO CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

[illegible]

Original: Informe mensual de inventories. Archivo de Gestión del IVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| FEMA                       |                        |
| NOMBRE:                    | JAVIER ENRIQUE FLENTES |
| Matrícula Profesional No.: | 68200 - 112214 STD     |

DIRECTOR DE INTERVENTORA.

