

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS P-RECUENTADAS																												
AVANCE META FÍSICA PROGRAMADA VS META FÍSICA EJECUTADA <table><tr><th>Métrica</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th></tr><tr><td>Capacitación</td><td>62272796</td><td>62272796</td></tr><tr><td>Reas, edificios y afueras</td><td>302386008</td><td>302386008</td></tr><tr><td>Parqueos y Autódromo</td><td>307590462</td><td>307590462</td></tr><tr><td>Pavimentos de concreto</td><td>141753000</td><td>141753000</td></tr><tr><td>Estructuras y puentes</td><td>20099800</td><td>20099800</td></tr><tr><td>Servicios de seguridad</td><td>7436407</td><td>7436407</td></tr><tr><td>Otros Varios</td><td>230880880</td><td>230880880</td></tr><tr><td>Transportes</td><td>6827460</td><td>6827460</td></tr></table>		Métrica	PROGRAMADO	EJECUTADO	Capacitación	62272796	62272796	Reas, edificios y afueras	302386008	302386008	Parqueos y Autódromo	307590462	307590462	Pavimentos de concreto	141753000	141753000	Estructuras y puentes	20099800	20099800	Servicios de seguridad	7436407	7436407	Otros Varios	230880880	230880880	Transportes	6827460	6827460
Métrica	PROGRAMADO	EJECUTADO																										
Capacitación	62272796	62272796																										
Reas, edificios y afueras	302386008	302386008																										
Parqueos y Autódromo	307590462	307590462																										
Pavimentos de concreto	141753000	141753000																										
Estructuras y puentes	20099800	20099800																										
Servicios de seguridad	7436407	7436407																										
Otros Varios	230880880	230880880																										
Transportes	6827460	6827460																										
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																												
NOTA: Los cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la cantidad de material que se realiza entre intervención y cerramiento. XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENIDORA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA. Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e intervención. La Interventoría se encuentra adelantando los gestiones para dar inicio a un proceso licitatorio al contrato de obra por el incumplimiento en los compromisos de dar inicio a las actividades de rehabilitación y parcheo en las Rutas 6006 y 6007. Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo. Envío de comunicados oficiales dirigidos al Contratista por el incumplimiento en el avance financiero programado. Seguimiento al progreso de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros técnicos ambientales. Equipamiento a la gestión ambiental, social y ambiental del proyecto. PLAN DE ACCIÓN QUE SE PUEDEN LLEGAR A TENER EN EL CONTRATO Se presentan dificultades para la construcción de obras para los ZONAS por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están prohibiendo, como excusa al permitir la utilización de estas áreas para zonas de depósitos. No se cuenta con un área definida por el municipio o por el municipio para el traslado de material producido, el tiempo que se tiene ya avanzado la misma capacidad. Por decreto de INVIAS. Se marca reprogramación por prestación de servicios en las rutas 6006 y 6007 lo cual modifica la planeación oficial del proyecto, a la fecha no se tiene plan de inversión y programación oficial por parte del contratista. FORMA NOMBRE: JAVIER ENRIQUE CUENTAS Matrícula Profesional No.: 88409-117244-519 DIRECTOR DE INTERVENIDORA																												
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Terminal.																												