

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MINFRA-MN-RV-15-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

28 JUNIO 2021

(Día) (Mes) (Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA

TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIOQUINQUIRA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

SEMANA No.: 1

21-06-2021

al

27/06/2021

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CINDY PAOLA TORRES ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GRON - PIEDECLUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO: 21/06/2021

KM A MEJORAR: _____

KM A REHABILITAR: _____

KM A CONSTRUIR: 33.4

No. PUENTES: _____

OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

INTEGRANTES: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

INTEGRANTES: TPF-GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 989 DE 2021

CONTRATO No. 971 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL: \$ 465.288.090.475

VALOR INICIAL: \$ 33.499.857.438.00

ADICIONES: \$ -

ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475

VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.857.438.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 384.892.542.193,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X

MES FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ -

FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

EJECUTADO ACUMULADO: \$ 11.435.920,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X

MES FACTURADO: _____

VALOR FACTURA: \$ -

FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO:

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	0	0	0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0	0	0
KM MANTENIMIENTOS (Km):	0	0	0
KM BASES Y BASES (Km):	0	0	0
KM PAVIMENTADOS (Km):	0	0	0
PUENTES (Un):	0	0	0
OTROS:	0	0	0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE

TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIOQUINQUIRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración			
Motorveladores			
Retrocargadores			
Vibrocompactadores			
Volquetes			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: _____

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. NO SE HAN DEFINIDO LAS FUENTES DE MATERIALES.

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SE ADELANTA LA REVISIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS Y LAS MODIFICACIONES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO; ASÍ COMO EL PROCESO DE CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHEO DE PAVIMENTOS)

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALUOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. HASTA TANTO SEA OTORGADA LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O APROBADAS LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA ANTERIORMENTE OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS, NO SE TENDRÁN DEFINIDOS LOS PREDIOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____

OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SE HAN REALIZADO SOCIALIZACIONES.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Recorridos de reconocimiento de los tramos por intervenir: segunda calzada de la variante de Zipaquirá - tramos Zipaquirá - Ubaté y Ubaté - Chioquinquirá

Visita a los tramos por intervenir con los especialistas de pavimento del contratista y la interventoría y con representantes del Invia (director territorial, gestor contrato).

Inicio del inventario de daños en pavimento para su reparación en la variante de Zipaquirá calzada sentido Zipaquirá - Ubaté y en el tramo Peque a Sutatausa.

El 22 de junio se llevó a cabo un comité técnico en el que se definió por parte de Invia el alcance del contrato en lo relacionado con el mantenimiento periódico; se impartieron algunas directrices por parte de la secretaría de tránsito de Zipaquirá, para la elaboración del PMT; el administrador vial presentó un informe sobre los permisos vigentes para la instalación de redes de servicios públicos en la franja de vía; el Invia adquirió el compromiso de tramitar ante la ANI la reversión del tramo inicial de la variante de Zipaquirá.

El 22 de junio se remite oficio al contratista solicitando la presentación de los documentos del numeral 8.1 de los pliegos de condiciones.

El 23 de junio se remite oficio al Invia con las hojas de vida de los especialistas de la interventoría, según lo exigido en el numeral 8.21 de los pliegos de condiciones.

El 23 de junio se remite oficio al Invia solicitando autorización para el ingreso de profesionales, auxiliares técnico y administrativos.

El 24 de junio se remite oficio al Invia, complementando la información del numeral 8.21 de los pliegos de condiciones, se anexan hojas de vida faltantes.

El 24 de junio se remite oficio al Invia, adjuntando la garantía única de cumplimiento, corregida según la fecha de inicio del contrato.

Revisión de documentación entregada por el contratista y relacionada con lo establecido en el numeral 8.1 del pliego de condiciones - información para el control de la ejecución de la obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	DE		
				FECHA: 28 JUNIO 2021 (Día) (Mes) (Año)		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Inventario preliminar de daños en pavimentos en la variante de Zipaquirá y tramo Ubaté - Chiquinquirá para programar intervenciones de parcheo. Revisión de documentación entregada por el contratista y relacionada con lo establecido en el numeral 8.1 del pliego de condiciones - información para el control de la ejecución de la obra. Realizar reuniones de socialización, continuar con las gestiones tendientes a lograr la cesión de la licencia ambiental.						
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.						
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
 REVISIÓN DE LA VÍA CON ESPECIALISTAS DE PAVIMENTO, TRAMO UBATE - CHIQUINQUIRA INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO PR 6+150 VARIANTE DE ZIPAQUIRA INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO PR 48+853 TRAMO ZIPAQUIRA - UBATE						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
Solicitar la presentación del PAGA y del plan de manejo de tráfico para que con su aprobación se pueda iniciar los trabajos de reparación de pavimento.				 LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 25202-61517 CND		
Revisión de la documentación entregada por el contratista y relacionada con el numeral 8.1 del pliego de condiciones.						
Acompañamiento al contratista en la ejecución del inventario de daños en el pavimento en los tramos por intervenir.						
				Invías - Gestión Pública con Calidad		