

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MNIRA-MNR-15-FR-2		
			VERSION	1		
			PÁGINA	DE		
FECHA			05	JULIO	2021	
			(Día)	(Mes)	(Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO/CARRETERA: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA			TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIOQUINQUIRA			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA		SEMANA No.: 2 28-06-2021 al 4/07/2021 (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CINDY PAOLA TORRES ROJAS			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA, GIRON - PIEDECUSTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"			FECHA DE INICIO: 21/06/2021			
KM A MEJORAR:		KM A REHABILITAR:	KM A CONSTRUIR:	33,4	No. PUENTES:	OTROS:
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063			INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF			
INTEGRANTES: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES			INTEGRANTES: TPF GETINIA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA			
CONTRATO No. 989 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 465.288.090.475			CONTRATO No. 971 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 33.499.857.438.00			
PLAZO INICIAL: 114 MESES ADICIONES: \$ 465.288.090.475			PLAZO INICIAL: 114 MESES ADICIONES: \$ 33.499.857.438.00			
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.857.438.00			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024		
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571		
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SI	NO					
	X					
SI	NO					
	X					
III. AVANCE FÍSICO						
TRAMO Y/O SECTOR(S)	ACUMULADO PROYECTO					
	1	2	TOTAL			
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)						
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)						
KM MANTENIMIENTOS (Km)						
KM BASE/SUBBASE (Km)						
KM PAVIMENTADOS (Km)						
PUENTES (Un)						
OTROS						
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL			
Planta de concreto asfáltico						
Planta de vibración						
Motorvibradores						
Retrocargadores						
Vibrocompactadores						
Volquetas						
Otros						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHEO DE PAVIMENTOS)			
ESTADO: EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA						
V. GESTIÓN PREDIAL						
VI. GESTIÓN SOCIAL						
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MIN-RN-15-FR-2	
		VERSION	1	
		PÁGINA	DE	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO				
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.				
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO VARIANTE DE UBATE PR 0+124 SENTIDO A CHIQUINQUIRÁ REUNION EN EL CRUCE DE LA VARIANTE ZIPAQUIRA CON LA VIA ZIPAQUIRA - NEMOCON. INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO PR 21+040 TRAMO UBATE - CHIQUINQUIRÁ				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
SOLICITAR LA PRESENTACION DEL PAGA Y DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA QUE CON SU APROBACION SE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PAVIMENTO.		 LUIS ANTONIO BUEDA BUEDA 25202-61517 CND		
REVISION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RELACIONADA CON EL NUMERAL 8.1 DEL PLEGO DE CONDICIONES				
ACOMPANIAMIENTO AL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL INVENTARIO DE DAÑOS EN EL PAVIMENTO EN LOS TRAMOS POR INTERVENIR				
FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____		Inviés - Gestión Pública con Calidad		