

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MINFRA-MN-RV-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

DE

FECHA

12 JULIO 2021

(Día) (Mes) (Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA

TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIOQUINQUIRA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

SEMANA No.: 3 05-07-2021 al 11/07/2021

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CINDY PAOLA TORRES ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 21/06/2021

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 33.4

No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF

INTEGRANTES: MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

INTEGRANTES: TPF-GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 989 DE 2021

CONTRATO No. 971 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL: \$ 465.288.090.475

VALOR INICIAL: \$ 33.499.857.438.00

ADICIONES: \$ -

ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475

VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.857.438.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 384.892.542.193,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

SI NO

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO \$ 35.959.760.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO:

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIMIENTOS (Km):			
KM BASES/SUBBASE (Km):			
KM PAVIMENTADOS (Km):			
PUENTES (Un):			
OTROS:			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIOQUINQUIRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración			
Motorveladores			
Retrocargadores			
Vibrocompactadores			
Volquetes			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. NO SE HAN DEFINIDO LAS FUENTES DE MATERIALES.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual): SI NO N/A

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SE ADELANTA LA REVISIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS Y LAS MODIFICACIONES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO, ASÍ COMO EL PROCESO DE CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHEO DE PAVIMENTOS)

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. HASTA TANTO SEA OTORGADA LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O APROBADAS LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA ANTERIORMENTE OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS, NO SE TENDRAN DEFINIDOS LOS PREDIOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVIA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Avance en el inventario de daños en el pavimento en el tramo Ubaté - Chioquirá para programar los trabajos de reparación mediante el correspondiente parcheo.

Revisión de la documentación entregada por el Contratista y relacionada con lo establecido en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones - Información para el control de la ejecución de obra.

El 7 de julio se realizó reunión solicitada por el contratista, para presentar el equipo que ha propuesto el contratista para la ejecución del contrato; se responden las observaciones que ha presentado la interventoría a equipos que superan el tiempo de servicio, especialmente en lo relacionado con la planta de asfalto y trituradora; se programa una visita de inspección a la planta para verificar su estado de funcionamiento. La interventoría expone las razones por las cuales se exigen equipos con menos de 20 años de servicio y le propone al contratista que responda oficialmente las observaciones, anexando la mayor cantidad de soportes que muestren las renovaciones y adaptaciones que se han realizado, así como los monitoreos ambientales, licencias, auditorías etc., los cuales serán analizados por el equipo de trabajo para expedir un concepto final.

Reunión virtual el 08 de julio de 2021 para tratar el tema de la cesión de la licencia ambiental de la Concesión Comuneros al Consorcio Vial MHC.

El 09 de julio de 2021 se recibió oficio del Contratista con asunto: Vallas Informativas.

El 11 de julio se realizó reunión de socialización con alcaldes de los municipios que involucra el proyecto de la vía Zipaquirá - Chioquirá, con la presencia del Director General del Invia, funcionarios del Invia planta central y de la Territorial Cundinamarca, alcaldes, concejales, Contratista e Interventoría, en el municipio de Ubaté.

El 10 de julio de 2021 se recibió oficio del Contratista con asunto: Atención de obras de emergencia PR 44+000 de la ruta 45A04 y sector 2 PR 14+000 de la ruta 45A05.

El 06 de julio de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-008-2021 al Contratista con asunto: Respuesta al oficio D-21, solicitud de gestión redes secas y húmedas.

El 06 de julio de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-009-2021 al Contratista con asunto: Respuesta parcial a los documentos del numeral 8.1.

El 06 de julio de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-010-2021 al Invia con asunto: Remisión Hoja de Vida Ingeniero auxiliar de interventoría.

El 11 de julio de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-011-2021 al Invia con asunto: Remisión poder Director de Interventoría.

El 07 de julio de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-012-2021 al Contratista con asunto: Observaciones protocolo de bioseguridad Consorcio Vial MHC 063.

El 06 de julio de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-013-2021 al Invia con asunto: respuesta derecho de petición.

El 09 de julio de 2021 la Interventoría remitió al oficio C971-014-2021 al Contratista con asunto: Respuesta comunicado D-18 Oficinas de atención ciudadana.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MNFRA-MN-RN-15-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	DE		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Continuar con el inventario preliminar de daños en el pavimento en la vía Ubate - Chiquinquirá y en la calzada sentido a Bogotá de la Variante de Zipaquirá para programar las reparaciones mediante el parcheo correspondiente.						
Continuar la revisión de la documentación entregada por el Contratista y relacionada con lo establecido en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones - Información para el control de la ejecución de la obra.						
Realizar reuniones de socialización y continuar con las gestiones tendientes a lograr la cesión de la Licencia Ambiental.						
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO						
						
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.						
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
 INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO PR 21+420 TRAMO UBATE - CHIQUINQUIRA  REUNION DE SOCIALIZACION CON ALCALDES Y CONCEJALES EN UBATE CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVIAS  INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO PR 42+510 TRAMO UBATE - CHIQUINQUIRA						
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
SOLICITAR LA PRESENTACION DEL PAGA Y DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA QUE CON SU APROBACION SE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PAVIMENTO.			 LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 25202-21517 CND			
REVISION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RELACIONADA CON EL NUMERAL 8.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES						
ACOMPAÑAMIENTO AL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE DAÑOS EN EL PAVIMENTO EN LOS TRAMOS POR INTERVENIR						
REALIZAR REUNION PARA REVISAR LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA CON LA VIA ZIPAQUIRA - NEMOCON						
FIRMA: NOMBRE: No. MAT:						