



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-RV-15-FR-2																																																					
	VERSIÓN		1																																																						
	PÁGINA		DE																																																						
FECHA		1	SEPTIEMBRE	2021																																																					
(Día)		(Mes)		(Año)																																																					
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																									
PROYECTO/CARRETERA: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA			TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA																																																						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																																																						
SEMANA No.: 10			26/08/2021 al 1/09/2021																																																						
(Numeración consecutiva)																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JAIME NILTON RAMIREZ																																																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"			FECHA DE INICIO: 21/06/2021																																																						
KM A MEJORAR:			KM A REHABILITAR:																																																						
KM A CONSTRUIR: 33,4			No. PUENTES:																																																						
OTROS:																																																									
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																						
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063			INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF																																																						
INTEGRANTES: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES			INTEGRANTES: TPF GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA																																																						
CONTRATO No. 989 DE 2021			CONTRATO No. 971 DE 2021																																																						
PLAZO INICIAL: 114 MESES			VALOR INICIAL: \$ 33.499.857.438,00																																																						
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES			ADICIONES: \$																																																						
VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES																																																						
VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475			VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.857.438,00																																																						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																									
<table><tr><td>VIGENCIA</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 11.235.709.523</td><td>\$ 23.404.761.905</td><td>\$ 42.128.571.429</td><td>\$ 56.171.428.571</td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table> (Indicar valores en pesos)						VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																					
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024																																																					
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571																																																					
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 384.892.542.193,00</td><td>EJECUTADO ACUMULADO \$</td><td>61.095.000,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 36.763.113,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 2.384.900.603,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td><td>0,62%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 473.402.835,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 2.858.303.438,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>SI NO</td></tr><tr><td>MES FACTURADO:</td><td></td><td>MES FACTURADO:</td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td><td>\$ -</td><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr></table>						OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 384.892.542.193,00	EJECUTADO ACUMULADO \$	61.095.000,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 36.763.113,00			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 2.384.900.603,00			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,62%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 473.402.835,00			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2.858.303.438,00			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	MES FACTURADO:		MES FACTURADO:		VALOR FACTURA:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ -	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:	\$ -	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
OBRA		INTERVENTORIA																																																							
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 384.892.542.193,00	EJECUTADO ACUMULADO \$	61.095.000,00																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 36.763.113,00																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 2.384.900.603,00																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,62%																																																								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 473.402.835,00																																																								
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 2.858.303.438,00																																																								
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																						
MES FACTURADO:		MES FACTURADO:																																																							
VALOR FACTURA:	\$ -	VALOR FACTURA:	\$ -																																																						
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ -	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:	\$ -																																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																									
<table><tr><td colspan="2">ACUMULADO PROYECTO</td><td colspan="2">MAQUINARIA Y EQUIPOS</td></tr><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR(S):</td><td>1 2 TOTAL</td><td>TRAMO Y/O SECTOR(S):</td><td>1 2 TOTAL</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td><td>15 15</td><td>Planta de concreto asfáltico</td><td>1 1</td></tr><tr><td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td><td></td><td>Planta de trituración:</td><td>1 1</td></tr><tr><td>KM MANTENIDOS (Km):</td><td>44 8 52</td><td>Fresadora</td><td>2 2</td></tr><tr><td>KM BASES/SUBBASE (Km):</td><td></td><td>Irregador de emulsión</td><td>2 2</td></tr><tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td><td></td><td>Vibrocompactadores:</td><td>3 3</td></tr><tr><td>PUENTES (Un):</td><td></td><td>Volquetes:</td><td>9 9</td></tr><tr><td>OTROS:</td><td></td><td>Terminadora de asfalto</td><td>2 2</td></tr></table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.						ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS		TRAMO Y/O SECTOR(S):	1 2 TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1 2 TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15 15	Planta de concreto asfáltico	1 1	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		Planta de trituración:	1 1	KM MANTENIDOS (Km):	44 8 52	Fresadora	2 2	KM BASES/SUBBASE (Km):		Irregador de emulsión	2 2	KM PAVIMENTADOS (Km):		Vibrocompactadores:	3 3	PUENTES (Un):		Volquetes:	9 9	OTROS:		Terminadora de asfalto	2 2																
ACUMULADO PROYECTO		MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																							
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1 2 TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):	1 2 TOTAL																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15 15	Planta de concreto asfáltico	1 1																																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		Planta de trituración:	1 1																																																						
KM MANTENIDOS (Km):	44 8 52	Fresadora	2 2																																																						
KM BASES/SUBBASE (Km):		Irregador de emulsión	2 2																																																						
KM PAVIMENTADOS (Km):		Vibrocompactadores:	3 3																																																						
PUENTES (Un):		Volquetes:	9 9																																																						
OTROS:		Terminadora de asfalto	2 2																																																						
TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE																																																									
TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIQUINQUIRA																																																									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																									
<table><tr><td>FUENTES DE MATERIALES</td><td>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigá y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.</td><td>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vино - La Vega, Vereda Sabanaeta, municipio San Francisco, Cundinamarca.</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A</td></tr><tr><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A</td></tr><tr><td></td><td>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A</td></tr><tr><td></td><td>OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A</td></tr><tr><td></td><td>VERTIMIENTOS: SI NO N/A</td></tr><tr><td></td><td>EMISIONES: SI NO N/A</td></tr><tr><td></td><td>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A</td></tr></table> OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LAS FUENTES DE MATERIALES SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN.						FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigá y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.	ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A	UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vино - La Vega, Vereda Sabanaeta, municipio San Francisco, Cundinamarca.	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		VERTIMIENTOS: SI NO N/A		EMISIONES: SI NO N/A		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																		
FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																								
UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigá y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.	ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																								
UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vино - La Vega, Vereda Sabanaeta, municipio San Francisco, Cundinamarca.	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																								
	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																								
	CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																								
	OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																								
	VERTIMIENTOS: SI NO N/A																																																								
	EMISIONES: SI NO N/A																																																								
	OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																								
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. SE ADELANTA LA REVISIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS Y LAS MODIFICACIONES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO, ASÍ COMO EL PROCESO DE CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL.																																																									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																									
ESTADO: EN VALIDACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA																																																									
OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHEO DE PAVIMENTOS)																																																									
V. GESTIÓN PREDIAL																																																									
<table><tr><td>TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td><td>OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. HASTA TANTO SEA OTORGADA LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O APROBADAS LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA ANTERIORMENTE OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS, NO SE TENDRAN DEFINIDOS LOS PREDIOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR.</td></tr><tr><td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVALÚOS APROBADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td></td><td></td></tr></table>						TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. HASTA TANTO SEA OTORGADA LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O APROBADAS LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA ANTERIORMENTE OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS, NO SE TENDRAN DEFINIDOS LOS PREDIOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR.	FICHAS PREDIALES APROBADAS:			AVALÚOS APROBADOS:			PREDIOS ADQUIRIDOS:																																										
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. HASTA TANTO SEA OTORGADA LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O APROBADAS LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA ANTERIORMENTE OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS, NO SE TENDRAN DEFINIDOS LOS PREDIOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR.																																																							
FICHAS PREDIALES APROBADAS:																																																									
AVALÚOS APROBADOS:																																																									
PREDIOS ADQUIRIDOS:																																																									
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																									
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>29</td><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>8</td><td rowspan="4">OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVÍAS. LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO 6 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA, NEMOCÓN, TALSA, SUITATAUSA, UBATE Y FÚQUENE. LOS DÍAS 3 Y 6 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO 2 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSÁ Y SIMIJACA</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>29</td><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>N/A</td><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td></td></tr><tr><td>OTROS:</td><td>29</td><td>SAU EN UBATE KM 1.5 VIA UBATE - BOGOTÁ EDS UBATE TERPEL LOCAL 105</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS</td><td></td></tr></table>						TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	8	OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVÍAS. LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO 6 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA, NEMOCÓN, TALSA, SUITATAUSA, UBATE Y FÚQUENE. LOS DÍAS 3 Y 6 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO 2 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSÁ Y SIMIJACA	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N/A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		OTROS:	29	SAU EN UBATE KM 1.5 VIA UBATE - BOGOTÁ EDS UBATE TERPEL LOCAL 105		SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	8	OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVÍAS. LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO 6 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA, NEMOCÓN, TALSA, SUITATAUSA, UBATE Y FÚQUENE. LOS DÍAS 3 Y 6 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO 2 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSÁ Y SIMIJACA																																																					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A																																																						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N/A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																							
OTROS:	29	SAU EN UBATE KM 1.5 VIA UBATE - BOGOTÁ EDS UBATE TERPEL LOCAL 105																																																							
SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS																																																									
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																									
SOCIAL																																																									
El día 26 de agosto de 2021, se lleva a cabo reunión virtual con la profesional social del contratista para revisión del Plan de Inversión Social. Por parte de interventoría se hacen aclaraciones y se remiten observaciones al documento.																																																									
El día 26 de agosto de 2021, se remiten por correo electrónico observaciones al documento PAGA V2 remitido por la profesional social del contratista.																																																									
El día 27 de agosto de 2021, de parte de la profesional social de interventoría se hace acompañamiento al recorrido socio predial, realizado por parte de las profesionales sociales y jurídicas del contratista, para verificar posibles pasivos prediales, iniciando por el sector de Pasoancho.																																																									
El día 30 de agosto de 2021 se remite por correo electrónico a la profesional social del contratista, solicitud del reporte de estado de la PQRS 003 a nombre de la Personería de Cogua.																																																									
El día 30 de agosto de 2021 se remite por correo electrónico la última versión del acta de reunión comité socio ambiental N° 1 con anexos.																																																									
El día 31 de agosto de 2021, se realiza verificación de atención de los puntos SAU instalados por el contratista.																																																									
El día 31 de agosto de 2021, se reprograma comité socio predial para el 08 de septiembre de 2021.																																																									
El día 01 de septiembre de 2021, se remite por correo electrónico a la SMA para revisión y firma, las actas de reunión, de las socializaciones realizadas en los Municipios de Ubaté, Municipio de Fúquene, Municipio de Cogua, Municipio de Nemocón, Municipio de																																																									
El día 01 de septiembre de 2021, se remite por correo electrónico a la profesional social del contratista la pre acta social N° 3 aprobada.																																																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MINFRA-MN-RV-15-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA DE
El día 01 de septiembre de 2021, se remite por correo electrónico observaciones a los formatos de PQRS SAU-Z-001, PQRS SAU-Z-002, PQRS SAU-Z-003, PQRS SAU-Z-004, PQRS SAU-Z-005 y PQRS SAU-Z-006 El día 01 de septiembre de 2021, se participa en el comité socio ambiental N° 2, el cual tiene finalidad informar los avances realizados durante el periodo, por parte de los componentes ambiental, social y de sostenibilidad. El día 02 de septiembre de 2021 de parte de la profesional social de interventoría se hace acompañamiento al recorrido socio predial, realizado por parte de las profesionales sociales y jurídicas del contratista, para verificar posibles pasivos prediales. AMBIENTAL La interventoría por intermedio del profesional ambiental realizó la inspección y verificación del punto de acopio del material producto del fresado presentado por el municipio de Chiquinquirá. Este no es apto para la disposición temporal. Durante el periodo se realizaron inspecciones ambientales en los frentes de obra (Tausa y Ubate) con el fin de verificar el cumplimiento normativo y PAGA. La interventoría ambiental realizó la inspección del área conocida como el cerro el Picacho mediante fotografía y video con dron. El día miércoles 1 de septiembre de 2021 se realiza el comité socio - ambiental N° 2, con la participación de la Supervisión, la constructora y la interventoría. TÉCNICA Finalizaron los trabajos de reparación de pavimentos (Parcheo) en el tramo de Zipaquira - Ubate Ruta 45A04 y Variante Ubate, ruta 45ACNC. Se inició el parcheo en la ruta 45A05 Ubate - Chiquinquirá entre el PR 1+000 y el PR 2+500. En la semana se ejecutaron parcheos en un área de 4.1617 m2 para un volumen de 416.1 m3 de fresado y el mismo volumen en mezcla MSC 25. Entre el 26 y el 27 de agosto se realizó el sello de grietas en la Variante de Zipaquira ruta 45ACND (entre el PR 0+000 y el PR 6+224) y se inició el 1 de septiembre entre el PR 5+420 y el PR5+950 en la ruta 45A05 Ubate - Chiquinquirá. El 26 de agosto se resanó la zona de densidades con el densímetro nuclear para control de densidades y porcentaje de compactación del parcheo realizado con mezcla MSC 25 en la Variante de Ubate. En la semana se adelantaron levantamientos topográfico incluyendo la georreferenciación de deltas y puntos de control en la Variante de Zipaquira, igualmente se llevó a cabo el levantamiento topográfico de la Variante de Zipaquira usando un dron para tal efecto. El 31 de agosto el contratista realizó la colocación de los stickers de identificación para las señales verticales instaladas en la semana anterior. CORRESPONDENCIA El 26 de agosto de 2021 se recibió oficina SMA 44897 de Inviav con asunto: RESPUESTA A ENTRADA No. 73680 CON FECHA 18/08/2021. RESPUESTA A COPIA DE COMUNICACIONES PLAN DE TRABAJO GESTIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA 989 DE 2020 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 971 DE 2020, PROYECTO "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1". El 26 de agosto de 2021 se recibió oficina D-152 de Consorcio Vías MHC con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO C971-099-2021 DEL 19 DE AGOSTO DE 2021. ATENCIÓN OBSERVACIONES ENTREGA DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - PAVIMENTOS. El 26 de agosto de 2021 se recibió oficina D-153 de Consorcio Vías MHC con asunto: SU OFICIO C971-102-2021 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021, RESPUESTA OFICIO D-106 ENTREGA PLAN DE TRABAJO DEL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. El 26 de agosto de 2021 se recibió oficina D-155 de Consorcio Vías MHC con asunto: ENTREGA PLAN DE TRABAJO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SEGUNDA CALZADA PEAJE CASA BLANCA - UBATE Y SOLICITUD DE RESPUESTA D-115. El 26 de agosto de 2021 se recibió oficina D-156 de Consorcio Vías MHC con asunto: ATENCIÓN COMUNICADO C971-105-2021 - RESPUESTA COMUNICADO D-108 ATENCIÓN COMUNICADO C971-072-2021 - OBSERVACIONES PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN El 27 de agosto de 2021 se recibió oficina D-157 de Consorcio Vías MHC con asunto: INFORME DE METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS V0 El 26 de agosto de 2021 se recibió oficina D-159 de Consorcio Vías MHC con asunto: DERECHO DE PETICIÓN: SOLICITUD INFORMACIÓN TÉCNICA "DE LAS REDES EXISTENTES DE ALTA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y EL PLAN DE EXPANSIÓN DE REDES DE ALTA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO E INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES, FIBRA ÓPTICA Y DEMÁS DE ENEL - CODENSA S.A. E.S.P." UBICADAS EN EL CORREDOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, PARA LA SEGUNDA CALZADA PEAJE CASABLANCA UBATE. El 26 de agosto de 2021 se recibió oficina D-160 de Consorcio Vías MHC con asunto: REMISIÓN DOCUMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - CONTRATO DE OBRA NO 989 DE 2021 El 27 de agosto de 2021 se recibió oficina D-162 de Consorcio Vías MHC con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO C971-101-2021 "REVISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS" El 28 de agosto de 2021 se recibió oficina D-163 de Consorcio Vías MHC con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO C971-101-2021 "REVISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS" El 28 de agosto de 2021 se recibió oficina D-164 de Consorcio Vías MHC con asunto: ATENCIÓN COMUNICADO C971-060-2021 - INCUMPLIMIENTO PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL PAGA El 30 de agosto de 2021 se recibió oficina D-165 de Consorcio Vías MHC con asunto: ACTUALIZACIÓN CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN El 30 de agosto de 2021 se recibió oficina D-166 de Consorcio Vías MHC con asunto: ENTREGA DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN DE LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA RUTA 45A04 CON VÍA COGUA, NEUSA Y PICACHO. El 30 de agosto de 2021 se recibió oficina D-167 de Consorcio Vías MHC con asunto: RESPUESTA EL OFICIO C971-080-2021 DEL 10/08/2021, ACUERDO DE VOLUNTADES PARA EL USO PARCIAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 2029 DE 2009 EXPEDIENTE LAM 4576 El 30 de agosto de 2021 se recibió oficina D-168 de Consorcio Vías MHC con asunto: ALCANCE COMUNICADOS C971-052-2021, C971-083-2021, C971-088-2021, C971-063-2021 - APROBACIÓN DEL ÁREA PARA DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE LA ACTIVIDAD DE FRESADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZIAPAQUIRÁ, COGUA, NEMOCÓN, TAUSA, SUTATAUSA, FÚQUENE, UBATE, SUSAY Y SIMIJACA. El 30 de agosto de 2021 se recibió oficina D-169 de Consorcio Vías MHC con asunto: RESPUESTA A RECIBIDO R-28 REMISIÓN INSTRUCTIVO MINREI-PR-18. El 1 de septiembre de 2021 se recibió oficina D-172 de Consorcio Vías MHC con asunto: Informe semanal 10 de Estudios y Diseños etapa de preconstrucción. El 24 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-111-2021 al INVIAS con asunto: Aclaración comunicado C971-093-2021 - Entrega plan de trabajo de gestión social. El 25 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-112-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta oficina D-54 Entrega de revisión de información de los Estudios y Diseños - Estructuras y Diseño Geométrico El 28 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-113-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta a oficio D-115 - Solicitud de prórroga estudios y diseños El 27 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-114-2021 al INVIAS con asunto: Traslado oficio D-115 - Solicitud de prórroga estudios y diseños El 25 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-115-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta oficina D-135 Informe de Metodología del Volumen IV Estudio de suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes y Otras Estructuras de Contención V0 El 25 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-116-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Informe Semanal No 10 El 25 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-117-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Solicitud acceso aplicativo SUKUBUM El 26 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-118-2021 al al INVIAS con asunto: Traslado oficio No. 75456 del 23/08/2021 El 26 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-119-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Traslado oficio No. 75456 del 23/08/2021 El 26 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-120-2021 al al INVIAS con asunto: Respuesta traslado oficio No. 74792 del 20/08/2021 El 26 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-121-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta D-110 Informe Metodología de Estudios y Diseños Componente de Hidrología, Hidráulica y Socavación V0. El 27 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-122-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta D-119 Entrega Diseños de Señalización de los Sectores Priorizados de la Variante Zipaquira con calle 4 y calle 8 El 28 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-123-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta D-142 - Entrega diseños de Señalización de los Sectores Priorizados Cruce Variante Zipaquira con vía Cagua e Intersección Vía Zipaquira Sector 90 Grados. El 30 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-124-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta D-156 - Atención Comunicado C971-105-2021 - Respuesta Comunicado D-108 Atención Comunicado C971-072-2021 - Observaciones Plan de Trabajo de Gestión Ambiental El 30 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-125-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Incumplimiento del Plan de Manejo del Tránsito PMT. Señalización El 31 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-126-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta comunicada D-163 - Respuesta C971-097-2021, con asunto: "Respuesta D-65 Propuesta Técnico - económica para realizar estudios y diseños de los sitios críticos en el PR 44 De La Vía Zipaquira - Ubate y PR 14 de la Vía Ubate - Chiquinquirá." El 31 de agosto de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-127-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: D-152 Respuesta al Comunicado C971-099-2021 del 19 de agosto de 2021. Atención observaciones entrega de revisión de Información de los Estudios y Diseños - Pavimentos. El 31 de agosto de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-128-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Solicitud Arreglo y Mantenimiento de Vías Nacionales, Ubate Cundinamarca. El 1 de septiembre de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-129-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta D-162 - Respuesta Al Comunicado C971-101-2021 "Revisión De Análisis De Precios Unitarios" El 1 de septiembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-130-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Certificado de pago de las Pólizas de Responsabilidad Civil Extra Contractual que amparan contrato de obra 989/2021 El 1 de septiembre de 2021, la Interventoría remitió el oficio C971-131-2021 al Consorcio Vías MHC con asunto: Respuesta oficina D-132 Informe Metodología de Estudio del Volumen III Geología para Ingeniería V0 VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Continuar las actividades de reparación de daños en el pavimento mediante parcheo en la vía Ubate - Chiquinquirá, ruta 45A 05, en dos frentes, el primero entre Ubate y Capellanía y el segundo entre Capellanía y Chiquinquirá. Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios realizados por parte de los especialistas de tránsito. Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo durante el mes de agosto de 2021. Así mismo, la toma de nucleos para verificar tanto densidad como espesor de las Continuar la campaña de sellado de fisuras y grietas en la vía Zipaquira - Ubate, Chiquinquirá incluyendo la variante de Ubate.		
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO VARIANTE ZIAPAQUIRA PEAJE CASABLANCA UBATE CHIQUEQUIRA PR 0+0000 PR 8+000 PR 40+000 PR 69+500 PR 0+000 PR 47+840 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
X. REGISTRO FOTOGRAFICO  SELLO DE GRIETAS CARRIL DERECHO PR 00+800 VARIANTE DE ZIAPAQUIRA  EXTENSION DE MEZCLA ASFALTICA MSC -25 PR 1+600 CARRIL DERECHO UBATE - CHIQUEQUIRA  TOMA DE DENSIDADES MEZCLA MSC 25 PR 1+010 CALZADA IZQ. CARRIL IZQ. VARIANTE DE UBATE  INSPECCIÓN DE LUGARES DE DISPOSICIÓN (MUNICIPIO)  INSPECCIONES AMBIENTALES EN FRENTE DE OBRA  SOBREVUELO CON DRON RIESGO GEOLOGICO NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, SELLO DE GRIETAS Y TOMA DE DENSIDADES SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL INVIAS. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIAPAQUIRA CON LA VÍA ZIAPAQUIRA - NEMOCÓN (CRUCE) SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PMT EN LOS FRENTES DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PARCHEO Y SELLO DE GRIETAS. FIRMA NOMBRE: NO. MAT:  LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA 25002-61517 CND Inviav - Gestión Pública con Calidad		