

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

MINFRA-MIN-RV-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

DE

FECHA

7

10

2021

(Día)

(Mes)

(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA

TRAMO Y/O SECTOR(S):

ZIPAQUIRA - UBATE - CHIOQUINQUIRA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

SEMANA No.:

16

de

1/10/2021

al

7/10/2021

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JAIME NILTON RAMIREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO:

21/06/2021

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

33.4

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

INTEGRANTES:

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA - TPF

INTEGRANTES:

TPF GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No.

989 DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 465,288,090.475

CONTRATO No.

971 DE 2021

VALOR INICIAL:

\$ 33,499,857.438.00

PLAZO INICIAL:

114 MESES

ADICIONES:

\$ -

PLAZO INICIAL:

114 MESES

ADICIONES:

\$ -

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES

VALOR ACUMULADO:

\$ 465,288,090.475

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES

VALOR ACUMULADO:

\$ 33,499,857.438.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11,235,709,523	\$ 23,404,761,905	\$ 42,128,571,429	\$ 56,171,428,571
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$ 384,892,542,193.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 3,685,152,491.00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 4,480,772,782.00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

1.16%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 474,131,496.00

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 4,954,904,278.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI

NO

X

MES FACTURADO:

FECHA FACTURA:

VALOR FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO

\$ 508,444,898.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI

NO

X

MES FACTURADO:

FECHA FACTURA:

VALOR FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

\$ -

Las actas de Interventoría No 1 y No 2 fueron ajustadas el día 08 de septiembre de 2021 por solicitud de la GGP.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15		15
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):	44	20	64
KM BASE/SUBBASE (Km):			
KM PAVIMENTADOS (Km):			
PUENTES (Un):			
OTROS:			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico		1	1
Planta de trituración:		1	1
Presadora		1	1
Irrigador de emulsión		2	2
Vibrocompactadores:		3	3
Volquetas:		12	12
Terminadora de asfalto		2	2
Minicargadores		4	4
Tanque irrigador de asfalto		1	1
Camabaja		1	1
Compactador de llantas		1	1
Compresor		2	2
Carro tanque de agua		1	1
Barredora mecánica		1	1
Equipo para pintura vial	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ZIPAQUIRA - UBATE

TRAMO Y/O SECTOR 2:

UBATE - CHIOQUINQUIRA

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

Mina Cerros de Canigó y La Quirita, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Coque, Cundinamarca.

UBICACIÓN:

Cartera la Suza, Km 29 costado sur vía El Vино - La Vieja, Vereda Sabaneta, mun. San Francisco, Cundinamarca

PERMISO MINERO:

SI

X

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

X

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO

SI

X

NO

N/A

X

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

X

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

X

NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

X

NO

N/A

OCCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

X

NO

N/A

VERTIMIENTOS:

SI

X

NO

N/A

EMISIONES:

SI

X

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

X

NO

N/A

X

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. Resolución 1777 del 8 de octubre de 1999 para la extracción de materiales granulares y Resolución 1887 del 8 de noviembre para extracción de materiales para mezcla asfáltica.

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESION COMUNEROS ES SEDIDA EN SU TOTALIDAD A. AL INVIV Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE SESIÓN PARCIAL PARA EL PROYECTO. SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHEO DE PAVIMENTOS)

ESTADO:

APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y OFICIADO A INVIAS

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:

N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. HASTA TANTO SEA OTORGADA LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O APROBADAS LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA ANTERIORMENTE OTORGADA A LA CONCESION COMUNEROS, NO SE TENDRAN DEFINIDOS LOS PREDIOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR. Se informó el estado de revisión y estructuración de los diseños para fase 3 de la ANI del año 2015, suministrados por INVIA, en lo que se verifican diseños integrales de tránsito, geométrico, pavimentos, estabilidad de taludes, hidráulico, geotécnico, etc., para lo que se solicitó un cronograma de ejecución de dichos diseños de la variante hasta el 22 de diciembre de 2021; se informa por parte del contratista la ubicación cartográfica del buffer ambiental de una franja de 30 metros a lo largo de la vía adjudicada, con una identificación de 541 predios de uso rural, de los cuales 32 tienen títulos mineros de los municipios de Nemocón, Tausa y Sutatausa.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

84

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

84

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

N/A

OTROS:

N/A

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

8

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

N/A

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

SAU EN UBATE KM 1.5 VIA UBATE - BOGOTA EDS UBATE TERPEL LOCAL 105

SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRA CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS

Horario de atención SAU lunes a viernes: 7:00 am a 12:00 pm - 1:00 pm a 5:00 pm; sábados: 7:00 am a 10:00 am

OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVIA, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO 6 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COQUE, NEMOCÓN, TAUSA, SUTATAUSA, UBATE Y FUQUENE. LOS DÍAS 3 Y 5 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO 2 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSÁ Y SIMIJACA RESPECTIVAMENTE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-RV-15-FR-2	
			VERSION	1	
			PÁGINA		DE


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SOCIAL
El día 30 de septiembre de 2021 se recibe oficio con consecutivo D-235 con el asunto: Atención a su comunicado C-971-153-2021- Observaciones Informe Gestión Social N° 2 periodo comprendido entre el 31 de julio y 31 de agosto de 2021.
El día 30 de septiembre de 2021 se recibe oficio con consecutivo D-236 con el asunto: Respuesta a su comunicación C-971-150-2021- y correo electrónico del día 15 de septiembre de 2021 - Aplicación encuestas de caracterización de usuarios 2021
El día 30 de septiembre de 2021, la interventoría radicó al Consorcio Vial MHC el oficio N° C971-174-2021, con el asunto: Solicitud de soportes y trazabilidad tramite peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias – PQRS.
El día 30 de septiembre de 2021, se remite mediante correo electrónico la aprobación de la pre acta social N° 4 por parte de interventoría, con las firmas correspondientes.
El día 01 de octubre de 2021, por parte de la profesional social de interventoría se lleva a cabo la revisión de los ajustes realizados por la profesional social del contratista, al informe social N° 2 correspondiente al periodo entre 31 de julio y el 31 de agosto de 2021, de igual forma, se hace la revisión al formato de la "Encuesta integrada de Satisfacción y Caracterización de Usuarios" enviado por el contratista.
El día 02 de octubre de 2021, la profesional social del contratista envía para revisión los formatos en digital de las PQRS abiertas en las oficinas SAU; por parte de interventoría se remiten observaciones, entre las que se encuentran completar la información en los soportes y formatos, la confirmación de respuesta a conformidad de los cierres realizados por correo electrónico e informar a la interventoría la fecha de cierre de PQRS para su acompañamiento.
El día 04 de octubre de 2021, el contratista llevó a cabo tres (3) actos de vecindad de inicio en el sector de la Variante Zipaquirá - Ubaté, de igual forma, realizaron visitas a los predios para socializar el inicio de actividades de tala de individuos arbóreos ubicados sobre el derecho de vía y la solicitud del retiro de semovientes de la zona a intervenir.
El día 05 de octubre de 2021, la interventoría radicó al Consorcio Vial MHC el oficio N° C971-178-2021, con el asunto: Aprobación Informe Mensual de Gestión Social N° 02.
El día 05 de octubre de 2021, la interventoría radicó al Consorcio Vial MHC el oficio N° C971-179-2021, con el asunto: Respuesta al comunicado D-236 con asunto respuesta a su comunicación C971-150-2021 y correo electrónico del día 15 de septiembre de 2021 – aplicación encuestas de caracterización de usuarios 2021.
El día 05 de octubre de 2021, se llevó a cabo reunión virtual de las áreas social, ambiental y sostenible entre el contratista e interventoría, para conocer los avances realizados durante el periodo y revisar el cumplimiento de los compromisos realizados durante el comité socio ambiental N° 4. La profesional social del contratista se compromete a completar la instalación del mobiliario y los buzones satélites de las oficinas SAU a más tardar el 12 de octubre de 2021. De igual forma, durante la reunión se recomendó al contratista la radicación oportuna del informe mensual y trimestral.
Para el día 06 de octubre de 2021, el contratista notificó el inicio de tala de individuos arbóreos ubicados sobre el derecho de vía de la Variante Zipaquirá - Ubaté, por tal motivo, desde la interventoría se programó el acompañamiento social y ambiental a la actividad. En el transcurso del día el profesional ambiental de MHC notifica la suspensión de actividades debido a las condiciones climáticas, se reprograma para el jueves 7 de octubre de 2021.
AMBIENTAL
Durante el periodo se realizan inspecciones ambientales en el frente de obra con el fin de verificar el cumplimiento normativo y PAGA.
La interventoría por intermedio del profesional ambiental realizó la entrega de material de fresado dispuesto en la PTAR del municipio de Coque a la alcaldía del mismo municipio los días 05 y 07 de octubre (400M3).
La interventoría el día 05 realiza la reunión socio ambiental con el consorcio vial, en donde se realiza una verificación de los compromisos adquiridos en el anterior comité ambiental, generando nuevos compromisos.
Desde el componente ambiental se prorrogó el acompañamiento a el inicio de actividades de tala para el día 6 de octubre, sin embargo, por condiciones climáticas se reprograma esta actividad para el día 7 de octubre.
TÉCNICA
Continúan los trabajos de reparación de pavimentos (Parcheo) en la vía Ubaté - Chiquinquirá ruta 45A05, avanzando entre el PR 15+075 y el PR 18+360. En la semana se ejecutaron parcheos en un área de 5.533 m2 para un volumen de 553,3 de m3 de fresado y el mismo volumen en mezcla MSC 25.
Continúan los trabajos de corrección de marcas viales de máxima velocidad pintadas en el sector del Picacho PR 32+457 y PR 32+357 en la ruta 45 A 04 por desprendimiento prematuro. Consistiendo en el retiro de pintura y limpieza de superficie de pavimento con hidrolavadora.
Se pintó de nuevo la marca vial de 60 y 40 KPH en el carril izquierdo.
Se iniciaron los trabajos de limpieza de las líneas de demarcación vial existentes en el sitio crítico del cruce de Neusa. Se adelantó la limpieza con hidrolavadora de las líneas de borde externo y centrales en la calzada izquierda del PR 35+500 al PR 36+000 y se llevó a cabo la limpieza de la isleta en el acceso a la vía que conduce a Neusa.
Se realizó visita al área de los trabajos de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá donde se llevarán a cabo los trabajos iniciales de tala de árboles.
Se realizó levantamiento topográfico para el control de asentamiento en el sitio crítico de hundimiento de banca en el PR 44+500 entre el Peaje de Casablanca - Ubaté Ruta 45A04
Continúan las actividades de levantamientos topográficos en la Variante de Zipaquirá correspondientes a replanteos de linderos y levantamiento de terreno natural.
Continúa materialización y demarcación de RMS del área para la nacional en el tramo de Casablanca y Ubaté ruta 45A04
CORRESPONDENCIA
El 29 de septiembre de 2021 se recibió oficio DT-CUN 54346 de INVIAS con asunto: Respuesta a Entrada No. 85245 con Fecha 16/09/2021
El 30 de septiembre de 2021 se recibió oficio D-234 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Informe mensual componente de sostenibilidad No 03
El 30 de septiembre de 2021 se recibió oficio D-235 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención a su comunicado C971-153-2021 observaciones informe de gestión social No 2 periodo comprendido entre el 31 de julio y 31 de agosto de 2021.
El 30 de septiembre de 2021 se recibió oficio D-236 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su comunicación C971-150-2021 y correo electrónico del día 15 de septiembre de 2021 - Aplicación encuestas de caracterización de usuarios 2021.
El 4 de octubre de 2021 se recibió oficio D-237 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Cálculo del porcentaje de administración aplicable en temas sociales y ambientales
El 4 de octubre de 2021 se recibió oficio D-238 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Entrega del Plan de Acción Licencia Ambiental y Plan de Inversión
El 4 de octubre de 2021 se recibió oficio D-239 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención comunicado C971-176-2021- Observaciones Informe Ambiental
El 4 de octubre de 2021 se recibió oficio D-240 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Alcance Oficio D-222 del 23 de septiembre de 2021 – Oficio notificación reinicio de actividad ANLA - CAR
El 5 de octubre de 2021 se recibió oficio D-241 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Informe semanal 15 de estudios y diseños etapa de preconstrucción
El 6 de octubre de 2021 se recibió oficio D-242 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Radicación reprogramación No 2 programa de inversiones según acta de modificaciones
El 6 de octubre de 2021 se recibió oficio D-243 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Reporte e investigación de accidente de tránsito ocurrido en el KM 9+500 Vía Chiquinquirá - Ubaté vehículo placas NVO 378
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-169-2021 a INVIAS con asunto: Remisión acta de modificación No 1 contrato de obra
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-170-2021 a INVIAS con asunto: Remisión comunicado D-231: Liquidación de servicio de evaluación ambiental, cesión total expediente LAM 4576
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-171-2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta D-186: Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-172-2021 a INVIAS con asunto: Informe Semanal No 15
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-173-2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Manutención y equipo
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-174-2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de soportes y trazabilidad tramite peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias – PQRS
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-175-2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-208 Respuesta al comunicado C971-127-2021 del 31 de agosto de 2021. Atención observaciones entrega de revisión de información de los estudios y diseños – Pavimentos
El 30 de septiembre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-176-2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Observaciones Informe Ambiental
El 4 de octubre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-177-2021 a INVIAS con asunto: Remisión comunicado D-240: Alcance Oficio D-222 del 23 de septiembre de 2021 – Oficio notificación reinicio de actividad ANLA - CAR
El 4 de octubre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-178-2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Aprobación Informe Mensual de Gestión Social N°
El 5 de octubre de 2021, la interventoría remitió el oficio C971-179-2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado D-236 con asunto respuesta a su comunicación C971-150-2021 y correo electrónico del día 15 de septiembre de 2021 – aplicación encuestas de caracterización de usuarios 2021.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA




Continuar las actividades de reparación de daños en el pavimento mediante trabajos de parcheo en la vía Ubaté - Chiquinquirá, ruta 45A 05
Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.
Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo durante el mes de agosto de 2021. Así mismo, la toma de núcleos para verificar tanto densidad como espesor de las mezclas colocadas.
Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zipaquirá
Continuar con la investigación geotécnica en el PR 44+500 (Zona de asentamiento de banca)

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO


--

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
---	--	---

PR 18 + 200 –F PR 18 + 307 FRESADO - CARRIL IZQUIERDO. UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A05

PR 18 + 0098- PR 18 + 307 FRESADO Y LIMPIEZA -BARRIDO. UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A05

PR 18 + 0098- PR 18 + 307 SELLO JUNTA LONGITUDINAL UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A05



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-RV-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO
NATURAL VARIANTE DE ZIAPAQUIRA RURA 45ACND



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINDEROS EN LA VARIANTE
DE ZIAPAQUIRA RURA 45ACND



PINTADA DE MARCA VIAL 60Km/h PR 32+457
SECTOR DE PICACHO RUTA 45A04



ENTREGA DE MATERIAL DE FRESADO EN EL MUNICIPIO
DE COGUA



INSPECCIONES AMBIENTALES EN EL FRENTE DE OBRA
UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A05



ACOMPANAMIENTO ACTAS DE VECINDAD Y
SOCIALIZACION DE INICIO DE ACTIVIDADES. VARIANTE DE
ZIAPAQUIRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, EXPLORACION GEOTECNICA, INSTALACION DE SENALIZACION VIAL Y TOMA DE DEVIDADES.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL INVIA.
REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIAPAQUIRA CON LA VIA ZIAPAQUIRA - NEMOCON (CRUCE AVE)
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA CESION DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PIT EN LOS FRENTEROS DE EJECUCION DE OBRAS DE PARCHEO Y SELLO DE GRIETAS.
ACOMPANAMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS ACTAS DE VECINDAD EN LA VARIANTE DE ZIAPAQUIRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Luis Antonio Rueda Rueda

FIRMA: _____
NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
No. MAT: 26202-61517-CDN

Invías - Gestión Pública con Calidad