


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1			
		PÁGINA		DE		
		FECHA	28	10	2021	
		(Día)	(Mes)	(Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO/CARRETERA: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA			TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA	SEMANA No.: 19 de 22/10/2021 al 28/10/2021 (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JAIME NILTON RAMIREZ				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GIRON - PISCEQUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"			FECHA DE INICIO: 21/06/2021			
KM A MEJORAR: _____		KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: 33,4		No. PUENTES: _____ OTROS: _____	
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063			INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF			
INTEGRANTES: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES			INTEGRANTES: TPF GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA			
CONTRATO No. 989 DE 2021		VALOR INICIAL: \$ 465.288.090.475	CONTRATO No. 971 DE 2021		VALOR INICIAL: \$ 33.499.857.438,00	
PLAZO INICIAL: 114 MESES		ADICIONES: \$ -	PLAZO INICIAL: 114 MESES		ADICIONES: \$ -	
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES		VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES		VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.857.438,00	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
VIGENCIA		2021	2022	2023	2024	
RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571	
EJECUTADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
(Indicar valores en pesos)						
OBRA			INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 384.892.542.193,00			EJECUTADO ACUMULADO \$ 516.308.418,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 4.918.996.646,00						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 6.415.826.623,00						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1,67%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 474.131.496,00						
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 6.889.958.119,00						
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO			
MES FACTURADO: _____			MES FACTURADO: _____			
VALOR FACTURA: _____			VALOR FACTURA: _____			
FECHA FACTURA: _____			FECHA FACTURA: _____			
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -			PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
III. AVANCE FÍSICO						
ACUMULADO PROYECTO		TRAMO Y/O SECTOR(S):		MAQUINARIA Y EQUIPOS		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)		1 2 TOTAL		TRAMO Y/O SECTOR(S): 1 2 TOTAL		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km): 15		15		Planta de concreto asfáltico 1 1		
KM MANTENIDOS (Km): 44 31 75		75		Planta de trituración: 1 1		
KM BASE/SUBBASE (Km)				Fresadora 3 3		
KM PAVIMENTADOS (Km)				Irrigador de emulsión 1 1		
PUENTES (Un)				Vibracompactadores 3 3		
OTROS				Volquetes 7 7		
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.				Dumper 1 1		
				Terminadora de asfalto 1 1		
				Minicargadores 4 4		
				Tanque irrigador de asfalto 1 1		
				Camabaja 1 1		
				Compactador de llantas 1 1		
				Compresor 1 3 4		
				Carrotanque de agua 1 1		
				Barredora mecánica 2 2		
				Equipo para pintura vial 1 1		
				Retrocargador 1 1		
				Excavadora de Oruga 2 2		
				Perforadora Trackdrill 1 1		
TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE		TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIQUINQUIRA				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X			
UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Virio - La Vega, Vereda Sabanaeta, municipio San Francisco, Cundinamarca			LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A			
			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A			
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A			
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A			
			VERTIMENTOS: SI NO X N/A			
			EMISIONES: SI NO X N/A			
			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X			
OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. Resolución 1777 del 8 de octubre de 1999 para la extracción de materiales granulares y Resolución 1887 del 8 de noviembre para extracción de materiales para mezcla asfáltica.			OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESION COMUNEROS ES CEDIDA EN SU TOTALIDAD A AL INVIAS Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE SESIÓN PARCIAL PARA EL PROYECTO. SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES.			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHEO DE PAVIMENTOS) SE INICIA ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.			
ESTADO: APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y OFICIADO A INVIAS						
V. GESTIÓN PREDIAL						
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N/A			OBSERVACIONES: CONTINÚA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, se definió las intervenciones de la variante Zipaquirá, LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO de la franja del Buffer ambiental Y LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA PARA LO PERTINENTE EN LA INTERSECCION DE AVE COLOMBIA, de la OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS, DEFINEN LOS PREDIOS QUE SE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.			
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____						
AVALUOS APROBADOS: _____						
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
VI. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 118		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 11		OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESIDENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVÍAS. LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA, NEMOCÓN, TAUSA, SUTATAUSA, UBATE Y FÚQUENE. LOS DÍAS 3 Y 5 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSÁ Y SIMIACA RESPECTIVAMENTE. EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2021, SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE INICIO DE OBRA PARA LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ, COGUA Y NEMOCÓN	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 118		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N/A		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
OTROS: N/A		SAU EN UBATE KM 1.5 VÍA UBATE- BOGOTÁ EDS UBATE TERPEL LOCAL 105			
		SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRÁ CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS			
		Horario de atención SAU lunes a viernes: 7:00 am a 12:00 pm - 1:00 pm a 5:00 pm; sábados: 7:00 am a 10:00 am			
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
SOCIAL					
El día 22 de octubre de 2021, se realiza la revisión del presupuesto para la logística para la reunión de inicio de obra Zipaquirá, Cogua y Nemocón, remitido mediante correo electrónico por parte del Consorcio Vial MHC 063, una vez revisado se da aval para la consecución de insumos para la reunión, reiterando la importancia de hacer entrega de las cotizaciones correspondientes y los soportes de la actividad realizada.					
El día 23 de octubre de 2021, por parte del área social de la interventoría se remiten observaciones a la presentación para la reunión de inicio de obra Zipaquirá, Cogua y Nemocón enviado por el contratista.					
El día 23 de octubre de 2021, se envía mediante correo electrónico el acta del comité socio ambiental N° 6 para revisión, aprobación y firma de los participantes. Los compromisos acordados durante la reunión fueron remitidos de manera previa para el cumplimiento dentro de los tiempos establecidos.					
El día 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo reunión de inicio municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón a las 9:00 am, en el km 4 vía Zipaquirá - Ubaté Estación de Gasolina de Petromil. En la reunión se contó con la asistencia de aproximadamente 150 personas, equipos profesionales del contratista, interventoría e INVÍAS. Durante la reunión se acordó llevar a cabo recorridos y reuniones extraordinarias con la comunidad de las veredas de San Gabriel del municipio de Zipaquirá, para dar respuesta puntual a cada una de las inquietudes manifestadas. Durante la reunión se postularon quince (15) ciudadanos para conformar el comité de participación ciudadana del contrato.					
El día 26 de octubre de 2021, de parte del área social de interventoría se realiza visita de seguimiento a las oficinas SAU de Ubaté y Zipaquirá, donde se verificó la atención a la comunidad por parte de las profesionales del área social del contratista.					
El día 27 de octubre de 2021, se lleva a cabo reunión de seguimiento socio ambiental entre los profesionales del contratista e interventoría, para hacer seguimiento a los compromisos del comité socio ambiental N° 6 y revisar los avances en las gestiones realizadas en el periodo.					
El día 28 de octubre de 2021, por parte de la profesional social de la interventoría se hace la revisión de los ajustes realizados al informe de Gestión Social No. 3 periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2021.					
El día 28 de octubre de 2021, se remite mediante correo electrónico los compromisos acordados durante reunión de seguimiento socio ambiental del día 27 de octubre de 2021, para su correspondiente cumplimiento y seguimiento por parte de la interventoría.					
AMBIENTAL					
Durante el periodo se realizan inspecciones ambientales en el frente de obra con el fin de verificar el cumplimiento normativo y PAGA del contrato.					
La interventoría en cabeza de su residente ambiental realiza el acompañamiento y verificación de las actividades de aprovechamiento forestal en la construcción de la variante Zipaquirá.					
El día lunes 25 de octubre se realiza el inicio de actividades de descapeo en la variante de Zipaquirá y se continúan durante la semana con supervisión de la interventoría.					
Se continúa con actividades de instalación de drenes en el kilómetro 44+500 y se realiza la verificación del cumplimiento normativo Ambiental y PAGA.					
El día Viernes 22 de octubre se inicia la entrega de material de fresa en el Municipio de Ubaté a este mismo municipio con 84 m3, para el día 27 de octubre se realiza la entrega de 196 m3 y el día 28 de octubre se realiza la entrega del material restante, 180 m3.					
Se realiza la inspección de los sitios de acopio de material de fresa en los municipios de Susa, Fúquene, Ubaté, Sutatausa, y Tausa para el control de este material.					
PREDIAL					
Se continúa revisión y estructuración de los diseños para fase 3, suministrados por INVÍAS, y aprobación para la variante Zipaquirá y la segunda calzada del peaje de casas Blanca a Ubaté para el 20 noviembre de 2021. En reunión de inicio de obra el 25 de octubre con INVÍAS, y alcaldes se programó e inicio el tramo del K6 +500 de 90 grados, y adelantar procesos y gestiones para iniciar el cruce de Nemocón a Cogua con los retornos y segunda calzada, por no tener pasivos prediales, y agilizar lo que se requiera para la intersección de la calle 8 en AVE Colombiana, por lo que se verificó con el contratista el 26 de octubre las ampliaciones de la licencia ambiental y las afectaciones a 19 predios.					
TÉCNICA					
Continúan los trabajos de reparación de pavimentos (Parcheo) en la vía Ubaté - Chiquinquirá ruta 45A05, avanzando entre el PR 27+266 y el PR 29+714. En la semana se ejecutaron parcheos en un área de 7.116 m2 para un volumen de 711,6 de m3 de fresa y el mismo volumen en mezcla MSC 25.					
Se reanuda la toma de densidades con el densímetro nuclear para control de densidades y porcentaje de compactación del parcheo realizado con mezcla MSC 25 entre Ubaté - Chiquinquirá ruta 45A05, PR 8+450 y PR 12+790.					
Continúa las actividades de señalización vial en el cruce de Cogua, Cruce de línea Ferrera y Cruce de la calle 8 (Sector de la Paz) en la ruta 45A04, consistentes en la pintura de las marcas viales de velocidad máxima de 60km/h, 40km/h y 30km/h en ambos carriles para reducir la velocidad de circulación y la marca vial de cruce ferroviario.					
Se realizó la demarcación vial en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND, en el cruce de la calle 4 (sector de la PTAR) consistentes en marcas viales de velocidad máxima 60km/h (PR 1+249), 40km/h (PR 1+330), 30km/h (PR 1+330) en ambos carriles, con el fin de reducir los índices de accidentalidad.					
Se realizó la re pintura de las marcas viales de velocidad máxima por deterioro prematuro en el sitio crítico de hundimiento de banca PR 44+500 ruta 45A04, se adelanto las marcas viales de 60 km/h, 40km/h y 30km/h en ambos sentidos del flujo vehicular.					
Continúan los trabajos de tala de árboles y la instalación del cerramiento de la obra en el PR 6+400 en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND como actividad preliminar para la construcción de la segunda calzada.					
Inicia retiro de capa vegetal en el PR 6+400 Variante de Zipaquirá como actividad preliminar para la construcción de la segunda calzada.					
Continúan las obras de drenaje de mitigación en el hundimiento de banca en el punto crítico PR 44+500 ruta 45A04. Se avanzó en la construcción de obras para el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales que incluyen un filtro longitudinal en costado izquierdo de vía y drenes horizontales No.1 y 3 en talud de terraplén costado derecho de vía.					
Se adelanto el replanteo topográfico de la línea de chalfanes del borde izquierdo de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND entre el PR 6+200 y el sector de Noventa Grados.					
Continúa el control de niveles topográficos para el seguimiento del hundimiento de banca en el sitio crítico PR 44+500 ruta 45A04.					
Se realizaron actividades topográficas en el sector del peaje de Casablanca - Ubaté correspondientes al posicionamiento y materialización de los BM's en el PR 53+000.					
El día 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo la reunión de inicio de obra del proyecto en el km 4 vía Variante de Zipaquirá, en la Estación de Gasolina de Petromil, donde se socializó con la comunidad de los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón contando con la asistencia de los profesionales del Contratista, Interventoría y el INVÍAS, la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, el diseño de la intersección a desvirtuó del cruce de la calle 8 (Ave colombiana) que incluye a los bici usuarios y el numero de frentes de obra a ejecutarse.					
El 22 de octubre se realizó mesa de trabajo entre los especialistas de geotecnia del Contratista e Interventoría, para la socialización y revisión del diseño de fase III.					
El 22 de octubre se realizó mesa de trabajo entre los profesionales del Contratista, Interventoría e INVÍAS, para dar a conocer el estado de los estudios y diseños fase III y para socialización con la comunidad.					
CORRESPONDENCIA					
El 20 de octubre de 2021 se recibió oficio D-259 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado de interventoría C971-171-2021 de asunto Respuesta D-186: Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá, con el siguiente enlace para su respectivo adjunto, con el fin de que sea radicado.					
El 21 de octubre de 2021 se recibió oficio D-260 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención comunicado C971-191-2021 observaciones Informe Ambiental					
El 21 de octubre de 2021 se recibió oficio D-261 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Radicación Acta modificatoria de cantidades No.2					
El 21 de octubre de 2021 se recibió oficio D-262 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-125-2021 Incumplimiento del plan de manejo de tránsito PMT-señalización					
El 21 de octubre de 2021 se recibió oficio D-263 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-086-2021 Seguridad Vial-Señalización temporal preventiva- PMT					
El 21 de octubre de 2021 se recibió oficio D-264 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta C971-204-2021 Respuesta D-256: Cronograma del Avance de entregas de los estudios y diseños de la Variante Zipaquirá (Fase III) y de la doble calzada peajes Casablanca-Ubaté (Fase II)					
El 21 de octubre de 2021 se recibió oficio D-265 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a Recibo R-174 "Respuesta D-220 Plan de Manejo de Tránsito (PMT) No 2 para actividades de mantenimiento, entrada y salida de volquetes y construcción Doble Calzada del Corredor Vial de la Carretera Zipaquirá-Ubaté" con el fin de que sea radicado.					
El 22 de octubre de 2021 se recibió oficio D-266 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de documento Permiso Concesión de aguas					
El 22 de octubre de 2021 se recibió oficio SMA 58069 del INVÍAS con asunto: Estado Actual De La Gestión Desarrollada del Componente de Sostenibilidad					
El 22 de octubre de 2021 se recibió oficio D-267 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Remisión acta de reunión y acuerdo de compromiso					
El 22 de octubre de 2021 se recibió oficio D-268 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a recibido R-186, solicitud de trámite de análisis de precios unitarios de actividades no previstas					
El 22 de octubre de 2021 se recibió oficio D-269 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: INFORME ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III - ESTRUCTURAS VB					
El 22 de octubre de 2021 se recibió oficio D-270 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado de interventoría C971-205-2021, recibido el 20 de octubre de 2021 con asunto "Respuesta D-246: Respuesta al comunicado C971-166-2021 del 28 de septiembre de 2021, Respuesta D-186 Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá - Geotecnia".					
El 23 de octubre de 2021 se recibió oficio D-271 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a recibido R-186, solicitud de trámite de análisis de precios unitarios de actividades no previstas Respuesta comunicado C971-215-2021 Solicitud actualización programa de obra y de disponibilidad de maquinaria					
El 26 de octubre de 2021 se recibió oficio D-272 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Se remite informe final del Estudio de Tránsito en Versión VB					
El 26 de octubre de 2021 se recibió oficio D-273 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Entrega de Estudios y Diseños Fase III del estudio geotécnico y diseño del pavimento VB					
El 26 de octubre de 2021 se recibió oficio D-274 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención comunicado C971-210-2021 Solicitud de aclaración con respecto a denuncia ciudadana					
El 26 de octubre de 2021 se recibió oficio D-275 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención de compromisos del comité socioambiental N°6					
El 26 de octubre de 2021 se recibió oficio D-276 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Informe semanal 18 de Estudios y Diseños etapa de preconstrucción					
El 27 de octubre de 2021 se recibió oficio D-277 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Radicación Reprogramación Programa de Inversiones según Acta modificatoria de cantidades No.2					
El 27 de octubre de 2021 se recibió oficio D-278 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención a su comunicado C971-193-202-Observaciones Informe de Gestión Social No. 3 periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2021					
El 20 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-208 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado D-238 – con asunto entrega del plan de acción licencia ambiental y plan de inversión (componente social)					
El 20 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-209 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado D-267 – con asunto entrega informe de contratación de personal del área de influencia del proyecto					
El 20 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-210 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de aclaración con respecto a denuncia ciudadana					
El 21 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-211 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de trámite de análisis de precios unitarios de actividades no previstas.					
El 21 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-212 2021 al INVÍAS con asunto: Derecho de petición de interés general y/o particular con radicado INVÍAS No. 92618 del 06/10/202					
El 22 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-213 2021 al INVÍAS con asunto: Remisión acta de inicio de actividades de obra					
El 22 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-214 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Observaciones al informe mensual de gestión ambiental No. 03. V 2.0.					
El 22 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-215 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud actualización programa de obra y de disponibilidad de maquinaria.					
El 26 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-216 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de revisión de los tiempos de cierres dentro de los frentes de obra por reclamo de usuario. Detalle 16816 de QRS #17272					
El 27 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-218 2021 al INVÍAS con asunto: Remisión informe Bimensual Predial					
El 27 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-219 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta D-250. Respuesta al comunicado C971-162-2021 del 23 de septiembre de 2021. Respuesta D-129 Informe metodología de estudios componente de estabilidad y estabilización de taludes VO					
El 27 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-220 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta D-269. Respuesta al comunicado C971-184-2021 del 06 de octubre de 2021. Respuesta D-186 entrega actualización de los estudios y diseños de la variante Zipaquirá - Estructuras					
El 27 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-221 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención al oficio D238. Entrega del Plan de Acción Licencia Ambiental y Plan de Inversión.					
El 27 de octubre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-222 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención al oficio D-227. Respuesta al comunicado C971-151-2021, con asunto: "Respuesta a oficio D-198 sitios críticos."					
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Continuar las actividades de reparación de daños en el pavimento mediante trabajos de parcheo en la vía Ubaté - Chiquinquirá, ruta 45A 05					
Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.					
Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo durante el mes de septiembre y octubre de 2021. Así mismo, la toma de núcleos para verificar tanto densidad como espesor de las mezclas colocadas.					
Continuar el sello de grietas con emulsión asfáltica en el sector de Ubaté - Chiquinquirá					
Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zipaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubaté					
Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campaneros, cerramientos, localización de obras de drenaje y retiro de capa vegetal en el subsector de Noventa grados al cruce de Ave Colombiana en la Variante de Zipaquirá.					
Continuar con la construcción de los drenes horizontales en el talud del terraplén del sector crítico PR 44+500 entre el Peaje de Casablanca y Ubaté ruta 45A04					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO					



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MV-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RETIRO DE CAPA VEGETAL PR 6+200. VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ RUTA 45A04



CONSTRUCCIÓN DE FILTRO LONGITUDINAL PR 44+500. ZIPAQUIRÁ - UBATE RUTA 45A04



MARCA VIAL DE CRUCE FERROVIARIO PR 29+240 ZIPAQUIRÁ - UBATE RUTA 45A04



PR27+0327 - PR27+0386 ESTADO INICIAL DE LA CAPA DE RODADURA CARRIL IZQUIERDO. UBATE - CHIQUINQUIRÁ RUTA 45A05



PR27+0327 - PR27+0386 COMPACTACIÓN MSC 25 UBATE - CHIQUINQUIRÁ RUTA 45A05



PR27+0327 - PR27+0386 ESTADO ACTUAL UBATE - CHIQUINQUIRÁ RUTA 45A05



INSPECCIÓN DE SITIOS DE ACOPIO DE MATERIAL DE FRESADO



SEGUIMIENTO AL SAU DE UBATE RUTA 45A04



ENTREGA DE MATERIAL DE FRESADO AL MUNICIPIO DE UBATE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, SELLO DE GRIETAS, INSTALACIÓN DE SENALIZACIÓN VIAL, TOMA DE DENSIDADES Y OBRAS EN EL PUNTO CRÍTICO PR 44+500
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE ADELANTE EL CONTRATISTA
REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ CON LA VÍA ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN (CRUCE AVE COLOMBIANA)
SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PMT EN LOS FRENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PARCHEO Y SELLO DE GRIETAS.
ACOMPANIAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

No. MAT:

Luis Antonio Rueda Rueda

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

25202-61517 CND

Invías - Gestión Pública con Calidad