





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																																																	
			VERSIÓN	1																																																																	
			PÁGINA		DE																																																																
FECHA			11	11	2021																																																																
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																																
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																					
PROYECTO/CARRETERA: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA			TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																																																																		
SEMANA No.:			21 de 5/11/2021 al 11/11/2021																																																																		
			(Numeración consecutiva)																																																																		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JAIME NILTON RAMIREZ																																																																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GIRON - PISCEQUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			FECHA DE INICIO: 21/06/2021																																																																		
KM A MEJORAR: _____			KM A REHABILITAR: _____																																																																		
KM A CONSTRUIR: 33,4			No. PUENTES: _____																																																																		
OTROS: _____																																																																					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																		
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063			INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF																																																																		
INTEGRANTES: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES			INTEGRANTES: TPF GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA																																																																		
CONTRATO No. 989 DE 2021			CONTRATO No. 971 DE 2021																																																																		
PLAZO INICIAL: 114 MESES			PLAZO INICIAL: 114 MESES																																																																		
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES																																																																		
VALOR INICIAL: \$ 465.288.090.475			VALOR INICIAL: \$ 33.499.857.438,00																																																																		
ADICIONES: \$ -			ADICIONES: \$ -																																																																		
VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475			VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.857.438,00																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																					
<table><tr><td>VIGENCIA</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 11.235.709.523</td><td>\$ 23.404.761.905</td><td>\$ 42.128.571.429</td><td>\$ 56.171.428.571</td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>						VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																	
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024																																																																	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571																																																																	
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																	
(Indicar valores en pesos)																																																																					
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 384.892.542.193,00</td><td>EJECUTADO ACUMULADO \$</td><td>829.313.851,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 5.832.305.913,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 6.951.973.753,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td><td>1,81%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 473.725.879,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 7.425.099.632,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td><td>SI NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>MES FACTURADO:</td><td>sep-21</td><td>MES FACTURADO:</td><td>ago-21</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ 1.633.779.577,00</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ 223.615.618,00</td></tr><tr><td>FECHA FACTURA:</td><td>21/10/2021</td><td>FECHA FACTURA:</td><td>2/10/2021</td></tr><tr><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td><td>\$ -</td><td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2">El acta No. 2 y 4 esta pendiente de pago, el acta No. 3 se encuentra paga y el acta No.5 se encuentra en tramite de GGP</td><td colspan="2">Las actas de Interventoría No 1 esta pendiente por pagar. El acta 2 y 3 se encuentran pagadas, el acta No.4 se encuentra en revisión por GGP y acta No.5 esta en revisión de la Territorial</td></tr><tr><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr></table>						OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 384.892.542.193,00	EJECUTADO ACUMULADO \$	829.313.851,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 5.832.305.913,00			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 6.951.973.753,00			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,81%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 473.725.879,00			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 7.425.099.632,00			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO		X		X	MES FACTURADO:	sep-21	MES FACTURADO:	ago-21	VALOR FACTURA:	\$ 1.633.779.577,00	VALOR FACTURA:	\$ 223.615.618,00	FECHA FACTURA:	21/10/2021	FECHA FACTURA:	2/10/2021	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ -	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ -	El acta No. 2 y 4 esta pendiente de pago, el acta No. 3 se encuentra paga y el acta No.5 se encuentra en tramite de GGP		Las actas de Interventoría No 1 esta pendiente por pagar. El acta 2 y 3 se encuentran pagadas, el acta No.4 se encuentra en revisión por GGP y acta No.5 esta en revisión de la Territorial		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
OBRA		INTERVENTORIA																																																																			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 384.892.542.193,00	EJECUTADO ACUMULADO \$	829.313.851,00																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 5.832.305.913,00																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 6.951.973.753,00																																																																				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,81%																																																																				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 473.725.879,00																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 7.425.099.632,00																																																																				
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																		
	X		X																																																																		
MES FACTURADO:	sep-21	MES FACTURADO:	ago-21																																																																		
VALOR FACTURA:	\$ 1.633.779.577,00	VALOR FACTURA:	\$ 223.615.618,00																																																																		
FECHA FACTURA:	21/10/2021	FECHA FACTURA:	2/10/2021																																																																		
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ -	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ -																																																																		
El acta No. 2 y 4 esta pendiente de pago, el acta No. 3 se encuentra paga y el acta No.5 se encuentra en tramite de GGP		Las actas de Interventoría No 1 esta pendiente por pagar. El acta 2 y 3 se encuentran pagadas, el acta No.4 se encuentra en revisión por GGP y acta No.5 esta en revisión de la Territorial																																																																			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																			
III. AVANCE FÍSICO																																																																					
<table><tr><td colspan="2">ACUMULADO PROYECTO</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR(S):</td><td>1 2 TOTAL</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KM MANTENIDOS (Km):</td><td>44 32</td><td>76</td></tr><tr><td>KM BASE/SUBBASE (Km):</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PUENTES (Lm):</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OTROS:</td><td></td><td></td></tr></table>						ACUMULADO PROYECTO			TRAMO Y/O SECTOR(S):	1 2 TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15	15	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			KM MANTENIDOS (Km):	44 32	76	KM BASE/SUBBASE (Km):			KM PAVIMENTADOS (Km):			PUENTES (Lm):			OTROS:																																								
ACUMULADO PROYECTO																																																																					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1 2 TOTAL																																																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15	15																																																																			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):																																																																					
KM MANTENIDOS (Km):	44 32	76																																																																			
KM BASE/SUBBASE (Km):																																																																					
KM PAVIMENTADOS (Km):																																																																					
PUENTES (Lm):																																																																					
OTROS:																																																																					
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																					
<table><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE</td><td>TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIQUINQUIRA</td></tr></table>						TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE	TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIQUINQUIRA																																																														
TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE	TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIQUINQUIRA																																																																				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																					
<table><tr><td colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.</td><td>PERMISO MINERO: SI X NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO: SI X NO</td><td>N/A X</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: Carretera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vino - La Viga, Vereda Sibandía, municipio San Francisco, Cundinamarca</td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO</td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td>PERMISO MINERO: SI X NO</td><td>CONCESION DE AGUAS: SI X NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO</td><td>Ocupación de cauces: SI X NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VERTIENTES: SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMISIONES: SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OTROS (Especificar cual): SI NO</td><td>N/A X</td></tr></table>						FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.	PERMISO MINERO: SI X NO	ZONAS DE DEPOSITO: SI X NO	N/A X	UBICACIÓN: Carretera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vino - La Viga, Vereda Sibandía, municipio San Francisco, Cundinamarca	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO	N/A		PERMISO MINERO: SI X NO	CONCESION DE AGUAS: SI X NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	Ocupación de cauces: SI X NO	N/A			VERTIENTES: SI NO	N/A			EMISIONES: SI NO	N/A			OTROS (Especificar cual): SI NO	N/A X																																
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																			
UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.	PERMISO MINERO: SI X NO	ZONAS DE DEPOSITO: SI X NO	N/A X																																																																		
UBICACIÓN: Carretera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vino - La Viga, Vereda Sibandía, municipio San Francisco, Cundinamarca	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO	N/A																																																																		
	PERMISO MINERO: SI X NO	CONCESION DE AGUAS: SI X NO	N/A																																																																		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	Ocupación de cauces: SI X NO	N/A																																																																		
		VERTIENTES: SI NO	N/A																																																																		
		EMISIONES: SI NO	N/A																																																																		
		OTROS (Especificar cual): SI NO	N/A X																																																																		
<table><tr><td>OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. Resolución 1777 del 8 de octubre de 1999 para la extracción de materiales granulares y Resolución 1887 del 8 de noviembre para extracción de materiales para mezcla asfáltica.</td><td>OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESION COMUNEROS ES CEDIDA EN SU TOTALIDAD A AL INVIAS Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE SESIÓN PARCIAL PARA EL PROYECTO. SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES.</td></tr></table>						OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. Resolución 1777 del 8 de octubre de 1999 para la extracción de materiales granulares y Resolución 1887 del 8 de noviembre para extracción de materiales para mezcla asfáltica.	OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESION COMUNEROS ES CEDIDA EN SU TOTALIDAD A AL INVIAS Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE SESIÓN PARCIAL PARA EL PROYECTO. SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES.																																																														
OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. Resolución 1777 del 8 de octubre de 1999 para la extracción de materiales granulares y Resolución 1887 del 8 de noviembre para extracción de materiales para mezcla asfáltica.	OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESION COMUNEROS ES CEDIDA EN SU TOTALIDAD A AL INVIAS Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE SESIÓN PARCIAL PARA EL PROYECTO. SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES.																																																																				
<table><tr><td>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</td><td>OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHO DE PAVIMENTOS) SE FINALIZAN ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE INICIA EL DESCAPOTE DEL AREA DE INTERVENCIÓN</td></tr><tr><td>ESTADO: APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y OFICIADO A INVIAS</td><td></td></tr></table>						P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHO DE PAVIMENTOS) SE FINALIZAN ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE INICIA EL DESCAPOTE DEL AREA DE INTERVENCIÓN	ESTADO: APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y OFICIADO A INVIAS																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHO DE PAVIMENTOS) SE FINALIZAN ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE INICIA EL DESCAPOTE DEL AREA DE INTERVENCIÓN																																																																				
ESTADO: APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y OFICIADO A INVIAS																																																																					
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																					
<table><tr><td>TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>425</td><td rowspan="4">OBSERVACIONES: CONTINÚA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA FRANJA DE BUFFER AMBIENTAL Y LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA PARA LO PERTINENTE EN LA INTERSECCIÓN DE AVE COLOMBIANA, INICIO PR 0+000 A PR 0+180, CRUCE PTAR PR 2+000, RETORNOS DEL CRUCE DE NEMOCÓN A COGUA E INTERSECCIÓN DE 90 GRADOS, DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS Y DADOS EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, DETERMINANDO LOS PREDIOS QUE SE AFECTAN EN EL PROYECTO</td></tr><tr><td>FICHAS PEDIALES APROBADAS:</td><td>54</td></tr><tr><td>AVALUOS APROBADOS:</td><td>54</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>54</td></tr></table>						TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	425	OBSERVACIONES: CONTINÚA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA FRANJA DE BUFFER AMBIENTAL Y LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA PARA LO PERTINENTE EN LA INTERSECCIÓN DE AVE COLOMBIANA, INICIO PR 0+000 A PR 0+180, CRUCE PTAR PR 2+000, RETORNOS DEL CRUCE DE NEMOCÓN A COGUA E INTERSECCIÓN DE 90 GRADOS, DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS Y DADOS EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, DETERMINANDO LOS PREDIOS QUE SE AFECTAN EN EL PROYECTO	FICHAS PEDIALES APROBADAS:	54	AVALUOS APROBADOS:	54	PREDIOS ADQUIRIDOS:	54																																																							
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	425	OBSERVACIONES: CONTINÚA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA FRANJA DE BUFFER AMBIENTAL Y LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA PARA LO PERTINENTE EN LA INTERSECCIÓN DE AVE COLOMBIANA, INICIO PR 0+000 A PR 0+180, CRUCE PTAR PR 2+000, RETORNOS DEL CRUCE DE NEMOCÓN A COGUA E INTERSECCIÓN DE 90 GRADOS, DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS Y DADOS EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA, DETERMINANDO LOS PREDIOS QUE SE AFECTAN EN EL PROYECTO																																																																			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	54																																																																				
AVALUOS APROBADOS:	54																																																																				
PREDIOS ADQUIRIDOS:	54																																																																				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
VI. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 118 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 118 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N/A OTROS: N/A	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 11 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SAU EN UBATE KM 1.5 VÍA UBATE - BOGOTÁ EDS UBATE TERPEL LOCAL 105 SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRÁ CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS Horario de atención SAU lunes a viernes: 7:00 am a 12:00 pm - 1:00 pm a 5:00 pm; sábados: 7:00 am a 10:00 am		OBSERVACIONES. EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVÍAS. LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA, NEMOCÓN, TAUSA, SUTATAUSA, UBATE Y FÚQUENE. LOS DÍAS 3 Y 5 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO 2 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSA Y SIMUACA RESPECTIVAMENTE. EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2021, SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE INICIO DE OBRA PARA LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ, COGUA Y NEMOCÓN		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
SOCIAL El día 05 de noviembre de 2021, desde el área social de interventoría se hace acompañamiento a una visita programada por parte del Consorcio Vial MHC 063, al predio del señor Ricardo Nieto Bello, que se encuentra ubicado frente al predio de 90°, con el objetivo de hacer un primer acercamiento, informarle generalidades del proyecto e indicarle sobre la posibilidad de la intervención sobre un área del predio, por lo cual, el contratista le indica que tan pronto se cuente con el área definida y la aprobación de los diseños por parte de la interventoría y el INVÍAS, se programará una nueva visita con el propietario. El día 05 de noviembre de 2021, se llevó a cabo reunión virtual con los funcionarios de la CAR, Consorcio Vial MHC 063 y Consorcio Icaecsa TPF, entre los puntos principales tratados en la reunión la entidad aclaró que: Los predios en los cuales se haría la siembra, son predios privados, por lo cual se ve la necesidad a través de la Alcaldía de Zipaquirá, de acceder a los propietarios para ver qué opciones se tendrían para la siembra, o qué esperarían los propietarios a cambio; de igual forma, manifestó la CAR que a la fecha no cuenta con material vegetal en sus viveros, por lo que indicaron que, es probable que la Alcaldía de Zipaquirá disponga de material vegetal, por ello, se acordó entre las partes, poder celebrar una reunión presencial en la Alcaldía con la CAR, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Zipaquirá, el Consorcio MHC-063, la Interventoría, y de ser posible, con un representante por parte del INVÍAS. El día 05 de noviembre de 2021, el Consorcio Vial MHC 063, remite el consecutivo D-315, con el asunto: Respuesta a su comunicado C-971-209-2021 - Observaciones entrega informe de contratación de personal del área de influencia del proyecto El día 08 de noviembre de 2021, por parte de la profesional social de interventoría se hace recorrido en campo, donde se hace la verificación del punto SAU de Ubaté; identificando que se está llevando a cabo la atención a la comunidad en el horario correspondiente. A la fecha en este punto solo se ha recibido una (1) PQRS, no se han reportado mas novedades. El día 08 de noviembre de 2021, el Consorcio Icaecsa TPF envía oficio N° C971-260-2021, con asunto: Responsabilidad de Actas de Vecindad, solicitando al contratista llevar a cabo el levantamiento de actas de vecindad en los sectores donde se está llevando a cabo actividades de mantenimiento y parcheos técnicos. El día 09 de noviembre de 2021, el contratista remite por correo electrónico la petición de una reunión por parte de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, quienes solicitan información sobre los avances del proyecto. El día 10 de noviembre de 2021, el Consorcio Vial MHC 063, notifica la reunión programada de manera extraordinaria con la Alcaldía de Cagua, solicitud que fue informada por medio del INVÍAS. Por tal motivo, a las 3:00 pm se hace acompañamiento por parte de interventoría a la actividad. Dentro de los compromisos acordados se encuentran, dos reuniones para el próximo jueves 18 de noviembre de 2021, la primera a las 8:00 am para llevar a cabo una mesa de trabajo con el área técnica y de tránsito y movilidad del contratista, interventoría y representantes del municipio de Cagua para verificar la viabilidad de la construcción de una glorieta o deprimido para el acceso al municipio y la segunda reunión a las 10:00 am con el fin de hacer una mesa de trabajo de gestión del riesgo con representantes de los entes territoriales, contratista, interventoría e INVÍAS. El día 10 de noviembre de 2021, el Consorcio Vial MHC 063, remite el consecutivo D-355, con el asunto: Entrega informe social N° 4 El día 11 de noviembre de 2021 se lleva a cabo en las instalaciones de la oficina de interventoría el comité socio ambiental N° 8, con la asistencia de las gestoras social y ambiental del INVÍAS, profesionales del contratista e interventoría					
AMBIENTAL Durante el periodo se realizan inspecciones ambientales en el frente de obra con el fin de verificar el cumplimiento normativo y PAGA del contrato Durante el periodo se realizan inspecciones ambientales en el frente de obra para las actividades de descapote en la variante de Zipaquirá Se realiza la verificación de la demarcación de las áreas de acopio por parte del contratista (Ubaté, Sutatausa y Tausa) Se realiza la verificación de actividades en el punto de acopio del municipio de Susa El día jueves 11 se realiza la reunión socio-ambiental N°8 con la participación del INVÍAS, CAR, la secretaria de medio ambiente de Zipaquirá, Consorcio Vial MHC 063 y la interventoría.					
PREDIAL Se continúa revisión y estructuración de los diseños para fase 3, suministrados por INVÍAS, y aprobación para la variante Zipaquirá y la segunda calzada del peaje de Casa Blanca a Ubaté para el 20 noviembre de 2021; Se revisó información de los comunicados D222 y D343, dando las observaciones que se requieren de la información entregada por INVÍAS y la ANI y seguimientos a las solicitudes realizadas para programar actividades preliminares de la gestión predial en un cronograma. Se elaboró, conceptuó, revisó y firmo acta Predial No. 1, con el contratista, interventoría y gestores prediales de la SS INVÍAS. Se concertó fecha y temas para la visita de las gestoras prediales de la SS INVÍAS enviada mediante comunicación C971-267-2021. Se revisó y dieron observaciones a los documentos anexos a las hojas de vida de los profesionales de avalúos y lonja de propiedad raíz, propuesto por el CONSORCIO VIAL MHC 063, para aprobación de la interventoría y se envía aprobación a la SS INVÍAS del profesional predial especialista agrícola, requerido para el equipo técnico predial del contratista.					
TÉCNICA Se suspenden los trabajos de reparación de pavimentos (Parcheo) en la vía Ubaté - Chiquinquirá ruta 45A05 debido a las evidencias recolectadas por la interventoría de los daños prematuros presentados en los parches ejecutados durante el mes de julio y agosto del presente año en la Variante de Zipaquirá y Variante de Ubaté. Los trabajos de parcheo avanzaron hasta el PR 30+452. Se realiza la extracción de núcleos en los parches realizados con mezclas asfálticas MSC 25 en la Variante de Ubaté ruta 45ACND El 9 de noviembre se realiza recorrido en conjunto de la Interventoría y Contratista con la asistencia de los especialistas de pavimentos, verificando el estado de los parches ejecutados en la Variante de Zipaquirá y Ubaté durante el mes de Julio y Agosto, con el fin de identificar las posibles causas de estos daños prematuros. Continúan trabajos de tapahueros, avanzaron entre el 31+000 y el PR 40+000 colocándose 4,2 m3 de mezcla MSC 25. Se realizaron las actividades de señalización vial en el cruce de Neusa ruta 45A04, consistentes en la demarcación de línea amarilla en la isla de ingreso a Neusa PR 35+528 y la instalación de tachas reflectivas en borde derecho y eje de calzada entre el PR 35+636 y PR 36+122 Se reanudan los trabajos de señalización vial en el sitio crítico PR 44+500 ruta 45A04, consistentes en la demarcación de línea amarilla doble en el eje de calzada, 4 juegos de 10 líneas logarítmicas y el re pintado de macas viales de velocidad máxima de 40km/h PR 44+717 y 30km/h PR 44+667 en el carril izquierdo Continúa las actividades de señalización vial en el sector de Picacho y cruce de Cagua en la ruta 45A04, consistentes en el re pintado de las marcas viales de velocidad máxima de 60km/h, 40km/h y 30km/h en ambos carriles para reducir la velocidad de circulación Se realizaron actividades de señalización vial en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND, en el cruce de la calle 4 (sector de la PTAR) consistentes en la demarcación de línea amarilla en borde izquierdo entre el PR 1-146 y PR 1+691. Y la instalación de tachas reflectivas en borde y eje de calzada Se realizaron actividades de señalización vial en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND, en el cruce de Cagua consistentes en la demarcación de línea amarilla en borde izquierdo entre el PR 3+786 y PR 4+475. Y la instalación de tachas reflectivas en borde y eje de calzada Continúan los trabajos de instalación del cerramiento de la obra entre el PR 5+850 y el PR 6+400 en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND como actividad preliminar para la construcción de la segunda calzada. Se continuó el retiro de capa vegetal entre el PR 5+850 y el PR 6+400 Variante de Zipaquirá como actividad preliminar para la construcción de la segunda calzada Finalizaron las obras de drenaje de mitigación en el hundimiento de banca en el punto crítico PR 44+500 ruta 45A04. Con la construcción de obras para el manejo de aguas superficiales y subsuperficiales que incluyen un filtro longitudinal en costado izquierdo de vía y la perforación e instalación de último dren horizontal, siendo el No.4 en el talud del terraplén costado derecho de vía. Se adelantan las siguientes actividades topográficas: Replanteo topográfico de la línea de chalfanes del borde derecho de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND entre el PR 5+700 y el PR 6+000 sector de Noventa Grados. Levantamiento de pavimento existente cada 5m en la variante de Zipaquirá Dentro del avance de los estudios y diseños, el contratista realiza la entrega de diseños de fase III del componente de Taludes en atención a las observaciones emitidas por la interventoría. Dentro de los diseños de la Variante de Zipaquirá y a solicitud del Invías, se está estudiando la inclusión de una ciclovía en doble sentido costado de ampliación de segunda calzada, diseño a desnivel elevado de paso peatonal y bicicarios en intersección Variante Zipaquirá con calle 8 Ave colombiana, proyección de puentes peatonales y la iluminación sobre el corredor					
CORRESPONDENCIA El 04 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-303 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicación de interventoría C971-112-2021 con asunto "Respuesta oficio D-54 Entrega de revisión de Información de los Estudios y Diseños – Estructuras y Diseño Geométrico." El 05 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-311 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: RATIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES EN ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE LA FASE III PARA LA CONSTRUCCION EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ. El 05 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-312 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Radicación Acta de obra No.5 correspondiente al mes de octubre de 2021. El 05 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-313 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Propuesta a la Modificación de la sección vial Segunda Calzada Variante De Zipaquirá. El 05 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-315 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su comunicado C-971-209-2021- Observaciones entrega informe de contratación de personal del área de influencia del proyecto. El 05 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-316 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Primera entrega de Actas de Vecindad de inicio / Sector Variante Zipaquirá. - Entrega en físico El 06 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-317 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Entrega del diseño geométrico de la Intersección Calle 8 Variante Zipaquirá VC. El 08 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-326 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Entrega de esquemas de señalización de los sitios críticos de Peaje Casablanca Ubaté El 08 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-328 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Verificación de inclusión como BIC del ámbito municipal y/o departamental del puente ubicado en la Vereda paso ancho, Municipio de Zipaquirá El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-329 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de respuesta a las entregas de fase III componente de Geometría, Geología, Fundaciones, Taludes e Hidráulica". El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-330 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-188-2021 del ocho de octubre de 2021 con asunto "Respuesta D-212 Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá". El 08 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-334 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Entrega Informe Ambiental, junto con su anexo https://we.tl/GmwFJTIVPq, con el fin de que sea radicado. El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-335 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud información predios en proceso de adquisición predial para comunidades étnicas y campesinas y certificación sobre restricciones jurídica o técnicas para compra de predios. El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-336 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud certificación sobre restricciones jurídica o técnicas para compra de predios por cruce con bloque de hidrocarburos El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-337 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud certificación sobre restricciones jurídica o técnicas para compra de predios por cruce con bloque minero El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-338 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud Actas de comité con INVÍAS El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-339 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud información predios en proceso de dominio y/o con extinción de dominio y certificación sobre restricciones jurídica o técnicas para compra de predios. El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-340 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Radicación APUS precios no previstos El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-341 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud información predios en proceso de dominio y certificación sobre restricciones jurídica o técnicas para compra de predios El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-342 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud información predios que tengan solicitud de inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente-litera a) Art. 86 ley 1448 de 2011 (admisión solicitud de restitución de predio) y sustracción provisional del comercio en proceso de restitución-litera b) Art. 86 ley 1448 de 2011" El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-343 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Actualización comunicado D222-23-09-2021. Solicitud actualización Construcción de tres (3) kilómetros de vía nueva dentro del Contrato No 989 de 2021 en temas Socioambientales. El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-344 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud visita gestoras prediales INVÍAS. El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-345 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Personal profesional mínimo requerido El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-347 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su comunicación C-971-208-2021-Observaciones entrega Plan de Acción de Gestión Social El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-347 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su comunicación C-971-208-2021-Observaciones entrega Plan de Acción de Gestión Social El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-348 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención comunicado C971-221-2021-Atención al oficio D-238. Entrega del Plan de Acción Licencia Ambiental y Plan de Inversión El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-349 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención comunicado C971-221-2021-Atención al oficio D-238. Entrega del Plan de Acción Licencia Ambiental y Plan de Inversión El 09 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-350 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Reporte de actividades de tala de árboles por personal ajeno al Consorcio Vial MHC 063 El 10 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-351 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Informe semanal 20 de Estudios y Diseños etapa de preconstrucción El 10 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-352 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Radicación APUS precios no previsto Box Culvert Prefabricado 1mX1m El 10 de noviembre de 2021 se recibió oficio D-353 de Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Cronograma demarcación y señalización año 2021 El 03 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-247 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado D-271 – con asunto respuesta a comunicado C971-215-2021 Solicitud actualización programa de obra y de disponibilidad de maquinaria El 03 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-248 2021 al Consorcio Vías MHC 063 y al Invías con asunto: Aprobación Informe Ambiental N°3 El 04 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-249 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención al comunicado D257 – Presentación de cambio Menor Resolución N° 2029 de 2009 y sus modificaciones – Inclusión de Proveedores. El 05 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-250 2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de cumplimiento programación actividades de levantamiento de actas de vecindad de inicio variante Zipaquirá – Ubaté y envío de soportes para aprobación					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MINFRA-MN-RN-15-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA DE
El 05 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-251.2021 al Inviás con asunto: Informe Semanal No 20 El 06 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-252.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-124 Respuesta Al Comunicado C971-030-2021" Respuesta Comunicado D-11 Plan De Gestión Integrado Calidad- Seguridad Y Salud En El Trabajo". El 07 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-253.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a comunicados D-311 del 5 de noviembre de 2021 – ratificación de actividades adicionales en estudios y diseños a nivel de fase III para la construcción de la variante de Zipaquirá y D-313 Propuesta a la Modificación de la sección vial Segunda Calzada Variante De Zipaquirá. El 07 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió al oficio C971-253.2021 al Consorcio Vías MHC 063 y al Inviás con asunto: Respuesta a comunicados D-311 del 5 de noviembre de 2021 – ratificación de actividades adicionales en estudios y diseños a nivel de fase III para la construcción de la variante de Zipaquirá y D-313 Propuesta a la Modificación de la sección vial Segunda Calzada Variante De Zipaquirá. El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-254.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Reparación de obras ejecutadas. El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-255.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Traslado derecho de petición. El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-256.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado D-277 – Reprogramación programa de inversiones según acta modificatoria de cantidades No. 2 El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-257.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud de suspensión inmediata de la actividad de parcheo técnico. El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-258.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención al oficio D252 del 14 de octubre de 2021. Comprobante de pago, servicio de cesión total de licencia ambiental, de la Concesión Vial Los Comuneros, al Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-259.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud documentación APUS NP El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-260.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Responsabilidad de Actas de Vecindad. El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-261.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Reiteración de preservación de Seguridad Vial. El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-262.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Traslado comunicación SMA 58069 del pasado 14 de octubre de 2021. Requerimiento acerca del estado actual del componente de sostenibilidad del contrato El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-263.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta D-222: Construcción de tres (3) kilómetros de vía nueva dentro del Contrato No 989 de 2021 en temas Socioambientales El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-264.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta D-222: Respuesta D-267: Remisión acta de reunión y acuerdo de compromiso El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-265.2021 al Consorcio Vías MHC 063 y al Inviás con asunto: Llamado de atención incumplimiento 5 frentes El 08 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-266.2021 al Consorcio Vías MHC 063 y al Inviás con asunto: Incumplimiento plazo de entrega informes mensuales Social y Ambiental El 09 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-267.2021 al Inviás con asunto: Solicitud visita gestores prediales El 09 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-268.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-295 de Remisión de documentos Avaluadores y Lonja. El 09 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-269.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-281 Se remite entrega del Estudio de Hidrología, Hidráulica y Sotavación de la Variante Zipaquirá en Versión VB. El 09 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-270.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-259 Respuesta al comunicado de Interventoría C971-171-2021 de asunto "Respuesta D-186: Entrega actualización de los estudios y diseños de la Variante Zipaquirá" El 09 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-271.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-270 Respuesta al comunicado de Interventoría C971-205-2021 recibido el 20 de octubre de 2021 con asunto "Respuesta D-246: Respuesta al comunicado C971-166-2021 del 28 de septiembre de 2021. Respuesta D-186 Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá – Geotecnia." El 09 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-272.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Atención al oficio D334. Observaciones al informe mensual de gestión ambiental No. 04. V 1.0. El 09 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-273.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-270 Respuesta al comunicado de Interventoría C971-205-2021 recibido el 20 de octubre de 2021 con asunto "Respuesta D-246: Respuesta al comunicado C971-166-2021 del 28 de septiembre de 2021. Respuesta D-186 Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá – Geotecnia." Fundaciones El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-274.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al oficio D-340 del 09 de noviembre de 2021 con asunto: Radicación de precios unitarios no previstos. El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-275.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Solicitud respuesta derecho de petición. El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-276.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta D-344: Solicitud visita gestoras prediales El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-277.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Plan Nacional de Seguridad Vial. El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-278.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Autocontrol de Calidad. El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-279.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Derecho de petición Grupo de Energía Bogotá. El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-280.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al oficio D-353 del 09 de noviembre de 2021 con asunto: Cronograma demarcación y señalización y año 202 El 10 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-281.2021 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al oficio D-329 Solicitud de respuesta a las entregas de fase III componente de Geometría, Geología, Fundaciones, Taludes e Hidráulica		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Continuar las actividades de reparación de daños en el pavimento mediante trabajos de parcheo en la vía Ubate - Chiquinquirá, ruta 45A 05 y con la actividad de Tapahuecos en esta ruta. Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito. Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo ejecutados durante el mes de octubre de 2021. Así mismo, la toma de núcleos para verificar tanto densidad como espesor de las mezclas colocadas. Iniciar los trabajos de descaopote y excavación en la Variante de Zipaquirá. Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zipaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubate Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campaneros, ceramientos, localización de obras de drenaje y retiro de capa vegetal en el subsector de Noventa grados al cruce de Ave Colombiana en la Variante de Zipaquirá. Iniciar los trabajos de señalización vial en los puntos críticos entre el Peaje de Casablanca y Ubate		
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO  El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.		
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO  ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS PR 31 A PR 40 RUTA 45 A 05 UBATE - CHIQUINQUIRÁ  PR29+0710 – PR29+0760 EXTENDIDO MSC 25 UBATE - CHIQUINQUIRÁ RUTA 450A5  PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE DREN HORIZONTAL No.4 PR 44+500. PEAJE DE CASABLANCA - UBATE RUTA 45 A04.  REPLANTEO DE LINEA DE CHAFLANES PARA LA SEGUNDA CALZADA DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ RUTA 45CND  RECORRIDO DE ESPECIALISTAS DE PAVIMENTO EN LA VARIANTE DE UBATE RUTA 45ACNC  CONTRUCCION DE FILTRO LONGITUDINAL PR 44+500. PEAJE DE CASABLANCA - UBATE RUTA 45 A04.  INSPECCIÓN DE DEMARCACIÓN PUNTOS DE ACOPIO  INSPECCION DE PUNTO DE ACOPIO MUNICIPIO DE SUSÁ  VERIFICACIÓN DE FRENTE DE OBRA		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, TAPAHUECOS, TOMA DE DENSIDADES EN LA RUTA 45 A 05 UBATE - CHIQUINQUIRÁ SEÑALIZACION DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA					
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE ADELANTA EL CONTRATISTA					
REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA CON LA VIA ZIPAQUIRA - NEMOCON (CRUCE AVE COLOMBIANA)					
SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.					
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PMT EN LOS FRENTES DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PARCHEO Y SELLO DE GRIETAS.					
ADELANTAR LA REVISIÓN DE APUS NO PREVISTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA		FIRMA NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA No. MAT: 25202-61517 CND			
INVIA - Gestión Pública con Calidad					