


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSION		1				
	PÁGINA		3 DE 3				
FECHA		2		12		2021	
(Día)		(Mes)		(Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO/CARRETERA:		ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA		TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIKUQUIRA			
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		JAIME NILTON RAMIREZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GIRON - PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO:	
21/06/2021							
KM A MEJORAR:		KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR:		No. PUENTES:	
				33,4		OTROS:	
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 083		INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA - TPF	
INTEGRANTES:		MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		INTEGRANTES:		TPF GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	
CONTRATO No.:		989 DE 2021		CONTRATO No.:		971 DE 2021	
PLAZO INICIAL:		114 MESES		PLAZO INICIAL:		114 MESES	
PLAZO ACUMULADO:		114 MESES		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES	
VALOR INICIAL:		\$ 465.288.090.475		VALOR INICIAL:		\$ 33.499.857.438,00	
ADICIONES:		\$ -		ADICIONES:		\$ -	
VALOR ACUMULADO:		\$ 465.288.090.475		VALOR ACUMULADO:		\$ 33.499.857.438,00	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
VIGENCIA		2021		2022		2023	
RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 11.235.709.523		\$ 23.404.761.905		\$ 42.128.571.429	
EJECUTADO		\$ -		\$ -		\$ 56.171.428.571	
(Indicar valores en pesos)							
OBRA				INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):				EJECUTADO ACUMULADO: \$ 1.011.424.418,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):							
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):							
2,24%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:							
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:							
\$ 9.096.226.702,00							
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:							
SI NO				SI NO			
X				X			
MES FACTURADO: sep-21				MES FACTURADO: ago-21			
VALOR FACTURA: \$ 1.633.779.577,00				VALOR FACTURA: \$ 223.615.618,00			
FECHA FACTURA: 21/10/2021				FECHA FACTURA: 21/10/2021			
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -				PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -			
El acta No. 2 y 4 esta pendiente de pago, el acta No. 3 se encuentra paga y el acta No.5 se encuentra en tramite de GGP				Las actas de Interventoría No 1 esta pendiente por pagar. El acta 2 y 3 se encuentran pagadas, el acta No.4 se encuentra en revisión por GGP y acta No.5 esta en revisión de la Territorial			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
III. AVANCE FÍSICO							
ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS			
TRAMO Y/O SECTOR(S):				TRAMO Y/O SECTOR(S):			
1 2 TOTAL				1 2 TOTAL			
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):				Planta de concreto asfáltico			
15 15				1 1			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km.):				Planta de trituración:			
44 37 81				1 1			
KM MANTENIDOS (Km.):				Fresadora			
44 37 81				2 2			
KM BASE SUBBASE (Km):				Irrigador de emulsión			
0 0 0				3 3			
KM PAVIMENTADOS (Km):				Vibrocompactadores:			
0 0 0				9 14 23			
PUENTES (Un)				Volqueta Dumper			
0 0 0				5 5			
OTROS				Terminadora de asfalto			
				2 2			
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el				Minicargadores			
Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.				3 3			
				Tanque irrigador de asfalto			
				1 1			
				Camabaja			
				1 1			
				Compactador de llantas			
				1 1			
				Compresor			
				2 2			
				Carro tanque de agua			
				1 1			
				Barredora mecánica			
				1 1			
				Equipo para pintura vial			
				1 1			
				Retrocargador			
				1 1			
				Bulldozer			
				2 2			
				Retroexcavadora de Oruga			
				5 5			
TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE				TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIKUQUIRA			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta,				ZONAS DE DEPÓSITO			
ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.				SI NO N/A X			
Licencia Ambiental: SI X NO				LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO N/A			
UBICACIÓN: Carretera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vино - La Vega, Vereda Sabaneta,				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A			
municipio San Francisco, Cundinamarca				CONCESIÓN DE AGUAS: SI X NO N/A			
Permiso Minero: SI X NO				OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A			
Licencia Ambiental: SI X NO				VERTIENTES: SI X NO N/A			
				EMISIONES: SI X NO N/A			
				OTROS (Especificar cual): SI NO N/A X			
OBSERVACIONES: Resolución 1777 del 8 de octubre de 1999 para la extracción de materiales granulares y Resolución 1887 del 8 de noviembre para extracción de materiales para mezcla asfáltica.				OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS ES CEDIDA EN SU TOTALIDAD A AL INVIAS Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE SESIÓN PARCIAL PARA EL PROYECTO. SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES.			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: SE TRAMITA UN PAGA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (PARCHEO DE PAVIMENTOS) SE FINALIZAN ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE INICIA EL DESCAPOTE DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN			
ESTADO: APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y OFICIADO A INVIAS							
V. GESTIÓN PREDIAL							
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: 425				OBSERVACIONES: CONTINÚA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FRANJA DEL BUFFER AMBIENTAL Y LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA PARA LO REQUERIDO EN LA INTERSECCIÓN DE AVE. COLOMBIANA, INICIO KM-180, CRUCE DE PTAR 42, RETORNOS DEL CRUCE DE NEMOCÓN A COGUA E INTERSECCIÓN DE NOVENTA GRADOS, DEFINIDOS EN LAS REUNIONES DE INICIO DE OBRA, DETERMINANDO LOS PREDIOS QUE SE AFECTAN CON EL PROYECTO.			
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 54							
AVALÚOS APROBADOS: 54							
PREDIOS ADQUIRIDOS: 54							



OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVIA. LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO 6 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA, NEMOCÓN, TAUSA, SUTATUSA, UBATE Y FÚQUE. LOS DIAS 3 Y 5 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO 2 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSÁ Y SIMJICA RESPECTIVAMENTE.
 EL 25 DE OCTUBRE DE 2021, SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA PARA LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ, COGUA Y NEMOCÓN

El 23 de noviembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-334 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Solicitud de información, con respecto al material de fresado ubicado en el municipio de Zipaquirá.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	3	DE	3
						
INSPECCIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES K 4+200 VARIANTE DE ZIPAQUIRA RUTA 45ACND	PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA K 4+635 VARIANTE DE ZIPAQUIRA. RUTA 45ACND	REUNION CON PROPIETARIOS DEL PREDIO LA GRANJA K 4+300 VARIANTE DE ZIPAQUIRA				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.						
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, TAPAHUECOS, TOMA DE DENSIDADES EN LA RUTA 45 A 05 UBATE - CHIOQUINIRAY SEÑALIZACION			 LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, COLOCACION DE PEDRAPLEN Y CONSTRUCCION DE PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA						
REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA						
REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA CON LA VIA ZIPAQUIRA - NEMOCON (CRUCE AVE COLOMBIANA)						
SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA CESION DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO						
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PMT EN LOS FRENTES DE EJECUCION DE OBRAS DE PARCHEO, SELLO DE GRIETAS, DEMARCACION VIAL Y DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA			FIRMA: _____			
REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS PARCHES QUE PRESENTAN DAÑOS PREMATUROS			NOMBRE: _____			
			No. MAT: 25202-61517 CND			
Inviás - Gestión Pública con Calidad						