

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																																																																									
			VERSIÓN		1																																																																																									
			PÁGINA		3	DE	3																																																																																							
			FECHA		3	2021																																																																																								
			(Día)		(Mes)	(Año)																																																																																								
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																														
PROYECTO/CARRETERA: ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA			TRAMO Y/O SECTOR(S): ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUEQUIRA																																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA		SEMANA No.: 25 de 3/12/2021 al 9/12/2021 (Numeración consecutiva)																																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JAIME NILTON RAMIREZ																																																																																											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GRON - PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			FECHA DE INICIO: 21/06/2021																																																																																											
KM A MEJORAR: _____			KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: 33,4																																																																																									
			No. PUENTES: _____		OTROS: _____																																																																																									
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063			INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF																																																																																											
INTEGRANTES: MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES			INTEGRANTES: TPF GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA																																																																																											
CONTRATO No. 989 DE 2021			CONTRATO No. 971 DE 2021																																																																																											
PLAZO INICIAL: 114 MESES			PLAZO INICIAL: 114 MESES																																																																																											
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES																																																																																											
VALOR INICIAL: \$ 465.288.090.475			VALOR INICIAL: \$ 33.499.857.438,00																																																																																											
ADICIONES: \$ -			ADICIONES: \$ -																																																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 465.288.090.475			VALOR ACUMULADO: \$ 33.499.857.438,00																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																														
VIGENCIA		2021	2022	2023	2024																																																																																									
RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571																																																																																									
EJECUTADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																									
(Indicar valores en pesos)																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 384.892.542.193,00</td> <td>EJECUTADO ACUMULADO:</td> <td>\$ 1.066.206.922,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ 7.968.411.058,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ 8.976.928.564,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>2,33%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ 473.725.879,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 9.450.654.443,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO: sep-21</td> <td>X</td> <td>MES FACTURADO: ago-21</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA: \$ 1.633.779.577,00</td> <td>FECHA FACTURA: 21/10/2021</td> <td>VALOR FACTURA: \$ 223.615.618,00</td> <td>FECHA FACTURA: 2/10/2021</td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -</td> <td></td> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">El acta No. 2 y 4 esta pendiente de pago, el acta No. 3 se encuentra paga y el acta No.5 se encuentra en tramite de GGP</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Las actas de Interventoría No 1 esta pendiente por pagar. El acta 2 y 3 se encuentran pagadas, el acta No.4 se encuentra en revisión por GGP y acta No.5 esta en revisión de la Territorial</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> </tr> </tbody> </table>							OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 384.892.542.193,00	EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 1.066.206.922,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 7.968.411.058,00			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 8.976.928.564,00			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	2,33%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 473.725.879,00			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 9.450.654.443,00			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	MES FACTURADO: sep-21	X	MES FACTURADO: ago-21	X	VALOR FACTURA: \$ 1.633.779.577,00	FECHA FACTURA: 21/10/2021	VALOR FACTURA: \$ 223.615.618,00	FECHA FACTURA: 2/10/2021	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -		El acta No. 2 y 4 esta pendiente de pago, el acta No. 3 se encuentra paga y el acta No.5 se encuentra en tramite de GGP				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Las actas de Interventoría No 1 esta pendiente por pagar. El acta 2 y 3 se encuentran pagadas, el acta No.4 se encuentra en revisión por GGP y acta No.5 esta en revisión de la Territorial				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																											
OBRA		INTERVENTORIA																																																																																												
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 384.892.542.193,00	EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 1.066.206.922,00																																																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 7.968.411.058,00																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 8.976.928.564,00																																																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	2,33%																																																																																													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 473.725.879,00																																																																																													
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 9.450.654.443,00																																																																																													
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																																											
MES FACTURADO: sep-21	X	MES FACTURADO: ago-21	X																																																																																											
VALOR FACTURA: \$ 1.633.779.577,00	FECHA FACTURA: 21/10/2021	VALOR FACTURA: \$ 223.615.618,00	FECHA FACTURA: 2/10/2021																																																																																											
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -																																																																																												
El acta No. 2 y 4 esta pendiente de pago, el acta No. 3 se encuentra paga y el acta No.5 se encuentra en tramite de GGP																																																																																														
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																														
Las actas de Interventoría No 1 esta pendiente por pagar. El acta 2 y 3 se encuentran pagadas, el acta No.4 se encuentra en revisión por GGP y acta No.5 esta en revisión de la Territorial																																																																																														
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td>44</td> <td>40</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>KM BASE SUBBASE (Km)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.							ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15		15	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				KM MANTENIDOS (Km):	44	40	84	KM BASE SUBBASE (Km)				KM PAVIMENTADOS (Km)				PUENTES (Un)				OTROS																																																							
ACUMULADO PROYECTO																																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																																																																											
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15		15																																																																																											
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):																																																																																														
KM MANTENIDOS (Km):	44	40	84																																																																																											
KM BASE SUBBASE (Km)																																																																																														
KM PAVIMENTADOS (Km)																																																																																														
PUENTES (Un)																																																																																														
OTROS																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planta de concreto asfáltico</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Planta de trituración:</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fresadora</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Irripador de emulsión</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores:</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Volketas:</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Volketa Dumper</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Terminadora de asfalto</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Minicargadores</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tanque irrigador de asfalto</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Camabaja</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Compactador de llantas</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Compresor</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Carro tanque de agua</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Barredora mecánica</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Equipo para pintura vial</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Retrocargador</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bulldozer</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Retroexcavadora de Oruga</td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Autohormigonera</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>							MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	Planta de concreto asfáltico		1	1	Planta de trituración:		1	1	Fresadora		2	2	Irripador de emulsión		3	3	Vibrocompactadores:		3	3	Volketas:	9	14	23	Volketa Dumper	5		5	Terminadora de asfalto		2	2	Minicargadores		3	3	Tanque irrigador de asfalto		1	1	Camabaja		1	1	Compactador de llantas		1	1	Compresor		2	2	Carro tanque de agua	1	1	2	Barredora mecánica		1	1	Equipo para pintura vial		1	1	Retrocargador	1		1	Bulldozer	2		2	Retroexcavadora de Oruga	5		5	Autohormigonera	1		1
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																																																																											
Planta de concreto asfáltico		1	1																																																																																											
Planta de trituración:		1	1																																																																																											
Fresadora		2	2																																																																																											
Irripador de emulsión		3	3																																																																																											
Vibrocompactadores:		3	3																																																																																											
Volketas:	9	14	23																																																																																											
Volketa Dumper	5		5																																																																																											
Terminadora de asfalto		2	2																																																																																											
Minicargadores		3	3																																																																																											
Tanque irrigador de asfalto		1	1																																																																																											
Camabaja		1	1																																																																																											
Compactador de llantas		1	1																																																																																											
Compresor		2	2																																																																																											
Carro tanque de agua	1	1	2																																																																																											
Barredora mecánica		1	1																																																																																											
Equipo para pintura vial		1	1																																																																																											
Retrocargador	1		1																																																																																											
Bulldozer	2		2																																																																																											
Retroexcavadora de Oruga	5		5																																																																																											
Autohormigonera	1		1																																																																																											
TRAMO Y/O SECTOR 1: ZIPAQUIRA - UBATE TRAMO Y/O SECTOR 2: UBATE - CHIQUEQUIRA																																																																																														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</th> <th colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.</td> <td>PERMISO MINERO: SI X NO</td> <td>ZONAS DE DEPOSITO</td> <td>SI X NO N/A X</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, municipio San Francisco, Cundinamarca</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI X NO N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERMISO MINERO: SI X NO</td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td> <td>SI X NO N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO</td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td> <td>SI X NO N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td> <td>SI X NO N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VERTIMIENTOS:</td> <td>SI X NO N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>EMISIONES:</td> <td>SI X NO N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OTROS (Especificar cual)</td> <td>SI X NO N/A X</td> </tr> </tbody> </table>							FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.	PERMISO MINERO: SI X NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI X NO N/A X	UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, municipio San Francisco, Cundinamarca	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO N/A		PERMISO MINERO: SI X NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X NO N/A		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X NO N/A			OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X NO N/A			VERTIMIENTOS:	SI X NO N/A			EMISIONES:	SI X NO N/A			OTROS (Especificar cual)	SI X NO N/A X																																																				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																												
UBICACIÓN: Mina Cerros de Canigó y La Quinta, ubicada en la vereda El Olivo, en jurisdicción del municipio de Cogua, Cundinamarca.	PERMISO MINERO: SI X NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI X NO N/A X																																																																																											
UBICACIÓN: Cantera la Suiza, Km 29 costado sur vía El Vino - La Vega, Vereda Sabaneta, municipio San Francisco, Cundinamarca	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO N/A																																																																																											
	PERMISO MINERO: SI X NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X NO N/A																																																																																											
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X NO N/A																																																																																											
		OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X NO N/A																																																																																											
		VERTIMIENTOS:	SI X NO N/A																																																																																											
		EMISIONES:	SI X NO N/A																																																																																											
		OTROS (Especificar cual)	SI X NO N/A X																																																																																											
OBSERVACIONES: Resolución 1777 del 8 de octubre de 1999 para la extracción de materiales granulares y Resolución 1887 del 8 de noviembre para extracción de materiales para mezcla asfáltica.																																																																																														
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A LA CONCESIÓN COMUNEROS ES CEDIDA EN SU TOTALIDAD A AL INVÍAS Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE SESIÓN PARCIAL PARA EL PROYECTO. SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL ACUERDO DE VOLUNTADES.																																																																																														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																														
ESTADO: APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y OFICIADO A INVÍAS																																																																																														
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td> <td>425</td> </tr> <tr> <td>AVALUOS APROBADOS:</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>							TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:		FICHAS PREDIALES APROBADAS:	425	AVALUOS APROBADOS:	54	PREDIOS ADQUIRIDOS:	54																																																																																
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:																																																																																														
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	425																																																																																													
AVALUOS APROBADOS:	54																																																																																													
PREDIOS ADQUIRIDOS:	54																																																																																													
OBSERVACIONES: CONTINÚA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FRANJA DEL BUFFER AMBIENTAL Y LAS MODIFICACIONES A LA LICENCIA PARA LO REQUERIDO EN LA INTERSECCIÓN DE AVE COLOMBIANA, INICIO KO+180, CRUCE DE PTAR K2, RETORNOS DEL CRUCE DE NEMOCON A COGUA E INTERSECCIÓN DE NOVENTA GRADOS, Y ESTUDIO CRUCES PEATONALES PARA DEFINIR PUENTES.																																																																																														


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL				CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-2
	VERSION 1				
	PÁGINA 3	DE 3			

VI. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 118 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 118 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N/A OTROS: N/A	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 11 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SAU EN UBATE KM 1.5 VIA UBATE- BOGOTÁ EDS UBATE TERPEL LOCAL 105 SAU BARANDILLAS EN ZIPAQUIRÁ CALLE 3 No. 6-196 BARRIO BARANDILLAS Horario de atención SAU lunes a viernes: 7:00 am a 12:00 pm - 1:00 pm a 5:00 pm; sábados: 7:00 am a 10:00 am	OBSERVACIONES: EL 11 DE JULIO DE 2021 SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVIAS, LOS DÍAS 26, 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 SE LLEVARON A CABO 6 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COGUA, NEMOCÓN, TAUSA, SUTATAUSA, UBATE Y FUGUENE. LOS DÍAS 3 Y 5 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO 2 SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES DE SUSÁ Y SIMIACA RESPECTIVAMENTE. EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2021, SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE INICIO DE OBRA PARA LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ, COGUA Y NEMOCÓN
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
SOCIAL		
El día 03 de diciembre de 2021, se encontraba programada reunión con la señora Catalina Rivas, para aclarar temas relacionados con accesos a predios del sector de la vía a construir por el Consorcio Vial MHC 063, y atender temas de interés predial de la señora Rivas, sin embargo, fue reprogramada por el contratista para la siguiente semana. El día 06 de diciembre de 2021, se hace revisión de los ajustes realizados al plan piloto de siembra de 200 árboles, remitido por el contratista mediante comunicado D-469. Una vez verificados los ajustes realizados se da aprobación al documento y se remite a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS para su aval. El día 07 de diciembre de 2021, se participa en reunión convocada por el área social del contratista, con los ediles y presidentes JAC del sector de Barandillas - Zipaquirá, con el objetivo de confirmar la programación de la actividad de siembra para el sábado 11 de diciembre de 2021, a las 7:00 am. La profesional social del contratista solicita la colaboración de los representantes de la comunidad, para hacer la invitación a las familias del sector, por lo que el edil Alejandro Fonseca se compromete a que el jueves 9 de diciembre enviará los datos de las 30 personas que participarán en la actividad. Se acuerda que el punto de encuentro es en el barrio el camino de Barandillas a las 7:00 am. El día 07 de diciembre de 2021, el área predial del contratista convocó reunión para presentar formalmente a la interventoría, la profesional socio predial Aileen Antolínez quien integrará el equipo del Consorcio Vial MHC 063.		
AMBIENTAL		
Durante el periodo se realizan inspecciones ambientales en el frente de obra para las actividades de descapote en la variante de Zipaquirá para verificación del cumplimiento normativo y de PAGA. Además se realizó la atención a los diferentes compromisos relacionados con la verificación de informes ambientales, Plan de siembra y oficios en general. El día 9 de diciembre se inicia la entrega de material de fresado al municipio de Fúquene con un monto autorizado de 1000 metros cúbicos.		
PREDIAL		
La estructuración de los diseños en fase 3 para la variante Zipaquirá con faltantes pendientes, y la segunda calzada del peaje de Casa Blanca a Ubaté en fase 3 se está ajustando. Se envió documentación entregada por el contratista en comunicado de los profesionales de avalúos y la Lonja Colombiana de propiedad Raíz, a la SS INVIAS para revisión aval y aprobación. Se verificó respuesta del contratista al derecho de petición del Luis Alejandro Rivas, (Agrotébol SAS) de la finca El Trébol vereda Rincón Santo del municipio de Cagua, del que no procedía la vulnerabilidad de sus derechos, pendiente confirmar y reprogramar reunión para asesorar y atender inquietudes. Se revisó informe predial bimensual de octubre y noviembre entregado por el contratista con anexos y se remitió Vo. Bo. a la SS INVIAS, con línea de tiempo, Tira predial en pdf y archivos geodatabase shp y cuadro en Excel de los predios línias de la Variante Zipaquirá. Se realizó reunión con el contratista, para directrices socio prediales, con la profesional socio predial presentada por el CONSORCIO VIAL MHC 063. Jurídica y técnico, se solicitó entregar documentos para aprobación de la SS INVIAS, plan de actividades a realizar en diciembre de 2021 y enero de 2022 y proyección del año 2022, en los acercamientos a la comunidad con la parte jurídica de solicitud de documentos a los propietarios, socialización del proyecto y gestión predial; el contratista propuso realizar un - virtual para analizar el contenido y observaciones al acta de acuerdo al cumplimiento de 20% de la gestión predial y se dieron directrices de los formatos para los insumos prediales entregados por la SS INVIAS.		
TECNICA		
Continúan los trabajos de reparación de pavimentos (Parqueo) en la vía Ubaté - Chiquinquirá ruta 45A05 avanzando entre el PR 40+000 y el PR 39+000. En la semana se ejecutaron parcheos en un área de 5.164 m2 para un volumen de 516,4 de m3 de fresado y el mismo volumen en mezcla asfáltica MDC-25 Continúan los trabajos de señalización vial entre Ubaté - Chiquinquirá ruta 45A05, consistentes en la demarcación de borde derecha de calzada. Continúan las actividades de excavación en material común para la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá. Los trabajos consisten en la excavación para mejoramiento del suelo de cimentación con pedraplén en la margen derecha de la calzada. Se avanzó en la instalación y compactación de material para pedraplén entre las abscisas del proyecto K 6+400 y K6+995 en toda la margen. Se inició la excavación para mejoramiento de vía entre el K 6+470 - K 6+400 en toda la margen. Se inicio excavación y mejoramiento de vía entre el K 4+780 - K 4+820. Se han realizado ensayos de laboratorio para verificar la capacidad portante del suelo de apoyo del pedraplén. Continúa la intervención en las zonas de ampliación de los Box Culverts existentes en la calzada izquierda de la variante de Zipaquirá, realizando las siguientes actividades: K 6+475 (Box de 1x1): Se avanzo en mejoramiento de suelo de cimentación con material de pedraplén. K 6+330 (Box de 3x3): Se avanzó con la fundida de concreto 14Mpa y se inicio el armado de acero de refuerzo de placa inferior K 6+295 (Box de 1x1): Se avanzó en la excavación K 6+250 (Box de 1x1): Inicio extensión de material granular para sellado. K 5+595 (Box de 3x3): Inicio excavación. K 5+577 (Box de 4x4): Inicio excavación y mejoramiento de suelo de cimentación con material de pedraplén. Continua exploración geotécnica en la intersección de Ave Colombiana K 2+800 para la caracterización del suelo de cimiento de los puentes que se tienen proyectado construir en esta intersección. La investigación consiste en 2 sondeos a profundidades de 20 - 30 m. Se avanzo en el primer sondeo con una profundidad de 28m y se inicio con el segundo sondeo con una profundidad de 18m Continúa la instalación de cerramiento de obra en el K 4+700 - K 5+200 como actividades preliminares para la construcción de la segunda calzada. Continúa la prospección intensiva en el K 4+460, donde se realizaron los hallazgos, consistiendo en la excavación de huecos cada 5m en la zona delimitada, se han recuperado dos tiestos (fragmentos de cerámica) a nivel superficial Se reporta el ingreso de material relleno adecuado y granular para almacenamiento y mezclado en el punto de acopio de Ave Colombiana K 3+000, con el fin de utilizar como núcleo de terraplén. En este mismo punto se reporta el ingreso de contenedores para uso de oficina. Se adelantaron las siguientes actividades topográficas: Replanteo topográfico de la línea de chaflanes de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá ruta 45ACND entre el K 3+800 hacia Ave colombiana. Verificación de cotas y toma de secciones de excavación para mejoramiento de suelo de cimentación de las obras transversales		
CORRESPONDENCIA		
El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-442 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL GM-105 Código interno No.27. El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-443 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado de interventoría C971-197-2021 de asunto "Respuesta D204 Entrega diseños de señalización de los sectores priorizados del cruce de la línea férrea con la ruta 45A04" El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-444 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta C971-278-2021 AUTOCONTROL DE CALIDAD El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-445 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a R-301 con asunto: "Traslado derecho de petición 108684. El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-446 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a R-301 con asunto: Respuesta a R-302 con asunto: "Traslado derecho de petición 110296. El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-447 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-237-2021 del 03 de noviembre de 2021. Atención observaciones Informe estudios y Diseños componente de Pavimentos VB. El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-448 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: REITERACIÓN SOLICITUD APROBACIÓN FASE II El 3 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-449 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta observaciones interventoría C 971-342-2021 (R-295) con asunto: "Respuesta comunicado D-388 - Respuesta al comunicado de interventoría C971-273-2021 con asunto "Respuesta comunicado D-270 Respuesta al comunicado de interventoría C971- 205-2021 recibido el 20 de octubre de 2021 con asunto "Respuesta D-246: Respuesta al comunicado C971-166-2021 del 28 de septiembre de 2021. Respuesta D-186 Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá - Geotecnia." Fundaciones" y respuesta observaciones interventoría C 971-273-2021 (R-305) con asunto: "Respuesta comunicado D-388 Respuesta al comunicado de interventoría C971- 273-2021 con asunto "Respuesta comunicado D-270 Respuesta al comunicado de interventoría C971- 205-2021 recibido el 20 de octubre de 2021 con asunto "Respuesta D246: Respuesta al comunicado C971-166-2021 del 28 de septiembre de 2021. Respuesta D-186 Entrega Actualización de los Estudios y Diseños de la Variante Zipaquirá - Geotecnia." Fundaciones." El 3 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-450 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: REITERACIÓN SOLICITUD APROBACIÓN FASE III El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-451 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Informe semanal 23 de Estudios y Diseños etapa de preconstrucción El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-452 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Radicación Actas de ajuste No. 3 y No.4 El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-453 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Entrega justificación jurídica y técnica para cambio menor ambiental / Ajuste en la localización de campamentos e infraestructura asociada siempre y cuando se encuentren dentro de las áreas licenciadas. Expediente LAM 4576 El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-454 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Entrega justificación jurídica y técnica para cambio menor ambiental / Ajuste en la localización de campamentos e infraestructura asociada siempre y cuando se encuentren dentro de las áreas licenciadas. Expediente LAM 4576 El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-455 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Informe mensual del componente de Sostenibilidad N° 04 El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-456 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado con número de radicado C971-344-2021 El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-457 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: PROBABACIÓN PLANTA INTERSECCION CALLE 8 PARA AVANCE DE GESTIONES TRANSVERSALES" con el fin de que sea radicado junto con sus anexos https://drive.google.com/drive/folders/1HWIuehZalTRGVOEYRdHUSzC96hD6X7usp=sharing El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-462 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Plan de manejo de tránsito (PMT) N. 4 para actividades de mantenimiento, entrada y salida de volquetas y maquinaria y cierre carril izquierdo para la construcción doble calzada del corredor vial de la carretera Zipaquirá- Ubaté (Variante PR26+430 AL PR33+480) El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-459 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado C971-346-2021 Respuesta comunicado D364 Diseño Marshall de la mezcla asfáltica tipo MDC-25 El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-460 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Radicación Precios no previstos El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-461 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta Comunicado C971-262-2021 / Solicitud Información INVIAS - Estado Actual De La Gestión Desarrollada del Componente de Sostenibilidad, El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-462 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: ENTREGA CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL ADECUADO PARA TERRAPLEN LOS PINOS + LA SUIZA, El 2 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-463 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Forma de pago Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con pintura en frío El 3 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-464 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a R-214 (C971-247-2021) con asunto: "Respuesta al comunicado D-271- con asunto respuesta a comunicado C971-215-2021 Solicitud actualización programa de obra y de disponibilidad de maquinaria El 4 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-465 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-296-2021 El 6 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-468 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta D-296 Respuesta al comunicado C971-185-2021 del siete de octubre de 2021 con asunto "Respuesta D-211: Respuesta al comunicado C971-132-2021 del 01 de septiembre de 2021. Atención observaciones al Informe de Metodología de Estudio del Volumen III Geología para Ingeniería V0 El 6 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-469 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a su comunicación C971-360-2021. Atención observaciones de interventoría para la aprobación del Plan Piloto de Siembra de 200 árboles. Junto con su anexo El 6 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-470 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Entrega MINFRA-MN-IN-15-FR-17 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA, MINFRAMN-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO, ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD- INFORME MES DE NOVIEMBRE-21. Junto con sus anexos El 7 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-471 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-202-2021 Respuesta comunicado D-243 "Reporte e investigación de accidente de tránsito ocurrido en el KM 9+500 Via Chiquinquirá-Ubaté Vehículo de placas NVO 378 El 7 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-472 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-216-2021 Solicitud de revisión de los tiempos de cierres dentro de los frentes de obra por reclamo de usuario, detalle 16816 de QRS # 17272 El 7 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-473 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al comunicado C971-326-2021 (R-283) con asunto: "Respuesta al comunicado D-376 Propuesta técnico - económica para realizar estudios y diseños de los sitios críticos en el PR 31+900 Ruta 45 A04		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
VERSION			1	
PÁGINA			3	DE 3

El 7 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-475 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: RESPUESTA R-321 "Respuesta D-458 Plan de Manejo de Tránsito (PMT) No 4 para actividades de mantenimiento, entrada y salida de volquetas y maquinaria y cierre carril izquierdo para la construcción doble del corredor vial de la carretera Zipaquirá – Ubaté (Variante PR26+430 – PR33+480)", junto con sus anexos
El 7 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-476 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta Comunicado C971-320-2021 / Revisión Plan de Trabajo Sostenibilidad V2"
El 7 de diciembre de 2021 se recibió oficio D-476 de Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a R-260 (C971-301-2021) con asunto: "Respuesta comunicado D-354 Programa de construcción 3,5 kilómetros
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-360 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a su oficio D436. Respuesta al oficio C971-347-2021- Atención observaciones de Interventoría para la aprobación del Plan Piloto de Siembra de 200 árboles.
El 1 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-361 2021 a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización con asunto: Alcance a oficio No. C971-139-2021 con asunto solicitud base de datos para vinculación de personal al contrato de interventoría 971-2021
El 1 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-362 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a su oficio D411. Remisión de la información relacionada al expediente LAM0074 y la construcción de la Variante Zipaquirá hasta la T-Portachuelo en el marco de los compromisos adquiridos en el comité No 8 del 11 de noviembre de 2021
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-363 2021 al Invias con asunto: Concepto interventoría: D411. Remisión de la información relacionada al expediente LAM0074 y la construcción de la Variante Zipaquirá hasta la T-Portachuelo en el marco de los compromisos adquiridos en el comité No 8 del 11 de noviembre de 2021
El 2 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-364 2021 al Invias con asunto: Atención compromiso adquirido en el comité socioambiental N°9 de fecha 25 de noviembre de 2021 relacionado con la radicación del Plan de Inversión Ambiental V1, para la Licencia Ambiental y solicitud de pronunciamiento de INVIAS.
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-365 2021 al Invias con asunto: Remisión informe Bimensual Predial No 2
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-366 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a su oficio D389. Respuesta al comunicado de interventoría C971-269-2021 con asunto "Respuesta comunicado D-281 Se remite entrega del Estudio de Hidrología, Hidráulica y Sotocavación de la Variante Zipaquirá en Versión VB."
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-367 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Observaciones INVIAS al Plan de Acción Ambiental, conforme oficio SS 66332 recibido por la interventoría el 1 de diciembre de 2021.
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-368 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Atención al oficio D348 recibido el día 09 de noviembre de 2021, con asunto Atención comunicado C971-221-2021-Atención al oficio D238. Entrega del Plan de Acción Licencia Ambiental y Plan de Inversión; Mesa de trabajo virtual del día 19 de noviembre de 2021; y, atención al compromiso adquirido en el comité socioambiental N°9 de fecha 25 de noviembre de 2021.
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-369 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Traslado DP No. 114256 del 30/11/2021.
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-370 2021 al Invias con asunto: Documentos para aprobación Lonja de propiedad raíz y evaluadores.
El 3 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-371 2021 al Invias con asunto: Informe semanal de Interventoría No 24
El 6 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-372 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Remisión regleta
El 6 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-373 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta D-458 Plan de Manejo de Tránsito (PMT) No 4 para actividades de mantenimiento, entrada y salida de volquetas y maquinaria y cierre carril izquierdo para la construcción doble del corredor vial de la carretera Zipaquirá – Ubaté (Variante PR26+430 – PR33+480).
El 6 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-374 2021 al Invias con asunto: Concepto de interventoría respecto al comunicado D453 de fecha 2 de diciembre de 2021. Justificación jurídica y técnica para cambio menor ambiental / Ajuste en la localización de campamentos e infraestructura asociada, siempre y cuando se encuentren dentro de las áreas licenciadas. Expediente LAM 4576.
El 6 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-375 2021 al Invias con asunto: Concepto de interventoría respecto al comunicado D454 de fecha 2 de diciembre de 2021. Justificación jurídica y técnica para cambio menor ambiental "Cambio en la sección hidráulica de la obra No.14 sin reducir la capacidad hidráulica y respetando lo establecido en el manual de diseños del Instituto Nacional de Vías". Expediente LAM 4576.
El 6 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-376 2021 al Invias con asunto: Respuesta a su comunicación D-415, con el asunto "Posición del contratista en relación con el pago de los diseños".
El 6 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-376 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta a su comunicación D-415, con el asunto "Posición del contratista en relación con el pago de los diseños".
El 7 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-377 2021 al Invias con asunto: Concepto de aprobación Plan de Siembra 200 Árboles Quebrada Susagüá – Adopta un Árbol.
El 7 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-378 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Observaciones de la implementación del SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) dentro de las actividades desarrolladas para el contrato de obra 989-202
El 7 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-379 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-459 Respuesta comunicado C971-346-2021 Respuesta comunicado D-364 Diseño Marshall de la mezcla asfáltica tipo MDC-25
El 7 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-380 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Respuesta al oficio D-463. Forma de pago suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con pintura en frío.
El 7 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-381 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Aprobación Informe Mensual de Gestión Social N° 04
El 7 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-382 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Atención al oficio D-433 del 29 de noviembre. Respuesta a R-290 con asunto: "solicitud de información, con respecto al material de fresado ubicado en el municipio de Zipaquirá, colegio a Granja"
El 7 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-383 2021 al Consorcio Vial MHC 063 con asunto: Aprobación Informe Ambiental N°3 V2. Respuesta al comunicado C971-383-2021

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
Continuar las actividades de reparación de daños en el pavimento mediante trabajos de parcheo en la vía Ubaté - Chiquinquirá, ruta 45A 05 y con la actividad de Tapahuercos en esta ruta, en la ruta 45 A 04 y en la Variante de Zipaquirá.	
Reanudar las actividades de sello de grietas entre el Peaje de Casablanca y Ubaté ruta 45A04	
Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.	
Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo ejecutados durante el mes de octubre de 2021. Así mismo, la toma de núcleos para verificar tanto densidad como espesor de las mezclas colocadas.	
Continuar los trabajos de descapote y excavación y mejoramiento de suelo de cimienton con pedraplen en la Variante de Zipaquirá.	
Avanzar en la construcción para la prolongación de los Box culverts existentes en la Variante de Zipaquirá.	
Continuar con la exploración geotécnica en la intersección de Ave Colombiana Variante de Zipaquirá.	
Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zipaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubaté y controles de cotas de excavación	
Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campamentos, puntos de acopio de material, cerramientos, localización de obras de drenaje y retiro de capa vegetal en el subsector de Noventa grados al cruce de Ave Colombiana en la Variante de Zipaquirá.	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRAFICO	
 MEJORAMIENTO DE SUELO CON PEDRAPLEN ENTRE K 6+490 - K 6+710, VARIANTE ZIAPAQUIRA RUTA 45ACND	 AMARRE DE ACERO BOX CULVERT K 6330, VARIANTE DE ZIAPAQUIRA RUTA 45ACND
 USO DEL PENETROMETO DINAMICO DE CONO K 6+450 VARIANTE DE ZIAPAQUIRA	 SELLADO DE MEZCLA MDC-25 COMPACTADOR DE LLANTA NEUMÁTICA PR42+0508 A PR42+0650 UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A05
 ESTADO INICIAL PARCHEO #399-400-401-402 PR39+0200 A PR39+0450 UBATE - CHIQUINQUIRA	 PARCHEO #399-400-401-402 PR39+0200 A PR39+0450 CON MEJORAMIENTNO DE E=0.10m - CHIQUINQUIRA RUTA 45A05

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE

		
PR 04 +0000 DEMARCACIÓN BORDE IZQUIERDO UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A05	VERIFICACIÓN PREVIA DE LUGAR DE ACOPIO FÚQUENE	ENTREGA DE MATERIAL DE FRESADO DE FÚQUENE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, TAPAHUECOS, TOMA DE DENSIDADES EN LA RUTA 45 A 05 UBATE - CHIQUINQUIRA Y SEÑALIZACIÓN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE PEDRAPLEN Y CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA CON LA VÍA ZIPAQUIRA - NEMOCON (CRUCE AVE COLOMBIANA) SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PMT EN LOS FRENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PARCHEO, SELLO DE GRIETAS, DEMARCACIÓN VIAL Y DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRA, RUTA 45 A 04 Y RUTA 45 A 05. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS DAÑOS PREMATUROS QUE PRESENTAN PARQUES EJECUTADOS.	 FIRMA: _____ NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA No. MAT: 25202-61517 CND

Iniciando - Gestión Pública con Calidad