







	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	3	DE	3
			FECHA	6	1	2022
				(Día)	(Mes)	(Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO/CARRETERA: <u>ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA</u>			TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>ZIPAQUIRA - UBATE - CHIQUINQUIRA</u>			
UNIDAD EJECUTORA: <u>GERENCIA GRANDES PROYECTOS</u>			DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CUNDINAMARCA</u>		SEMANA No.: <u>29</u> de <u>31/12/2021</u> al <u>6/12/2021</u> (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: <u>ING. GUSTAVO VARGAS LEYTON</u>			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>RONALD GARZON MENDEZ</u>			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA - GIRON - PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"</u>			FECHA DE INICIO: <u>21/06/2021</u>			
KM A MEJORAR: _____		KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: <u>33,4</u>		No. PUENTES: _____ OTROS: _____	
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VIAL MHC 083</u>			INTERVENTOR: <u>CONSORCIO ICEACSA - TPF</u>			
INTEGRANTES: <u>MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS - MARIO ALBERTO HUERTAS COTES</u>			INTEGRANTES: <u>TPF GETINSA EUROESTUDIOS - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA</u>			
CONTRATO No. <u>989 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>465.288.090.475</u>			CONTRATO No. <u>971 DE 2021</u> VALOR INICIAL: \$ <u>33.499.857.438,00</u>			
PLAZO INICIAL: <u>114 MESES</u> ADICIONES: \$ _____			PLAZO INICIAL: <u>114 MESES</u> ADICIONES: \$ _____			
PLAZO ACUMULADO: <u>114 MESES</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>465.288.090.475</u>			PLAZO ACUMULADO: <u>114 MESES</u> VALOR ACUMULADO: \$ <u>33.499.857.438,00</u>			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024		
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 11.235.709.523	\$ 23.404.761.905	\$ 42.128.571.429	\$ 56.171.428.571		
EJECUTADO	\$ 11.235.709.523	\$ -	\$ -	\$ -		
OBRA						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 384.892.542.193,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 10.069.417.365,00					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 11.990.706.311,00					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	3,12%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 473.725.879,00					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 12.464.432.190,00					
SI	NO					
☒	☐					
INTERVENTORIA						
EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 1.325.613.701,00					
SI	NO					
☒	☐					
III. AVANCE FÍSICO						
ACUMULADO PROYECTO						
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL			
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	15		15			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):						
KM MANTENIDOS (Km):	44	45	89			
KM BASE/SUBBASE (Km)						
KM PAVIMENTADOS (Km)						
PUENTES (Un)						
OTROS						
MAQUINARIA Y EQUIPOS						
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL			
Planta de concreto asfáltico		1	1			
Planta de trituración:		1	1			
Fresadora		2	2			
Irrigador de emulsión		2	4			
Vibrocompactadores:	2	2	4			
Volketas:	9	10	19			
Volqueta Dumper	4		4			
Terminadora de asfalto		1	1			
Minicargadores	1	2	3			
Tanque irrigador de asfalto		1	1			
Camabaja		1	1			
Compactador de llantas		1	1			
Compresor		1	1			
Carro tanque de agua	1	1	2			
Barredora mecánica		1	1			
Equipo para pintura vial		1	1			
Retrocargador	1		1			
Bulldozer	2		2			
Retroexcavadora de Oruga	4		4			
Autohormigonera	1		1			
Bulldozer tipo topadora	1		1			
Cargador	1		1			
Grúa para izaje	1		1			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
V. GESTIÓN PREDIAL						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 3 DE 3												
El 29 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-454 2021 al Consorcio Vial MHC 063 asunto: Respuesta al comunicado D-560, respuesta a comunicado C971-419-2021, sitio crítico PR 44+000 El 29 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-455 2021 al Invias -GGP2 asunto: Solicitud reunión pago estudios y diseños. El 29 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-456 2021 al Invias asunto: Respuesta derecho de petición No 102776 El 29 de diciembre de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-457 2021 al Invias asunto: Respuesta a oficio No 123033 – Informe especial de policía en seguridad vial 291. Zona de los archivos adjuntos El 4 de enero de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-458 2021 al Consorcio Vial MHC 063 asunto: Respuesta al comunicado D-542 – con asunto: respuesta a su oficio C971-409-2021. Plan de Inversión Social No. 2. El 5 de enero de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-459 2021 al Consorcio Vial MHC 063 asunto: Actividad de tapahuecos El 5 de enero de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-460 2021 al Consorcio Vial MHC 063 asunto: Atención al oficio D-561 del 23 de diciembre de 2022; llamado de atención por incorrecto acopio de material de fresado y solicitud de información de la cantidad de material acopiado El 5 de enero de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-461 2021 al Consorcio Vial MHC 063 asunto: Aprobación Informe Mensual de Gestión Social No. 05 El 5 de enero de 2021 la Interventoría remitió el oficio C971-462 2021 al Consorcio Vial MHC 063 asunto: Respuesta D-546 Respuesta al comunicado C971-384-2021 (R-331) del 09 de diciembre de 2021. con asunto "Respuesta D-399 Informe final del estudio de transporte Fase 3 en versión VC" <tr><td colspan="3"> VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Reanudar las actividades de tapahuecos en la Variante de Zapaquirá, ruta 45A04 y tramo del Cruce de La Paz a Glorieta de Pasoancho. Continuar con los trabajos de reparación de pavimento mediante parcheo en la ruta 45A05. Continuar las actividades de demarcación horizontal de líneas de borde y eje de calzada entre Ubate - Chiquinquirá ruta 45A05, en la ruta 45 A 04 entre el Peaje de Casablanca y Sutausa y en los sitios críticos de accidentalidad. Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito. Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo ejecutados durante el mes de diciembre de 2021. Así mismo, la toma de núcleos para verificar tanto densidad como espesor de las mezclas colocadas. Continuar los trabajos de descapote, excavación y mejoramiento de suelo de cimiento con pedraplén y extensión de material adecuado para terraplén en la Variante de Zapaquirá. Así como verificación de porcentaje de compactación y resistencia del suelo a través del penetrometro de cono dinámico Avanzar en la construcción para la prolongación de los Box culverts existentes en la Variante de Zapaquirá. Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zapaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubate y controles de cotas de excavación, mejoramiento con pedraplén y extensión de suelo adecuado para la construcción del terraplén Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campamentos, puntos de acopio de material, cerramientos, localización de obras de drenaje y retiro de capa vegetal en el subsector de Noventa grados al cruce de Ave Colombiana en la Variante de Zapaquirá. </td></tr> <tr><td colspan="3"> IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO  El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. </td></tr> <tr><td colspan="3"> X. REGISTRO FOTOGRAFICO  EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO DE CIMENTACION DE VIA K 5+890, VARIANTE DE ZAPAQUIRA RUTA 45ACND  EXTENSION Y COMPACTACION DE CAPA NO.3 DE TERRAPLEN K 6+600, VARIANT DE ZAPAQUIRA  ENSAYO DE CONO Y ARENA PARA VERIFICAR PORCENTAJE DE COMPACTACION DE CAPA 1 DE TERRAPLEN K 6+265 VARIANTE DE ZAPAQUIRA  DEMARACION DE MARCAS VIALES GLORIETA 3 DE LA VARIANTE DE UBATE RUTA 45ACNC  ESTADO INICIAL DE PAVIMENTO PR 34+700 UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A050  FRESADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO PR 34+500 UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A050  INSPECCION AMBIENTAL DE MATERIAL DE FRESADO EN FRENTES DE OBRA  INSPECCION Y LIMPIEZA DE CARRIL IZQUIERDO DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA  INSPECCION DE PUNTOS SATELITALES </td></tr> <tr><td colspan="3"> NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, TAPAHUECOS, TOMA DE DENSIDADES EN LA RUTA 45 A 05, 45ACND, 45ACNB, UBATE - CHIQUINQUIRA, VARIANTE DE ZAPAQUIRA, CRUCE CALLE 8 HACIA LA GLORIETA PASO ANCHO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, EXTENSION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN, TERRAPLEN Y CONSTRUCCION DE PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVIAS Y PARTICULARES DEL PROYECTO REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA CON LA VIA ZAPAQUIRA - NEMOCON (CRUCE AVE COLOMBIANA) SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (CAMBIOS MENORES Y MODIFICACIONES). SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PMT EN LOS FRENTES DE EJECUCION DE OBRAS DE PARCHEO, DEMARACION VIAL Y DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA, RUTA 45 A 04, RUTA 45 A 05 RUTA 45ACND Y 45ACNB REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS DAÑOS PREMATUROS QUE PRESENTAN PARCHES EJECUTADOS. FIRMA LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA NOMBRE: 25202-61517 CND No. MAT: Invías - Gestión Pública con Calidad </td></tr>			VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Reanudar las actividades de tapahuecos en la Variante de Zapaquirá, ruta 45A04 y tramo del Cruce de La Paz a Glorieta de Pasoancho. Continuar con los trabajos de reparación de pavimento mediante parcheo en la ruta 45A05. Continuar las actividades de demarcación horizontal de líneas de borde y eje de calzada entre Ubate - Chiquinquirá ruta 45A05, en la ruta 45 A 04 entre el Peaje de Casablanca y Sutausa y en los sitios críticos de accidentalidad. Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito. Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo ejecutados durante el mes de diciembre de 2021. Así mismo, la toma de núcleos para verificar tanto densidad como espesor de las mezclas colocadas. Continuar los trabajos de descapote, excavación y mejoramiento de suelo de cimiento con pedraplén y extensión de material adecuado para terraplén en la Variante de Zapaquirá. Así como verificación de porcentaje de compactación y resistencia del suelo a través del penetrometro de cono dinámico Avanzar en la construcción para la prolongación de los Box culverts existentes en la Variante de Zapaquirá. Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zapaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubate y controles de cotas de excavación, mejoramiento con pedraplén y extensión de suelo adecuado para la construcción del terraplén Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campamentos, puntos de acopio de material, cerramientos, localización de obras de drenaje y retiro de capa vegetal en el subsector de Noventa grados al cruce de Ave Colombiana en la Variante de Zapaquirá.			IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO  El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.			X. REGISTRO FOTOGRAFICO  EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO DE CIMENTACION DE VIA K 5+890, VARIANTE DE ZAPAQUIRA RUTA 45ACND  EXTENSION Y COMPACTACION DE CAPA NO.3 DE TERRAPLEN K 6+600, VARIANT DE ZAPAQUIRA  ENSAYO DE CONO Y ARENA PARA VERIFICAR PORCENTAJE DE COMPACTACION DE CAPA 1 DE TERRAPLEN K 6+265 VARIANTE DE ZAPAQUIRA  DEMARACION DE MARCAS VIALES GLORIETA 3 DE LA VARIANTE DE UBATE RUTA 45ACNC  ESTADO INICIAL DE PAVIMENTO PR 34+700 UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A050  FRESADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO PR 34+500 UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A050  INSPECCION AMBIENTAL DE MATERIAL DE FRESADO EN FRENTES DE OBRA  INSPECCION Y LIMPIEZA DE CARRIL IZQUIERDO DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA  INSPECCION DE PUNTOS SATELITALES			NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, TAPAHUECOS, TOMA DE DENSIDADES EN LA RUTA 45 A 05, 45ACND, 45ACNB, UBATE - CHIQUINQUIRA, VARIANTE DE ZAPAQUIRA, CRUCE CALLE 8 HACIA LA GLORIETA PASO ANCHO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, EXTENSION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN, TERRAPLEN Y CONSTRUCCION DE PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVIAS Y PARTICULARES DEL PROYECTO REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA CON LA VIA ZAPAQUIRA - NEMOCON (CRUCE AVE COLOMBIANA) SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (CAMBIOS MENORES Y MODIFICACIONES). SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PMT EN LOS FRENTES DE EJECUCION DE OBRAS DE PARCHEO, DEMARACION VIAL Y DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA, RUTA 45 A 04, RUTA 45 A 05 RUTA 45ACND Y 45ACNB REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS DAÑOS PREMATUROS QUE PRESENTAN PARCHES EJECUTADOS. FIRMA LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA NOMBRE: 25202-61517 CND No. MAT: Invías - Gestión Pública con Calidad		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Reanudar las actividades de tapahuecos en la Variante de Zapaquirá, ruta 45A04 y tramo del Cruce de La Paz a Glorieta de Pasoancho. Continuar con los trabajos de reparación de pavimento mediante parcheo en la ruta 45A05. Continuar las actividades de demarcación horizontal de líneas de borde y eje de calzada entre Ubate - Chiquinquirá ruta 45A05, en la ruta 45 A 04 entre el Peaje de Casablanca y Sutausa y en los sitios críticos de accidentalidad. Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito. Continuar la actividad de toma de densidades en terreno, mediante el uso del densímetro nuclear, de las mezclas asfálticas colocadas en los trabajos de parcheo ejecutados durante el mes de diciembre de 2021. Así mismo, la toma de núcleos para verificar tanto densidad como espesor de las mezclas colocadas. Continuar los trabajos de descapote, excavación y mejoramiento de suelo de cimiento con pedraplén y extensión de material adecuado para terraplén en la Variante de Zapaquirá. Así como verificación de porcentaje de compactación y resistencia del suelo a través del penetrometro de cono dinámico Avanzar en la construcción para la prolongación de los Box culverts existentes en la Variante de Zapaquirá. Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zapaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubate y controles de cotas de excavación, mejoramiento con pedraplén y extensión de suelo adecuado para la construcción del terraplén Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campamentos, puntos de acopio de material, cerramientos, localización de obras de drenaje y retiro de capa vegetal en el subsector de Noventa grados al cruce de Ave Colombiana en la Variante de Zapaquirá.														
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO  El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.														
X. REGISTRO FOTOGRAFICO  EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO DE CIMENTACION DE VIA K 5+890, VARIANTE DE ZAPAQUIRA RUTA 45ACND  EXTENSION Y COMPACTACION DE CAPA NO.3 DE TERRAPLEN K 6+600, VARIANT DE ZAPAQUIRA  ENSAYO DE CONO Y ARENA PARA VERIFICAR PORCENTAJE DE COMPACTACION DE CAPA 1 DE TERRAPLEN K 6+265 VARIANTE DE ZAPAQUIRA  DEMARACION DE MARCAS VIALES GLORIETA 3 DE LA VARIANTE DE UBATE RUTA 45ACNC  ESTADO INICIAL DE PAVIMENTO PR 34+700 UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A050  FRESADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO PR 34+500 UBATE - CHIQUINQUIRA RUTA 45A050  INSPECCION AMBIENTAL DE MATERIAL DE FRESADO EN FRENTES DE OBRA  INSPECCION Y LIMPIEZA DE CARRIL IZQUIERDO DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA  INSPECCION DE PUNTOS SATELITALES														
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PARCHEO, TAPAHUECOS, TOMA DE DENSIDADES EN LA RUTA 45 A 05, 45ACND, 45ACNB, UBATE - CHIQUINQUIRA, VARIANTE DE ZAPAQUIRA, CRUCE CALLE 8 HACIA LA GLORIETA PASO ANCHO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, EXTENSION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN, TERRAPLEN Y CONSTRUCCION DE PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVIAS Y PARTICULARES DEL PROYECTO REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA CON LA VIA ZAPAQUIRA - NEMOCON (CRUCE AVE COLOMBIANA) SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (CAMBIOS MENORES Y MODIFICACIONES). SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PMT EN LOS FRENTES DE EJECUCION DE OBRAS DE PARCHEO, DEMARACION VIAL Y DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZAPAQUIRA, RUTA 45 A 04, RUTA 45 A 05 RUTA 45ACND Y 45ACNB REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS DAÑOS PREMATUROS QUE PRESENTAN PARCHES EJECUTADOS. FIRMA LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA NOMBRE: 25202-61517 CND No. MAT: Invías - Gestión Pública con Calidad														