

K 4+860 - K 4+800: Se encuentra en corona de terraplén K 4+800 - K 4+750: Se encuentra en corona de terraplén K 4+750 - K 4+620: Se encuentra en cuarta capa de terraplén (zona con rescate arqueológico K4+630 - K4+660) K 4+620 - K 4+555: Extensión y compactación de cuarta capa de terraplén K 4+600 - K4+480: instalación de 6ta capa de terraplén K 4+470 - K 4+354: En segunda capa de terraplén. Se realiza escarificación entre el K4+400 y K4+480 para retiro de fallos en la capa de terraplén K 4+354 - K 4+120: Se realiza extensión y compactación de se seda capa de terraplén K 4+120 - K 4+065: Finaliza mejoramiento de suelo con pedraplén e inicio extensión y compactación de primera capa de terraplén K 4+050 - K 3+891: instalación de 4ta capa de terraplén K 3+840 - K 3+760: instalación de 3er capa de terraplén K 3+760 - K 3+700: continúa instalación de 2da capa de terraplén K 3+641 - K 3+568: Continúa instalación de pedraplén K 3+550 - K 3+500: excavación para estructura de vía K 3+495 - K 3+450: instalación de geotextil y 1er capa de terraplén K 3+450 - K 3+370: instalación de sello con material adecuado para terraplén K 3+310 - K 3+370: Zona con hallazgos arqueológico, se inicia actividades de rescate de tiosos K 3+280 - K 3+135: Se encuentra con retiro de capa vegetal (pasto) K 1+995 - K 1+860: instalación de geotextil y 1er capa de terraplén K 1+860 - K 1+750: conformación 2da capa de rajón K 1+458 - K 1+350: Instalación de pedraplén K 1+350 - K 1+250: Excavación para estructura de la vía. K 1+320- K 0+750: Se encuentra con retiro de capa vegetal (pasto) con zonas de excavación iniciadas K0+780 - K 0+700: retiro de capa vegetal
En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente de excavación de la explanación: 4213m3, Terraplén 2306m3 y pedraplen compacto: 2213m3
Se encuentra ejecutado las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada : Descapote: 5km, Excavación de explanación 5,184km, pedraplén 4,747km, Terraplén 3,777km, Subbase SGB-38 0,650 km, BTA 0,577 Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 2055m
Durante la semana se presentó una disminución en las precipitaciones permitiendo un aumento gradual en las actividades de granulares, lo cual ha permitido realizar la escarificación, manejo y homogeneización del material donde se presentan fallos. Interventoría registra un deterioro y formación de fallos en la corona de terraplén por la exposición prolongada a las lluvias. Se advierte al Contratista que previo a la instalación de la subbase se deberán corregir las deficiencias.
El horario de trabajo evidenciado durante la semana para la ejecución de las actividades de obras es de 6:00am - 6:00 pm
El Contratista ha presentado dificultades con los propietarios de la cantera de La Resaca para aumentar el suministro de material de subbase granular, sin embargo, dispuso en esa cantera equipo propio para realizar la producción de la subbase granular. Por ahora, no se ha reanudado la instalación de subbase granular. Se estan realizando pruebas en otras canteras para tener mas opciones de suministro de material.
La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: (4) Retroexcavadora de oruga, (1) Miniexcavadora de oruga, (1) Retrocargador, (2) Cargadores, (3) minicargadores, (3) Wheeldozer (tornadera), (7) Bulldozer de Oruga, (2) Motoniveladoras, (7) Vibrocompactadores de rodillo, (1) vibrocompactador mixto, (1) Benlín, (1) Carrotonque de agua (Ballerena), (7) Volquetas Tipo dumper, (2) Auto homogeneira, (1) Bomba de concreto, (3) Torres de iluminación, (1) Grúa telescópica, (1) compresor, (86) volquetas doble troque y (1) terminadores de asfalto en el frente de la Variante de Zipaquirá
Dentro del control de calidad se avanza en la toma de densidades con el ensayo de cono y arena y densímetro nuclear para verificar el cumplimiento del porcentaje de compactación y porcentaje de humedad con el humidómetro (Speedy) de las diferentes capas del terraplén en material adecuado. En los sitios que se inicia la excavación se evalúa la resistencia del suelo con el ensayo del Penetrómetro dinámico de cono. La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo.
Continúa la construcción para la prolongación de las obras transversales existentes en la Variante de Zipaquirá ejecutando las siguientes actividades: K 0+154- Obra No 54 (Box 1x1): se realiza excavación para aletas de encole. Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. K 0+251 - Obra No 53 (Box 2x2): Se encuentran fundida los módulos 1 y 2 K 6+720 - Obra No 52 (Box 2x2): Se encuentran fundida los módulos 1 y 2 K 6+475 - Obra No 51 (Box de 1x1): Inicia la construcción de la caja. K 6+330 - Obra No 50 (Box de 3x3): Obra finalizada K 6+295 - Obra No 49 (Box de 1x1): Se encuentra fundida caja de transición pendiente aletas K 6+240 - Obra No 48 (Box de 1x1): Se encuentra fundida losa inferior de caja de transición y en amarre de acero muros K 6+122 - Obra No 47 (Box de 1x1): Se realiza encofrado y fundida de muros de caja arqueta K 6+017 - Obra No 46 (Box de 1x1): se realiza armado de acero para muros de caja arqueta K 5+892 - Obra No 45 (Box de 1x1): se realiza armado de acero para muros de caja arqueta K 5+752 - Obra No 44 (Box de 1x1): Se realiza conformación de pedraplén para solado de aletas en encole K 5+637 - Obra No 43 (Alcantarilla de 90cm): continúa instalación de tubería en concreto de 900mm y atraque tramo 2, adecuación de terreno para fundir solado de aletas de encole K 5+595 - Obra No 42 (Box de 3x3): Se realiza fundida de aletas de encole K 5+577 - Obra No 41 (Box de 4x4): Se funde losa inferior de modulo 3, no se reporta avance K 5+289 - Obra No 40 (Alcantarilla de 90cm): Se realiza instalación de tubería de 900mm, atraque en concreto y relleno en material adecuado tramo 2 K 5+218 - Obra No 39 (Box 1x1): Instalado los módulos prefabricados, pendiente aletas y caja de transición K 5+154 - Obra No 38 (Box 3x3): Se instala geodren planar, se realiza encofrado para fundir aleta de encole K 5+096 - Obra No 37 (Box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+951 - Obra No 36 (Box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+765 - Obra No 35 (box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+686 - Obra No 34 (Box 1x1): Inicia instalación de módulos prefabricados K 4+555 - Obra No 33 (Box 1x1): Están instalados los módulos prefabricados así como la emboquillada en las juntas. Pendiente obras de entrada y salida K 4+355 - Obra No 32 (Box 1x1): Instalados prefabricados tramo 1 y 2, pendiente estructura de encole y caja K 4+075 - Obra No 31 (Box 1x1): Se realiza mejoramiento de suelo cimiento, se funde solado de limpieza e inicia instalación de módulos prefabricados K 3+892 - Obra No 30 (Box 1x1): excavación y mejoramiento para fundir solado para aletas en encole K 3+840 - Obra No 29 (Box 1x1): Fundida de solado y concreto ciclópeo para dentellón en encole K 3+675 - Obra No 28 (Box 1x1): Excavada, mejorado el suelo con rajón y fundido solado de limpieza K 3+641 - Obra No 27 (Box 1x1): Se encuentra fundida módulos 2 y 3, losa entre aletas, pendiente losa superior modulo 1 K 2+130 - Obra No 15: (Box3x3) : Se realiza armado de acero y encofrado de placa inferior módulo 3 K 2+010 - Obra No 14 (Box2x2): Se realiza fundida de vástagos de módulo 1 y placa inferior de módulos 2 y 3 K 1+866 - Obra No 13 (Box 1x1): excavación y mejoramiento de suelo de cimentación K 1+420 - Obra No 9 (Box 1x1): Inicia excavación para construcción de la prolongación de box culvert K 1+299 - Obra No 8 (Box 2x2): Inicia excavación para construcción de la prolongación de box culvert K 1+120 - Obra No 7 (Box 1x1): Inicia excavación para construcción de la prolongación de box culvert K 1+028 - Obra No 5 (Box 1x1): Inicia excavación para construcción de la prolongación de box culvert K 0+956 - Obra No 4 (Box 2x2): se encuentra fundida losa inferior modulo 1,2,3 y muros de modulo 1 En la semana se ejecutaron cantidades de: Concreto 28 Mps. 58.5m3
Se realiza recorrido con la Especialista en Geotecnia de la Interventoría para observar los temas de estabilidad en los sectores de Picacho, variante de Zipaquirá y peaje Casa Blanca - Ubaté
El 3 de mayo se realiza el comité de obra No. 17, dentro de los compromisos adquiridos se encuentran: terminar la instalación del laboratorio, entregar esquema de instalación de geobloques, entrega de ajuste de diseño de los cabezales de obras hidráulicas, realizar actividad de tapahuecos entre 90 grados y el peaje de casablanca, entrega de resultados de ensayos faltantes para al caracterización de la subbase granular de la cantera Los Dromos
El 4 de mayo se realiza recorrido en conjunto, Contratista e Interventoría, para realizar el inventario de los baches presentes entre el sector de 90 grados y el peaje de Casa Blanca y así programar su reparación mediante la actividad de tapahuecos.
En cuanto las actividades de estudios y diseños. Continúan las actividades de topografía para obtención de información consistentes en la nivelación y contra nivelación geométrica, replanteo de buffer ambiental, cálculos y organización de información según normativa Invias. Se esta realizando los ajustes al diseño geométrico de la planta entre el Peaje de Casablanca y Ubaté
CORRESPONDENCIA
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000664 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta oficio Traslado comunicado INVIAS SMC-GGP2 20722
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio 29 -2022 de ALCALDIA DE FUQUENE con asunto: Solicitud de control en el punto de acopio de material de fresado del municipio de Fuquene
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000665 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a C971-699-2022 (R-249) con asunto: "Respuesta D-000000308 Entrega de Informe Final Volumen I. Estudio de Transporte – VA de variante Zipaquirá Sector 5." " Junto con su anexo:https://docs.b360.autodesk.com/shares/Beaf28a4-db77-41e9-bc54-c08503abe7b3
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000666 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Reiteración al comunicado D-583 del 11/04/2022 con asunto: "Entrega de Informe Volumen I. Estudio de Transporte – VA de variante Zipaquirá Sector 2.
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000667 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Concepto Técnico de Geometría de Geobloques. " Junto con su anexo:https://docs.b360.autodesk.com/shares/07b865fd-5444-48de-acfd-d14c7c8ceb68
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000668 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta C971-737-2022/R-278 Entrega caracterización subbase granular tipo A cantera Dromos
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000669 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Reiteración al comunicado D-491 del 30/03/2022 con asunto: "Respuesta C971-635-2022 (R-184) con asunto: "D-000000183 Revisión Comunicación Respuesta D-491 comunicado de interventoría C971-336-2021 (R-291) de asunto "Alcance comunicado C971-328-2021 - Respuesta al comunicado D-317 Entrega del diseño geométrico de la Intersección Calle 8 Variante Zipaquirá VC." y alcance al comunicado D-59 con asunto "Respuesta C971-433- 2021 (R-378) con asunto: "Respuesta D-491 comunicado de interventoría C971-336-2021 (R-291) de asunto Alcance comunicado C971-328-2021 - Respuesta al comunicado D-317 Entrega del diseño geométrico de la Intersección Calle 8 Variante Zipaquirá VC"
El 28 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000670 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Reiteración al comunicado D-506 del 31/03/2022 con asunto: "Respuesta a comunicado C971-642-2022 (R-191) con asunto: "Revisión Comunicación D-276 Entrega del diseño geométrico de la Intersección a nivel sector 90 grados Variante Zipaquirá VC Etapa 1. Alcance a Comunicaciones D-522 VA y D193 VB." Y a comunicado C971-645-2022 (R-196) con asunto: "Revisión Comunicación D-276 Entrega del diseño geométrico de la Intersección a nivel sector 90 grados Variante Zipaquirá VC Etapa 1. Alcance a Comunicaciones D-522 VA y D193 VB
El 29 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000671 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a su comunicado C971-727-2022 en cuanto a la aprobación de un estudio para la implementación de pasos de fauna en el tramo 2 de la licencia ambiental otorgada bajo resolución 2029 de 2009 y sus modificaciones
El 04 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000672 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: "Informe mensual del Componente de Sostenibilidad N° 09." Expediente: LAM4576." Junto con su anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1Sp0h_O1ZyDgVY0T3NpAJRMSOZpJzU?usp=sharing
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000673 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a su oficio C971-771-2022/Respuesta al comunicado D-000000580 con el asunto: Entrega Informe Mensual Social No. 9
El 04 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000674 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: "Remisión borrador de respuesta a la comunicación ANLA No. 2022052680-2-000 del 22 de marzo 2022. Atención al radicado ANLA 2022035921- 1-000 del 2 de marzo de 2022. "Informe de cambio menor bajo el marco de la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, modificada mediante Resolución 0036 del 12 de enero de 2010 y Resolución 1552 del 02 de agosto de 2011 / Artículo 2.2.2.6.1.3, numeral 13 "Ajuste relacionado con la utilización y adecuación de materiales de préstamo lateral, sobrantes de excavación y/o corte, en el separador de la vía y en zonas laterales, garantizando la continuidad de las obras hidráulicas existentes siempre y cuando se encuentren dentro de las áreas licenciadas". Expediente: LAM4576." Junto con su anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1mZ0_vYnnQstrcnYY9p_MmRF4Y9c0qM2?usp=sharing
El 29 de abril de 2022 se recibió el oficio D-000000675 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Requerimiento de equipo mecánico para limpieza de superficie de capas granulare. Respuesta a R-000000186, C971-636-2022
El 29 de abril de 2022 se recibió el oficio Traslado oficio No. 40303 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: envió informe especial de policía en seguridad vial 035 // Traslado oficio No. 40303 del 22/04/2022
El 29 de abril de 2022 se recibió el oficio Traslado DP No. 41457 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Traslado DP No. 41457 del 26/04/2022 - REP. URGENTE MAX. 4 DE MAYO
El 29 de abril de 2022 se recibió el oficio Traslado memorando No. SS 22175 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Traslado memorando No. SS 22175 del 29/03/2022 - RESP. MAX 4 DE MAYO
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000676 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a C971-766-2022 (R-300) con asunto: "Respuesta D-000000250 entrega de estudios y diseños viales del sector entre Tausa hasta la variante de Ubaté, con posibles recursos de regalías-Diseño Geométrico
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000677 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Remisión acta recorrido con ENEL Codensa del día 29 de abril de 2022/Respuesta a su oficio C971-770-2022/Respuesta al comunicado D-000000589 con el asunto: Entrega informe Trimestral No.3
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000678 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Remisión acta recorrido con ENEL Codensa del día 29 de abril de 2022
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000679 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Radicación Avalúos Comerciales Variante de Zipaquirá " Junto con su anexo:https://we.tl/t-BT4gklmWb
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000680 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Entrega de informe mensual de SST, respuesta a oficios C971-704-2022, C971-705-2022, C971-775-2022, C971-731-2022, C971-786-2022
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000681 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Entrega de informe semanal SST-semanal, correspondiente a la segunda y tercera semana de abril (11 al 23 de abril de 2022)
El 04 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000682 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: "Radación Informe Bimensual predial N°005 Variante de Zipaquirá." Junto con su anexo: https://we.tl/t-LN6Sbp4GJ; https://wetransfer.com/downloads/ed974a1b72f8c3e30c21ba31b7cc920220504121525bcb5f13e8d59e2c4e6cb8af1a8c0e99920220504121549/59ef63
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000683 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Inclusión profesional de arqueología para implementación de programa de arqueología preventiva

El 04 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000684 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a oficio C971-798-2022, cuyo asunto es: Respuesta a comunicado D-000000594, con el asunto respuesta a oficio C971-747-2022 del 12 de abril de 2022
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio SMC-GGP2 22799 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Revisión y Aprobación hojas de vida personal contrato de interventoría 971 de 2021 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SMC-GGP2 22799
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio SMC-GGP2 22804 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Revisión y Aprobación hojas de vida personal contrato de interventoría 971 de 2021 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SMC-GGP2 22804
El 02 de mayo de 2022 se recibió el oficio SMC-GGP2 22807 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: SOLICITUD GESTIÓN PREDIAL // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SMC-GGP2 22807
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio SS-22387 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Respuesta a Entrada No. 37161 con Fecha 12/04/2022 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SS-22387
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio SS-22881 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: Respuesta a Entrada No. 39824 con Fecha 21/04/2022 // Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SS-22881
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000686 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Retelación al comunicado D-587 del 12/04/2022 con asunto: "Entrega de Topografía para el Sector 3 del tramo Casablanca-Ubaté.
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000688 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta a C971-801-2022 (R-339) con asunto: "Respuesta comunicado D-517 Entrega fase 2 compilada versión D - Pavimentos
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000689 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Solicitud de Reunión jurídica con TGI SA ESP para el 10 de mayo de 2022 a las 2:00 p.m
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000691 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: "Radicación Expediente predial Variante de Zipaquirá" junto con su anexo: https://we.tl/t-Gv/ps2yZlb
El 03 de mayo de 2022 se recibió el oficio SMC-GGP2 24447 de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con asunto: TRASLADO SOLICITUD DERECHO DE PETICIÓN PERSONERÍA MUNICIPAL DE SUTATAUSA // SMC-GGP2 24447
El 04 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000703 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Solicitud de disposición de mayor personal técnico en obra. Respuesta al R-000000130, C971-575-2022
El 04 de mayo de 2022 se recibió el oficio 175-1-2150 de CONSORCIO GESTION VIAL con asunto: RESPUESTA RADICADO INVIAS 39942 y 40303 OFICIO "GS-2022-047464--DECUN / RETRA-REMSA-29.25 ENVIO INFORME ESPECIAL DE POLICIA EN SEGURIDAD VIAL 035" (175-3-2250). // FICIO 175-1-2150 RESPUESTA RADICADO INVIAS 39942 y 40303 OFICIO "GS-2022-047464--DECUN / RETRA-REMSA-29.25 ENVIO INFORME ESPECIAL DE POLICIA EN SEGURIDAD VIAL 035" (175-3-2250).
El 04 de mayo de 2022 se recibió el oficio D-000000708 de CONSORCIO VIAL MHC 63 con asunto: Respuesta al oficio C971-777-2022 de 21/04/2022, con radicado Interno R-000000318
El 27 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-801-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta comunicado D-517 Entrega fase 2 compilada versión D - Pavimentos
El 27 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-802-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su oficio D-000000636 de asunto entrega de informe semanal correspondiente a la primera semana de abril (4 al 09 de abril de 2022)
El 28 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-803-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Remisión y aprobación Hoja de Vida Profesional Valuatoria Lonja
El 27 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-804-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Respuesta a su oficio SMC-GGP2 20545.
El 27 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-805-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Balance sobre la ejecución de los recursos disponibles de la vigencia 2022.
El 28 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-806-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Aprobación Informe Ambiental N°8 V2 En atención al oficio D-000000626. Con asunto: "Atención comunicado C971-741-2022 – R-000000283 – Observaciones Informe Ambiental"
El 28 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-807-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Aprobación Informe Ambiental N°9 V1 En atención al oficio D-000000627. Con asunto: "Atención comunicado C971-757-2022 – R-000000293 – Observaciones Informe Ambiental"
El 28 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-808-2022 al Concesorios SAS con asunto: Verificación y entrega de resultados de ensayos de laboratorio
El 29 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-809-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a Solicitud D000000655- Solicitud de Reductores de velocidad (bandas alertadoras), Municipio de Susa – Institución Educativa Departamental Fisquesusa.
El 29 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-810-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Remisión del informe predial No. 3 a febrero de 2022
El 29 de abril de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-811-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta al oficio D-0656 Caracterización material granular drenante / sector Variante de Zipaquirá.
El 02 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-812-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Traslado memorando SS 22175
El 02 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-813-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Traslado oficio No. 40303 del 22/04/2022
El 03 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-816-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Entrega informe trimestral No. 3 estado social del Contrato 971 – 2021
El 03 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-816-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Entrega informe trimestral No. 3 estado social del Contrato 971 – 2021
El 03 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-817-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Remisión Informe Visita Especialista de Estructuras
El 03 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-818-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Remisión de tres Estudios de Títulos 011, 02D y 011D a INVIAS
El 03 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-819-2022 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS con asunto: Remisión de cuatro fichas prediales 031, 06D, 09D y 0221 del Tramo 1
El 04 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-820-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Respuesta a su comunicado D-000000677, con asunto: respuesta al comunicado D-000000589, con el asunto entrega informe trimestral No. 3.
El 04 de mayo de 2022 la Interventoría remite el oficio C971-821-2022 al Consorcio Vías MHC 063 con asunto: Traslado comunicado SMC-GGP2 24447 – Derecho de petición

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dentro de las actividades sociales se realizará la siguiente semana: Actividades del aula a la obra; Verificación de Puntos SAU y Satélites; Verificación área arqueología en actividades de rescate y monitoreo; Comité Social No. 14 reprogramado para el 06 de mayo de 2022, a las 4:30 a.m.

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Ejecutar la actividad de tapahuacos entre el sector de 90 grados y el peaje de Casa Blanca


Continuar los trabajos de descapote, excavación y mejoramiento de suelo de cimiento con pedraplén y extensión de material adecuado para terraplén. Reanudar la extensión de subbase granular, base tratada con asfalto en la Variante de Zipaquirá, así como verificación de los controles de calidad de materiales y procedimientos constructivos

Avanzar en la construcción para la prolongación de los Box culverts existentes, incluyendo la construcción de la caja de transición y estructuras de salida o entrada en la Variante de Zipaquirá

Continuar con los levantamientos topográficos en la Variante de Zipaquirá y el sector del peaje de Casablanca - Ubaté y controles de cotas de excavación, mejoramiento con pedraplén y extensión de suelo adecuado para la construcción del terraplén

Continuar con los trabajos preliminares de instalación de campamentos, puntos de acopio de material, mantenimiento de cerramientos, localización de obras de drenaje.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Instalación de pedraplén K1+750 - K1+860

Fundida de placa inferior módulo 3 Obra No. 15 K2+138

Instalación de pedraplén K3+500 - K3+520

Instalación y compactación de 3er capa de terraplén K3+760 - K3+840

Toma de laboratorio Penetrómetro dinámico K 1+354

Topografía: puntos de control de asentamiento en Obra No. 15



Reubicación del Centro de almacenamiento de residuos peligrosos



Inspección de unidades sanitarias



Implementación académica "del aula a la obra"

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE PEDRAPLEN, TERRAPLEN, SUBBASE Y BASE TRATADA CON ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIONES DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INVIAS Y PARTICULARES DEL PROYECTO.		 FIRMA NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STD
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ EN LO QUE RESPECTA A LAS INTERSECCIONES DE AVE COLOMBIANA, 90 GRADOS Y PORTACHUELO Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS FASE 2 ENTRE PEAJE DE CASABLANCA - UBATE		
LA INTERVENTORIA EMITIÓ COMUNICADO SOLICITANDO AL CONTRATISTA PREPARAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA MINIMIZAR LOS ATRASOS QUE SE PRESENTAN EN PARTICULAR EN LA EJECUCIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS PACTADOS		
SE INFORMA AL INVIAS A TRAVÉS DEL PRESENTE INFORME SEMANAL EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA DE 2022 Y LA NECESIDAD DEL TRASLADO DE RECURSOS DE LA VIGENCIA DE 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ		
A SOLICITUD DEL INVIAS, SE ESTA TRAMITANDO LA ADICIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, TENIENDO EN CUENTA EL DETERIORO QUE PRESENTA LA CARPETA DE RODADURA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 8 O AVE COLOMBIANA		
LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA REMISIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES, PROGRAMA DE TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN ACORDE A LAS OBSERVACIONES PREVIAMENTE EMITIDAS, PARA LA APROBACIÓN Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE TRASLADO DE RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS AL 2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA DE 7 KM PAVIMENTADOS DE SEGUNDA CALZADA AL MES DE JULIO DE 2022.		
REVISIÓN, APROBACIÓN Y REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OBRA.		
SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (CAMBIOS MENORES Y MODIFICACIONES).		
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PMT EN LOS FRENTES.: DEMARCACIÓN VIAL Y DE OBRAS EN LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, RUTA 45 A 04, RUTA 45 A 05 RUTA 45A04CND.		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.