


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		VERSIÓN: _____ PAGINA: _____		1 DE 1																																																									
			FECHA: _____		5 DE 7 2021 1001 1001																																																									
I. INFORMACION GENERAL																																																														
PROYECTO/CARRETERA: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO			TRAMO Y/O SECTOR(S): K0+000 AL K 59+900																																																											
UNIDAD EJECUTORA: GRANDES PROYECTOS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		SEMANA No.: 1 del 28/06/2021 al 04/07/2021 (Numeración consecutiva)																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR																																																											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO, JURPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.																																																														
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 KM A MEJORAR: 59.9 Km KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: 34.4 Km No. PUENTES: _____ OTROS: _____																																																														
CONTRATO DE OBRA: 974 DE 2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1065 DE 2021																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUIA			INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																																																											
INTEGRANTES: CONSTRUCTORA MECO S.A. Sucursal Colombia y MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00 ADICIONES: \$ _____ VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00			INTEGRANTES: INTECSA - INARSA Sucursal Colombia, CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICAS S.A.S. Y CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00 ADICIONES: \$ _____ VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00																																																											
CONTRATO No. 974 DE 2021			CONTRATO No. 1065 DE 2021																																																											
PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES			PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de Agosto de 2030																																																											
PLAZO ACUMULADO: _____			PLAZO ACUMULADO: _____																																																											
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																														
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																								
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.662.749.263	\$ 10.644.000.000	\$ 21.288.000.000	\$ 12.772.800.000	\$ 12.772.800.000	\$ 27.674.400.000																																																								
EJECUTADO																																																														
(Indicar valores en pesos) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th>%PROG</th> <th>%EJEC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 182.451.868.100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ 40.988.936,73</td> <td>0,02%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>_____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> SI NO </td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MES FACTURADO: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR FACTURA: _____ FECHA FACTURA: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF- NACIÓN: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td> </tr> </tbody> </table> INTERVENTORIA EJECUTADO ACUMULADO: _____ Valores actualizados por modificaciones en Inviás. PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: X MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF- NACIÓN: _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							OBRA		%PROG	%EJEC	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 182.451.868.100,00			INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 40.988.936,73	0,02%		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ _____			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	_____			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ _____			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ _____			SI NO				PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: X				MES FACTURADO: _____				VALOR FACTURA: _____ FECHA FACTURA: _____				PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF- NACIÓN: _____				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
OBRA		%PROG	%EJEC																																																											
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 182.451.868.100,00																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 40.988.936,73	0,02%																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ _____																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	_____																																																													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ _____																																																													
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ _____																																																													
SI NO																																																														
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: X																																																														
MES FACTURADO: _____																																																														
VALOR FACTURA: _____ FECHA FACTURA: _____																																																														
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF- NACIÓN: _____																																																														
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th colspan="3">ACUMULADO PROYECTO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>KM AFIRMACIO(Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Puentes (Un):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400 TRAMO Y/O SECTOR 2: _____							TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO			TOTAL	1	2		ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):				0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				0,00	KM MANTENIDOS (Km):				0,00	KM AFIRMACIO(Km):				0,00	KM PAVIMENTADOS (Km):				0,00	Puentes (Un):				0%	OTROS				0,000													
TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO			TOTAL																																																										
	1	2																																																												
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):				0																																																										
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				0,00																																																										
KM MANTENIDOS (Km):				0,00																																																										
KM AFIRMACIO(Km):				0,00																																																										
KM PAVIMENTADOS (Km):				0,00																																																										
Puentes (Un):				0%																																																										
OTROS				0,000																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Finisher</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Compactador neumático</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Motorveladoras:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retroriveladora:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Vibro compactadores:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Volquetes:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Otros: Compresores y martillo, planta</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	Finisher				Compactador neumático				Motorveladoras:				Retroriveladora:				Vibro compactadores:				Volquetes:				Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador				Otros: Compresores y martillo, planta																			
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																																											
Finisher																																																														
Compactador neumático																																																														
Motorveladoras:																																																														
Retroriveladora:																																																														
Vibro compactadores:																																																														
Volquetes:																																																														
Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador																																																														
Otros: Compresores y martillo, planta																																																														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																														
UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____ UBICACIÓN: _____			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____																																																											
OBSERVACIONES: _____			OBSERVACIONES: _____																																																											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: _____																																																											
ESTADO: N.A.																																																														
V. GESTIÓN PREDIAL																																																														
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____			OBSERVACIONES: _____																																																											
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																														
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		OBSERVACIONES: _____																																																									
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																														
RECIBO ORDEN DE INICIO Y COORDINACIÓN VISITA DE OBRA																																																														
REUNIÓN VIRTUAL INVIAS INTERVENTORIA CONTRATISTA L 30 DE JUNIO PARA TRATAR TEMAS ATENIENTES AL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS																																																														
SOLICITUD DOCUMENTACIÓN DE INICIO AL CONTRATISTA																																																														
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																														
VISITA CONJUNTA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL																																																														
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																														
RUTA No. _____ KMO+000 _____ KM 0+000 _____ KM 0+000 _____																																																														
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																														
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																														
FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3																																																														
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																														
PROGRAMAR VISITA PARA RECORRIDO DEL SITIO DE LA OBRA																																																														
SOLICITUD DOCUMENTACIÓN DE INICIO: HOJAS DE VIDA, PROGRAMACIÓN, APU's ...																																																														
SOLICITAR EL INGRESO DE MAQUINARIA																																																														
FIRMA:  No. MAT: 05202-37791- ANT.																																																														