

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		MINFRA-MN-IN-15-FR-2							
VERSIÓN PÁGINA		1 1		1							
FECHA				31 12 2021							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO/CARRETERA: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO		TRAMO Y/O SECTOR(S): K0+000 AL K 59+900									
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		SEMANA No.: 27 del 24/12/2021 al 30/12/2021							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIFE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.											
KM A MEJORAR: 59,9 Km		KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR: 34,4 Km							
No. PUENTES:		OTROS:									
CONTRATO DE OBRA: 974 DE 2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1065 DE 2021								
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC								
INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%			INTEGRANTES: INTECSA - INARSA Sucursal Colombia 40% CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICAS S.A.S. 30% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%								
CONTRATO No.: 974 DE 2021			CONTRATO No.: 1065 DE 2021								
PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030								
PLAZO ACUMULADO:			PLAZO ACUMULADO:								
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00			VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00								
ADICIONES: \$ -			ADICIONES: \$ -								
VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00			VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.682.749.263	\$ 10.644.000.000	\$ 21.288.000.000	\$ 12.772.800.000	\$ 12.772.800.000	\$ 27.674.400.000	\$ 27.674.400.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	
EJECUTADO	\$ 3.538.060.197										
OBRA						INTERVENTORIA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 182.451.868.100						EJECUTADO ACUMULADO: \$ 730.628.618,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 3.660.015.115						Valores actualizados por modificaciones en invías.					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 3.538.060.197											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1,939%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 433.500.000											
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 3.971.560.197											
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:											
MES FACTURADO: OCTUBRE DE 2021						MES FACTURADO: OCTUBRE DE 2021					
VALOR FACTURA: \$ 113.133.675						VALOR FACTURA: \$ 165.770.046,00					
FECHA FACTURA: 5/11/2021						FECHA FACTURA: 5/11/2021					
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:						PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: \$ 555.323.549,00					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
III. AVANCE FÍSICO											
ACUMULADO PROYECTO											
TRAMO Y/O SECTOR(S): 1 2 TOTAL											
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): 71 71											
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):											
KM MANTENIDOS (Km): 34,00 34,00											
KM AFIRMADOS(Km):											
KM PAVIMENTADOS (Km):											
PUENTES (Un):											
OTROS:											
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.											
TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS			METAS FÍSICAS EJECUTADAS			METAS FÍSICAS PROGRAMADAS			METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)			EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)			EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)			EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9)			BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9)			BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9)			BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9)		
0,953			0,105			0,953			0,105		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
UBICACIÓN: SAN CARLOS DE GUAROA META						PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
PERMISO MINERO: SI X NO						ZONAS DE DEPOSITO: SI NO X N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X N/A					
UBICACIÓN: RIO OCCA - VILLAVICENCIO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO X N/A					
PERMISO MINERO: SI X NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO						OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO X N/A					
UBICACIÓN:						VERTIMIENTOS: SI NO X N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						EMISIONES: SI NO X N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						OTROS (Especificar cual): SI NO X N/A					
UBICACIÓN:						OBSERVACIONES: Los permisos ambientales continua pendiente la entrega de la información completa y actualizada.					
OBSERVACIONES: Los permisos ambientales continua pendiente la entrega de la información completa y actualizada.											
V. GESTIÓN SOCIAL											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Se esta esperando que se realice la entrega total del PAGA para revisión.					
ESTADO: El CSDV realizó una entrega preliminar la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría											
VI. GESTIÓN SOCIAL											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 46						OBSERVACIONES: Remisión del informe consolidado mensual predial de control y seguimiento a los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías.					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 31						Mediante correo electrónico del 9 de diciembre de 2021 se remitieron las actas (compromisos adquiridos: subsanar la hoja de vida del profesional técnico predial, remitir el cronograma de la gestión predial), de las mesas de trabajo realizadas el con los profesionales prediales del INVÍAS, Consorcio SDVICHADA e Interventoría para firma y complemento de la mismas por parte de los presentes a la fecha el tan solo el gestor predial del INVÍAS ha sido firmado, por lo anterior el 13 de diciembre se reitera al Consorcio SDVICHADA la solicitud.					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15											
OTROS:											



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INTERVENTOR - CONSORCIO CORREDORES ICC
REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME SEMANAL No. 027



FOTO 1. Se evidencia el acopio de material fino en el campamento del PR 11+000



FOTO 2. Se evidencia el acopio de material granular.



FOTO 3. Personal del CSDV trabajando en la adecuación de la planta



FOTO 4. Protección de los arboles de la vía.



FOTO 5. : Podemos evidenciar el acopio y adecuación del campamento.



FOTO 6. PR11+000 sitio donde se esta realizando el acopio y el armado del campamento y planta de producción de asfalto.