


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																																							
VERSIÓN PÁGINA		1 1		1																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL				FECHA 7 DE JUNIO 2021																																																							
PROYECTO/CARRETERA: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO		TRAMO Y/O SECTOR(S): K0+000 AL K 59+900		SEMANA No.: 28 del 31/12/2021 al 6/01/2022																																																							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		SEMANA No.: 28 del 31/12/2021 al 6/01/2022																																																							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES		FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021																																																							
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPÉ-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.																																																											
KM A MEJORAR: 59,9 Km		KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR: 34,4 Km																																																							
No. PUENTES:		OTROS:																																																									
CONTRATO DE OBRA: 974 DE 2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1065 DE 2021																																																								
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																																																								
INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%			INTEGRANTES: INTECSA - INARSA Sucursal Colombia 40% CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICAS S.A.S. 30% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%																																																								
CONTRATO No.: 974 DE 2021			CONTRATO No.: 1065 DE 2021																																																								
PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030																																																								
PLAZO ACUMULADO:			PLAZO ACUMULADO:																																																								
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00			VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00																																																								
ADICIONES: \$ -			ADICIONES: \$ -																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00			VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 3.682.749.263</td> <td>\$ 10.644.000.000</td> <td>\$ 21.288.000.000</td> <td>\$ 12.772.800.000</td> <td>\$ 12.772.800.000</td> <td>\$ 27.674.400.000</td> <td>\$ 27.674.400.000</td> <td>\$ 29.803.200.000</td> <td>\$ 29.803.200.000</td> <td>\$ 29.803.200.000</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ 3.538.060.197</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.682.749.263	\$ 10.644.000.000	\$ 21.288.000.000	\$ 12.772.800.000	\$ 12.772.800.000	\$ 27.674.400.000	\$ 27.674.400.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	EJECUTADO	\$ 3.538.060.197																														
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																	
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.682.749.263	\$ 10.644.000.000	\$ 21.288.000.000	\$ 12.772.800.000	\$ 12.772.800.000	\$ 27.674.400.000	\$ 27.674.400.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000																																																	
EJECUTADO	\$ 3.538.060.197																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th>%PROG</th> <th>%EJEC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 182.451.868.100</td> <td>2,099%</td> <td>2,177%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ 3.830.138.058</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ 3.538.060.197</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>1,939%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ 433.500.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 3.971.560.197</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						OBRA		%PROG	%EJEC	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 182.451.868.100	2,099%	2,177%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 3.830.138.058			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.538.060.197			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,939%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 433.500.000			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 3.971.560.197																								
OBRA		%PROG	%EJEC																																																								
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 182.451.868.100	2,099%	2,177%																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 3.830.138.058																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.538.060.197																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,939%																																																										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 433.500.000																																																										
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 3.971.560.197																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EJECUTADO ACUMULADO:</td> <td>\$ 730.628.618,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valores actualizados por modificaciones en Inviás.</td> </tr> </tbody> </table>						INTERVENTORIA		EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 730.628.618,00	Valores actualizados por modificaciones en Inviás.																																																	
INTERVENTORIA																																																											
EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 730.628.618,00																																																										
Valores actualizados por modificaciones en Inviás.																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td>DICIEMBRE DE 2021</td> <td>MES FACTURADO:</td> <td>DICIEMBRE DE 2021</td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ 53.199.694</td> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ 173.302.299,00</td> </tr> <tr> <td>FECHA FACTURA:</td> <td>15/12/2021</td> <td>FECHA FACTURA:</td> <td>15/12/2021</td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:</td> <td></td> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:</td> <td>\$ 730.628.618,00</td> </tr> </tbody> </table>						OBRA		INTERVENTORIA		PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021	MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021	VALOR FACTURA:	\$ 53.199.694	VALOR FACTURA:	\$ 173.302.299,00	FECHA FACTURA:	15/12/2021	FECHA FACTURA:	15/12/2021	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:	\$ 730.628.618,00																														
OBRA		INTERVENTORIA																																																									
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																								
MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021	MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021																																																								
VALOR FACTURA:	\$ 53.199.694	VALOR FACTURA:	\$ 173.302.299,00																																																								
FECHA FACTURA:	15/12/2021	FECHA FACTURA:	15/12/2021																																																								
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:	\$ 730.628.618,00																																																								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td> <td>71</td> <td></td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td>34,00</td> <td></td> <td>34,00</td> </tr> <tr> <td>KM AFIRMADOS (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	71		71	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				KM MANTENIDOS (Km):	34,00		34,00	KM AFIRMADOS (Km):				KM PAVIMENTADOS (Km):				PUENTES (Un):				OTROS:																					
ACUMULADO PROYECTO																																																											
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	71		71																																																								
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):																																																											
KM MANTENIDOS (Km):	34,00		34,00																																																								
KM AFIRMADOS (Km):																																																											
KM PAVIMENTADOS (Km):																																																											
PUENTES (Un):																																																											
OTROS:																																																											
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400</th> <th colspan="2">TRAMO Y/O SECTOR 2:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METAS FÍSICAS PROGRAMADAS</td> <td>KM</td> <td>METAS FÍSICAS EJECUTADAS</td> <td>KM</td> </tr> <tr> <td>EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)</td> <td>1.216</td> <td>EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)</td> <td>0,105</td> </tr> <tr> <td>BANES, SUBBANES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9)</td> <td>0,953</td> <td>SUBBANES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9 y otros)</td> <td>2,439</td> </tr> </tbody> </table>						TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400		TRAMO Y/O SECTOR 2:		METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	KM	METAS FÍSICAS EJECUTADAS	KM	EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)	1.216	EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)	0,105	BANES, SUBBANES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9)	0,953	SUBBANES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9 y otros)	2,439																																						
TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																									
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	KM	METAS FÍSICAS EJECUTADAS	KM																																																								
EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)	1.216	EXPLANACIONES (Items 1.2.3.4.5.6)	0,105																																																								
BANES, SUBBANES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9)	0,953	SUBBANES Y AFIRMADOS (Items 7.8.9 y otros)	2,439																																																								
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finisher</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compactador neumático</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorveladoras:</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Retroexcavadora:</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Vibro compactadores:</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>bulldozer</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Válvulas:</td> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador,</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Otros: Compresores y martillo, planta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Finisher				Compactador neumático				Motorveladoras:	2		2	Retroexcavadora:	3		3	Vibro compactadores:	3		3	bulldozer	1		1	Válvulas:	6		6	Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador,	2		2	Otros: Compresores y martillo, planta																	
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																								
Finisher																																																											
Compactador neumático																																																											
Motorveladoras:	2		2																																																								
Retroexcavadora:	3		3																																																								
Vibro compactadores:	3		3																																																								
bulldozer	1		1																																																								
Válvulas:	6		6																																																								
Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador,	2		2																																																								
Otros: Compresores y martillo, planta																																																											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UBICACIÓN:</th> <th colspan="2">PERMISO MINERO:</th> <th colspan="2">LICENCIA AMBIENTAL:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">SAN CARLOS DE GUAROA META</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRK-15521</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RÍO OCOA - VILLAVICENCIO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FKG-091</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:		LICENCIA AMBIENTAL:		SAN CARLOS DE GUAROA META		SI	NO	SI	NO	TRK-15521						RÍO OCOA - VILLAVICENCIO		SI	NO	SI	NO	FKG-091								SI	NO	SI	NO									SI	NO	SI	NO						
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:		LICENCIA AMBIENTAL:																																																							
SAN CARLOS DE GUAROA META		SI	NO	SI	NO																																																						
TRK-15521																																																											
RÍO OCOA - VILLAVICENCIO		SI	NO	SI	NO																																																						
FKG-091																																																											
		SI	NO	SI	NO																																																						
		SI	NO	SI	NO																																																						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ZONAS DE DEPÓSITO</th> <th colspan="2">LICENCIA AMBIENTAL:</th> <th colspan="2">APROVECHAMIENTO FORESTAL:</th> <th colspan="2">CONCESIÓN DE AGUAS:</th> <th colspan="2">OCUPACIÓN DE CAUCES:</th> <th colspan="2">VERTIENTES:</th> <th colspan="2">EMISIONES:</th> <th colspan="2">OTROS (Especificar cual)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ZONAS DE DEPÓSITO		LICENCIA AMBIENTAL:		APROVECHAMIENTO FORESTAL:		CONCESIÓN DE AGUAS:		OCUPACIÓN DE CAUCES:		VERTIENTES:		EMISIONES:		OTROS (Especificar cual)		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																						
ZONAS DE DEPÓSITO		LICENCIA AMBIENTAL:		APROVECHAMIENTO FORESTAL:		CONCESIÓN DE AGUAS:		OCUPACIÓN DE CAUCES:		VERTIENTES:		EMISIONES:		OTROS (Especificar cual)																																													
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																												
OBSERVACIONES: Los permisos ambientales continua pendiente la entrega de la información completa y actualizada.																																																											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																											
ESTADO: Del documento PAGA, se han entregado dos partes, las cuales se encuentran en proceso de revisión																																																											
OBSERVACIONES: Del documento PAGA, se han entregado dos partes, las cuales se encuentran en proceso de revisión																																																											
V. GESTIÓN PREDIAL																																																											
OBSERVACIONES: El lunes 3 de enero de 2022, mediante la comunicación TR1-ICC-283-21, la interventoría da respuesta al oficio SS72696 de la dirección de sostenibilidad de INVIAS, con los soportes con los que cuenta desde el inicio del proyecto; No obstante, lo anterior, vale la pena manifestar que el Consorcio SD-VICHADA a la fecha no emite respuesta a la comunicación antes referida. En la cual se le solicitó el avance de la gestión predial, la presentación de la hoja de vida del profesional predial del contratista, el diagnóstico predial y cronograma de adquisición e informes.																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:</th> <th colspan="2">FICHAS PREDIALES APROBADAS:</th> <th colspan="2">AVALÚOS APROBADOS:</th> <th colspan="2">PREDIOS ADQUIRIDOS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:		FICHAS PREDIALES APROBADAS:		AVALÚOS APROBADOS:		PREDIOS ADQUIRIDOS:																																															
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:		FICHAS PREDIALES APROBADAS:		AVALÚOS APROBADOS:		PREDIOS ADQUIRIDOS:																																																					
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th colspan="2">No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>50</td> <td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>15</td> <td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td> <td>LOTE 10-PUENTE ARIMENA</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		65		2		EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	50	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	LOTE 10-PUENTE ARIMENA	OTROS:																																					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:																																																									
65		2																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	50	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:																																																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	LOTE 10-PUENTE ARIMENA																																																								
OTROS:																																																											
OBSERVACIONES: Informe, diario y semanal. Elaboración informe mensual Diciembre 2021. El CSDV presenta a la fecha (16) PORS abiertas, de las cuales: una (1) cerrada el 4/12/2021, en trámite de respuesta quince (15)																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
			VERSIÓN		
			1		
			PÁGINA		
			1	DE	1
			FECHA		
			7	1	2022
			2021	2022	2023
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
SOCIAL: Informe, diario y semanal. Elaboración informe mensual Diciembre 2021. El CSDV presenta a la fecha (16) PORS abiertas, de las cuales: una (1) cerrada el 4/12/2021, en trámite de respuesta quince (15) . De estas, 12 identificadas en buzones. El CSDV no ha reportado información sobre PAGA. En recorrido contratista-interventoría se revisa el caso de la PORS N° 3, lo cual está en revisión por parte del área jurídica y predial de SD Vichada. En recorrido de 3/12/2021 se levantaron las actas de vecindad y compromiso del PR0+200, PR11+000 y PR40+000. No se han realizado los proceso recuperación de derecho de vía remitidos por la Interventoría. Se remitieron observaciones al Plan de Acción, aun no han sido atendidas. Solicitud implementación comunicaciones y código de conducta al contratista, no ha sido entregado. El contratista llevó a cabo reuniones los día 12,13,17,25 de noviembre y 2,3 de diciembre con las comunidades y líderes para establecer acuerdos para la contratación de mano de obra del AID. No han sido reportados soportes reunión de socialización de inicio. No entrega informe del mes de noviembre, el contratista solicitó plazo adicional ya que no cuenta con profesional social. El contratista está atendiendo la adecuación de accesos de acuerdo con la solicitud de la comunidad. No cumplimiento entrega de pendientes contractuales sociales ni respuesta a comunicados.					
AMBIENTAL: El CSDV quedo con varios compromisos a cumplir para el día 30 de diciembre de 2021, acorde a lo establecido en el comité ambiental del 7 de diciembre de 2021, sin que a la fecha se de cumplimiento Se remite el comunicado sobre el incumplimiento al almacenamiento de combustible Se elabora la respuesta al comunicado 2021-CSDV-EXT-195, el cual hace referencia a la entrega del certificado del estado de la licencia ambiental del proveedor NEBLINA AGUA PURA, quien se encargará del suministro de agua potable para consumo humano y el agua para los procesos industriales, incluyendo la humectación.					
TÉCNICA: Lunes: El CSDV realiza la revisión de maquinarias y verificación de la señalización del vía.					
Martes: Se realizó visita de obra a la vía y al campamento con el fin de verificar el estado de los tramos de prueba que realizaron en el mes de diciembre de 2021, el contratista traslada la maquinaria al sitio de obra desde el campamento en horas de la tarde.					
Miércoles: El CSDV mediante un correo electronico informa a la Interventoría el inicio de obra de la siguiente capa de terraplen sin tener aprobación de la Interventoría, se haberse realizado la inspección visual y sin entregar los resultados de laboratorio realizados en campo a la Interventoría para verificación y aprobación de la capa ya instalada.					
Jueves: La Interventoría nuevamente realiza inspección de la obra encontrando muchas fallencias en la señalización vial y cumplimiento del PMT, se les radficio al Residente de obra y Director de la obra, que se debe seguir el procedimiento de las especificaciones en el cual deben tener aprobación de la capa entregada por parte de la Interventoría para poder iniciar una nueva, sin ello no se acepta las capas de terraplen realizadas.					
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Continuar con la adecuación del campamento					
Se continuara con la estabilización de la subrasante con cal con un espesor de 25 cm y anchos de acuerdo con la necesidad del terraplen, los cuales deben tener aprobación de la Interventoría.					
Participación en los diferentes comités técnicos, ambiental, sostenibilidad, social, operativo. Así como en las mesas técnicas conjuntas entre especialistas.					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO					
RUTA No.4010 KMO+0000 KM 0+0000 KM 0+0000 KM 34+0400 KM 34+0400 KM 34+0400 ALCANCE DEL CONTRATO El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. META FÍSICA AVANCE					
X. REGISTRO FOTOGRAFICO					
 Adecuación del campamento  Excavación para obtención material de préstamo  Excavación para obtención material de préstamo					
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA					
Continuar con la gestión de revisión, evaluación y verificación del presupuesto y Apus Nps presentados de acuerdo a los diseños entregados.					
Hacer los requerimientos necesarios para la entrega de manera cumplida de todos los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción iniciadas.					
Seguimiento y control a los trabajos de conformación y de estabilización de subrasante y terraplen de la vía.					
Seguimiento a las labores de planeación previa para liberar tramos y poder dar aval a la ejecución de las actividades de obra					
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  FIRMA: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS No. MAT: 05202-37791 ANT.					



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INTERVENTOR - CONSORCIO CORREDORES ICC
REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME SEMANAL No. 028



FOTO 1. Inician actividades de obra - estabilización con cal



FOTO 2. Mediante uso del material de préstamo de la excavación, se conforma capa de terraplen estabilizado con cal



FOTO 3. Panorámica y señalización de la obra



FOTO 4. Inspección de los trabajos en ejecución.



FOTO 5. : Inspección visual, aparición de grietas en un sector de los tramos de prueba.



FOTO 6. Humectación y compactación de la capa de terraplen instalada. K2+140