

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																																																																																																																	
VERSIÓN PÁGINA		1 1		1																																																																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL				FECHA 21 1 2022 (DÍA) (MES) (AÑO)																																																																																																																																	
PROYECTO/CARRETERA: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO		TRAMO Y/O SECTOR(S): K0+000 AL K 59+900																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		SEMANA No.: 30 del 14/01/2022 al 20/01/2022 (Numeración consecutiva)																																																																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES																																																																																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURÍPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.																																																																																																																																					
KM A MEJORAR: 59,9 Km		KM A REHABILITAR:		KM A CONSTRUIR: 34,4 Km																																																																																																																																	
No. PUENTES:		OTROS:																																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA: 974 DE 2021			CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1065 DE 2021																																																																																																																																		
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA			INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC																																																																																																																																		
INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%			INTEGRANTES: INTECSA - INARSA Sucursal Colombia 40% CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICAS S.A.S. 30% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%																																																																																																																																		
CONTRATO No.: 974 DE 2021			CONTRATO No.: 1065 DE 2021																																																																																																																																		
PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030																																																																																																																																		
PLAZO ACUMULADO:			PLAZO ACUMULADO:																																																																																																																																		
VALOR INICIAL: \$ 205.918.749.263,00			VALOR INICIAL: \$ 30.499.980.246,00																																																																																																																																		
ADICIONES: \$ -			ADICIONES: \$ -																																																																																																																																		
VALOR ACUMULADO: \$ 205.918.749.263,00			VALOR ACUMULADO: \$ 30.499.980.246,00																																																																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ 3.682.749.263</td> <td>\$ 10.644.000.000</td> <td>\$ 21.288.000.000</td> <td>\$ 12.772.800.000</td> <td>\$ 12.772.800.000</td> <td>\$ 27.674.400.000</td> <td>\$ 27.674.400.000</td> <td>\$ 29.803.200.000</td> <td>\$ 29.803.200.000</td> <td>\$ 29.803.200.000</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ 3.682.749.263</td> <td>\$ 677.850.385</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.682.749.263	\$ 10.644.000.000	\$ 21.288.000.000	\$ 12.772.800.000	\$ 12.772.800.000	\$ 27.674.400.000	\$ 27.674.400.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	EJECUTADO	\$ 3.682.749.263	\$ 677.850.385																																																																																																							
VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																																																											
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.682.749.263	\$ 10.644.000.000	\$ 21.288.000.000	\$ 12.772.800.000	\$ 12.772.800.000	\$ 27.674.400.000	\$ 27.674.400.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000	\$ 29.803.200.000																																																																																																																											
EJECUTADO	\$ 3.682.749.263	\$ 677.850.385																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBRA</th> <th>%PROG</th> <th>%EJEC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ 182.451.868.100</td> <td>2,297%</td> <td>2,390%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ 4.191.512.052</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ 3.927.099.648</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td>2,152%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ 433.500.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ 4.360.599.648</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						OBRA		%PROG	%EJEC.	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 182.451.868.100	2,297%	2,390%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 4.191.512.052			INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.927.099.648			AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	2,152%			OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 433.500.000			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 4.360.599.648																																																																																																		
OBRA		%PROG	%EJEC.																																																																																																																																		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 182.451.868.100	2,297%	2,390%																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 4.191.512.052																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.927.099.648																																																																																																																																				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	2,152%																																																																																																																																				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 433.500.000																																																																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 4.360.599.648																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EJECUTADO ACUMULADO:</td> <td>\$ 730.628.618,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valores actualizados por modificaciones en ítems.</td> </tr> </tbody> </table>						INTERVENTORIA		EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 730.628.618,00	Valores actualizados por modificaciones en ítems.																																																																																																																											
INTERVENTORIA																																																																																																																																					
EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 730.628.618,00																																																																																																																																				
Valores actualizados por modificaciones en ítems.																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th> <th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td>DICIEMBRE DE 2021</td> <td>MES FACTURADO:</td> <td>DICIEMBRE DE 2021</td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ 53.199.694</td> <td>VALOR FACTURA:</td> <td>\$ 173.302.299,00</td> </tr> <tr> <td>FECHA FACTURA:</td> <td>15/12/2021</td> <td>FECHA FACTURA:</td> <td>15/12/2021</td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:</td> <td></td> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:</td> <td>\$ 730.628.618,00</td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021	MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021	VALOR FACTURA:	\$ 53.199.694	VALOR FACTURA:	\$ 173.302.299,00	FECHA FACTURA:	15/12/2021	FECHA FACTURA:	15/12/2021	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:	\$ 730.628.618,00																																																																																																								
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																																			
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI NO																																																																																																																																		
MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021	MES FACTURADO:	DICIEMBRE DE 2021																																																																																																																																		
VALOR FACTURA:	\$ 53.199.694	VALOR FACTURA:	\$ 173.302.299,00																																																																																																																																		
FECHA FACTURA:	15/12/2021	FECHA FACTURA:	15/12/2021																																																																																																																																		
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:		PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION:	\$ 730.628.618,00																																																																																																																																		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																																					
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td> <td>71</td> <td></td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td>34,00</td> <td></td> <td>34,00</td> </tr> <tr> <td>KM AFIRMADOS(km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	71		71	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				KM MANTENIDOS (Km):	34,00		34,00	KM AFIRMADOS(km):				KM PAVIMENTADOS (Km):				PUENTES (Un):				OTROS:																																																																																															
ACUMULADO PROYECTO																																																																																																																																					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																																																																																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	71		71																																																																																																																																		
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):																																																																																																																																					
KM MANTENIDOS (Km):	34,00		34,00																																																																																																																																		
KM AFIRMADOS(km):																																																																																																																																					
KM PAVIMENTADOS (Km):																																																																																																																																					
PUENTES (Un):																																																																																																																																					
OTROS:																																																																																																																																					
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400</th> <th colspan="2">TRAMO Y/O SECTOR 2:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METAS FÍSICAS PROGRAMADAS</td> <td>KM</td> <td>METAS FÍSICAS EJECUTADAS</td> <td>KM</td> </tr> <tr> <td>EXPLANACIONES (Ítems 1,2,3,4,5,6)</td> <td>1.817</td> <td>EXPLANACIONES (Ítems 1,2,3,4,5,6)</td> <td>0,176</td> </tr> <tr> <td>BANES, SUBBANES Y AFIRMADOS (Ítems 7,8,9)</td> <td>1,032</td> <td>SUBBANES Y AFIRMADOS (Ítems 7,8,9,10,11,12)</td> <td>2,886</td> </tr> </tbody> </table>						TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400		TRAMO Y/O SECTOR 2:		METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	KM	METAS FÍSICAS EJECUTADAS	KM	EXPLANACIONES (Ítems 1,2,3,4,5,6)	1.817	EXPLANACIONES (Ítems 1,2,3,4,5,6)	0,176	BANES, SUBBANES Y AFIRMADOS (Ítems 7,8,9)	1,032	SUBBANES Y AFIRMADOS (Ítems 7,8,9,10,11,12)	2,886																																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 AL K34+400		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																			
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	KM	METAS FÍSICAS EJECUTADAS	KM																																																																																																																																		
EXPLANACIONES (Ítems 1,2,3,4,5,6)	1.817	EXPLANACIONES (Ítems 1,2,3,4,5,6)	0,176																																																																																																																																		
BANES, SUBBANES Y AFIRMADOS (Ítems 7,8,9)	1,032	SUBBANES Y AFIRMADOS (Ítems 7,8,9,10,11,12)	2,886																																																																																																																																		
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finisher</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compactador neumático</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorveladoras:</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Retroexcavadora:</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Vibro compactadores:</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>bulldozer</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Volquetes:</td> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador,</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Otros: Compresores y martillo, planta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	Finisher				Compactador neumático				Motorveladoras:	2		2	Retroexcavadora:	4		4	Vibro compactadores:	3		3	bulldozer	2		2	Volquetes:	7		7	Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador,	2		2	Otros: Compresores y martillo, planta																																																																																											
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																																																																																																																		
Finisher																																																																																																																																					
Compactador neumático																																																																																																																																					
Motorveladoras:	2		2																																																																																																																																		
Retroexcavadora:	4		4																																																																																																																																		
Vibro compactadores:	3		3																																																																																																																																		
bulldozer	2		2																																																																																																																																		
Volquetes:	7		7																																																																																																																																		
Otros: Estabilizadora, carotante, irrigador,	2		2																																																																																																																																		
Otros: Compresores y martillo, planta																																																																																																																																					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UBICACIÓN:</th> <th colspan="2">PERMISO MINERO:</th> <th colspan="2">LICENCIA AMBIENTAL:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">SAN CARLOS DE GUAROA META</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TKL-15521</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RIO OCOA - VILLAVICENCIO</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">FKG-091</td> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:		LICENCIA AMBIENTAL:		SAN CARLOS DE GUAROA META		SI	X	NO		TKL-15521		SI	X	NO		RIO OCOA - VILLAVICENCIO		SI	X	NO		FKG-091		SI	X	NO				SI		NO				SI		NO				SI		NO				SI		NO																																																																											
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:		LICENCIA AMBIENTAL:																																																																																																																																	
SAN CARLOS DE GUAROA META		SI	X	NO																																																																																																																																	
TKL-15521		SI	X	NO																																																																																																																																	
RIO OCOA - VILLAVICENCIO		SI	X	NO																																																																																																																																	
FKG-091		SI	X	NO																																																																																																																																	
		SI		NO																																																																																																																																	
		SI		NO																																																																																																																																	
		SI		NO																																																																																																																																	
		SI		NO																																																																																																																																	
PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ZONAS DE DEPOSITO</th> <th colspan="2">LICENCIA AMBIENTAL:</th> <th colspan="2">APROVECHAMIENTO FORESTAL:</th> <th colspan="2">CONCESIÓN DE AGUAS:</th> <th colspan="2">OCUPACIÓN DE CAUCES:</th> <th colspan="2">VERTIMIENTOS:</th> <th colspan="2">EMISIONES:</th> <th colspan="2">OTROS (Especificar cual)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ZONAS DE DEPOSITO		LICENCIA AMBIENTAL:		APROVECHAMIENTO FORESTAL:		CONCESIÓN DE AGUAS:		OCUPACIÓN DE CAUCES:		VERTIMIENTOS:		EMISIONES:		OTROS (Especificar cual)		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		x		x		x		x		x		x		x		x																																																																																
ZONAS DE DEPOSITO		LICENCIA AMBIENTAL:		APROVECHAMIENTO FORESTAL:		CONCESIÓN DE AGUAS:		OCUPACIÓN DE CAUCES:		VERTIMIENTOS:		EMISIONES:		OTROS (Especificar cual)																																																																																																																							
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																																																																																						
	x		x		x		x		x		x		x		x																																																																																																																						
OBSERVACIONES: Los permisos ambientales continua pendiente la entrega de la información completa y actualizada.																																																																																																																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																					
Solo han suministrado 3 partes las cuales presentan observaciones pero la Interventoría hará un solo un comunicado de respuesta cuando este sea entregado en su totalidad.																																																																																																																																					
OBSERVACIONES: Continúan los incumplimientos frente al componente ambiental y no han sido atendidos por el contratista.																																																																																																																																					
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:</th> <th colspan="2">FICHAS PREDIALES APROBADAS:</th> <th colspan="2">AVALÚOS APROBADOS:</th> <th colspan="2">PREDIOS ADQUIRIDOS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:		FICHAS PREDIALES APROBADAS:		AVALÚOS APROBADOS:		PREDIOS ADQUIRIDOS:																																																																																																																									
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:		FICHAS PREDIALES APROBADAS:		AVALÚOS APROBADOS:		PREDIOS ADQUIRIDOS:																																																																																																																															
OBSERVACIONES: Proyección de comunicación de solicitud de información predial. Socialización vía telefónica sobre del avance del diagnóstico predial paras 10 kilómetros, con el director de proyectos del Consorcio SD-VICHADA.																																																																																																																																					
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</th> <th colspan="2">No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</th> <th colspan="2">No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</th> <th colspan="2">DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">79</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">LOTE 10-PUENTE ARIMENA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 64</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS:</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		79		2				LOTE 10-PUENTE ARIMENA		EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 64								EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15								OTROS:																																																																																															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																																																																																																															
79		2				LOTE 10-PUENTE ARIMENA																																																																																																																															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 64																																																																																																																																					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15																																																																																																																																					
OTROS:																																																																																																																																					
OBSERVACIONES: Traslado al CSDV PQRS N°30 y 31 2. Elaboración informe recorrido de fecha 13/01/2022 3. Reiteración al CSDV de atención de 27 PQRS pendientes por evidenciar gestión 4. Elaboración informe de pendientes sociales para INVIAS																																																																																																																																					



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INTERVENTOR - CONSORCIO CORREDORES ICC
REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME SEMANAL No. 030



FOTO 1. Visita de obra para inspección de las actividades



FOTO 2. Visita de obra para inspección visual de la capa de terraplen instalada



FOTO 5. : Excavación de canal a margen derecha de la vía



FOTO 6. K1+360 se evidencian fisuras en la segunda capa de terraplen