

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL E REDUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CONGO	SEMANA 01 DE 01-01-2
			ACCION	1
			FECHA	01/01/2022 (DIA MES AÑO)
I INFORMACION GENERAL				
PROYECTO	PUENTE ARIMENA- EL VIENTO			
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
DIRECCION TERRITORIAL		META	SEMANA No. 01 del 01/01/2022 al 01/01/2022, Último Informe Semanal SI	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:		ING. CESAR ALBERTO GOMEZ		
GESTOR TECNICO DE PROYECTO:		ING. ANDRES RICARDO DIAZ MORALES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VENTO, JURPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL				
ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (indicar la zona física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):				
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.4 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 58.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO				
DESCRIPCION RESUMIDA DE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO				
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.4 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 58.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA- EL VIENTO				
CONTRATO DE OBRA:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SO VICHADA			
INTEGRANTES:	PAVIMENTOS EL DORADO SAS 50% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%			
CONTRATO No.	01/01/2022			
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2020			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE AGOSTO DE 2020			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 DE AGOSTO DE 2020			
VALOR INICIAL	\$ 200.000.000.00			
VALOR ANTES	\$ 200.000.000.00			
VALOR ACUMULADO	\$ 200.000.000.00			
VALOR POR AMORTIZAR	\$ 0.000.000.00			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
INTERVENTOR:	CONSORCIO CORREDORRES E.C.			
INTEGRANTES:	10000247 SORSA S.A.S. CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30% CON. Y MAJORS Y ASOCIADOS SC 40%			
CONTRATO No.	01/01/2022			
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2021			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE AGOSTO DE 2020			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 DE AGOSTO DE 2020			
VALOR INICIAL	\$ 30.000.000.00			
VALOR ANTES	\$ 30.000.000.00			
VALOR ACUMULADO	\$ 30.000.000.00			
VALOR POR AMORTIZAR	\$ 0.000.000.00			
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP/ MIN/ INIA del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
Seguimiento y control administrativo de materiales en obra: Control de los Materiales y Muestreo. Hacer los requerimientos necesarios para la entrega de manera completa de todos los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a los trabajos de construcción y de instalación de subestancia y energía de la vía. Seguimiento a los trabajos de planeación previa para liberar tramos y poder dar aval a la ejecución de las actividades de obra				
FIRMA:  NOMBRE: EFRAÍN DE JESÚS ECHEVERRÍA BUELVAS Matrícula Profesional No. 40000-37788-0807				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INIVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial				