

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	ORDEN NÚMERO FECHA	SEMANA NÚMERO DE 1 2022 2022
1. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO: PUENTE ARRIENNA, V. VIENTO			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JOSE ANTONIO DE JESUS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JOSE RICARDO LOPEZ JARA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARRIENNA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARRIENNA-VIENTO, JURPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL ALCANJE FÍSICO CONTRACTUAL (indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)			
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM. DE VÍA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.3 KM. DESDE PUENTE ARRIENNA - EL VIENTO			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO			
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INCALCULABLE EN LONGITUD DE 34.0 KM. DE VÍA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARA BASE GRANULAR Y CARPETA ASFÁLTICA CON 3.5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMAS.			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA: PAQUETOS EL DORADO SAS	CONSORCIO SO VICHADA	INTERVENIENTE: TENDON CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S	CONSORCIO CONSORCIO VICHADA
INTEGRANTES: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES	70%	INTEGRANTES: CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S	30%
CONTRATO NÚMERO: 001-2022	VALOR INICIAL: \$ 20,000,000.00	CONTRATO NÚMERO: 001-2022	VALOR INICIAL: \$ 20,000,000.00
FECHA DE INICIO: 01-08-2022	VALOR ADICIONAL: \$ 0.00	FECHA DE INICIO: 01-08-2022	VALOR ADICIONAL: \$ 0.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-07-2023	VALOR ACUMULADO: \$ 0.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-07-2023	VALOR ACUMULADO: \$ 0.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-07-2023	VALOR ACUMULADO: \$ 0.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-07-2023	VALOR ACUMULADO: \$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR: \$ 0.00		SALDO POR AMORTIZAR: \$ 0.00	
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo METR-MNI-01-15 del Manual de Interventoría.			
A. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
NOTA: Las fotografías y videos serán tomados en el presente informe, con responsabilidad exclusiva del interventor.			
HA DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Seguimiento y control actividades de mantenimiento en sitio, OFICIO DE LOS MANGOS y revoque. Hacer los levantamientos necesarios para la entrega de manera cumplida de todos los resultados que debe cumplir el contrato, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a los trabajos de conformación y estabilización de taludes y terraplen de la vía. Seguimiento a los trabajos de pavimentación previa para llevar a cabo y poder dar aval a la ejecución de las actividades de obra. Verificación de trabajos de instalación de base granular y mezcla asfáltica.		FORMA:  NOMBRE: ESTEBAN DE JESÚS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional N°: 25694-2789-001	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RPAVS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Supervisión, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.			